



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06545**

Del: **02/09/2026**

Esecutivo Da: **02/09/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilità anno 2021 – interventi ai sensi della L.R. 47/91, c.o. 210083 – CUP H13D21003750004 - CIG 9462029956 – CIG DERIVATO 9857741138

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.”;
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.03.2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028”.

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che in data 28/02/2023 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 69545/2023 con l'operatore economico FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA: 01847760475 per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/04835 del 12/06/2023, mediante la quale

si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 1 - CIG DERIVATO 9857741138 avente ad oggetto lavori di manutenzione dei marciapiedi inseriti nella rete viaria del Comune di Firenze e la DD/2026/01447 del 03/03/2026 di impegno per compensazioni prezzi calcolate fino al SAL 4 che rimodulava il quadro economico dell'intervento come segue:

Accordo Quadro Abbattimento Barriere Architettoniche Per La Mobilità Anno 2021			
C.O. 210083APPLICATIVO N. 1 AQ ABA per la mobilità anno 2021			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 618.187,43
A2	di cui per costi della sicurezza da computo		€ 38.597,67
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 579.589,76
A4	Ribasso (su A3) del	22,93 %	€ 132.899,93
A5	Importo totale lavori compresa sicurezza		€ 485.287,50
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva su A5	4,00%	€ 19.411,50
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di A1) CA1	1,90%	€ 9.396,45
B3	Per polizza progettista e relativi oneri		€ 401,82
B4	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa (art. 205 D.lgs n.50/2016)	3,00%	€ 19.287,45
B5	Totale somme a disposizione		€ 48.497,22
	TOTALE INTERVENTO SU C .O. 210083		€ 533.784,71
B6	Oneri per compensazioni da adeguamento prezzi (iva inclusa) - finanziati su c.o. 230284		€ 1.791,44
	TOTALE GENERALE INTERVENTO C.A. 1 AQ ABA per la mobilità anno 2021		€ 535.576,15

Dato atto che dalla Relazione sul conto finale e dal Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore Lavori ing. Federico di Fede in data 07.01.2026 e firmati dal RUP ing. Andrea Campolmi, allegati e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono terminati in data 20/03/2026 ovvero con 87 giorni di ritardo rispetto al 23.12.2025 come da comunicazione in merito alle penali di cui all'art.32 del CSA, allegata al presente atto;
- per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto sono state applicate dalla Stazione Appaltante, penali per l'importo totale di € 4.621,29;
- i lavori eseguiti ammontano ad € 375.726,42, al netto del ribasso e dell'iva, e che essendo stati pagati n. 5 Certificati di Pagamento per l'importo totale di € 320.995,10 il credito finale del RTI

esecutore dei lavori ammonta ad € 54.731,32 oltre iva, ovvero € 56.920.57 compreso iva al 4%;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure e del registro di contabilità;
- le lavorazioni eseguite per un importo di € 375.726,42 rientrano nella somma autorizzata con DD/2023/04835 del 09/06/2023 pari ad € 485.287,50, con una differenza di € 109.561,08 oltre I.V.A. 4% (pari ad € 113.943,52 al lordo IVA al 4%), quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- l'importo totale delle compensazioni per caro materiali per l'intero contratto applicativo n.1 sono pari ad € 2.349,52 al netto IVA, pari ad € 2.443,50 lordo IVA al 4%, così come riportato nel CRE, nella relazione sul conto finale;
- risulta dal Certificato 2 bis, allegato e parte integrante del presente atto, che le compensazioni per caro materiali relative alle lavorazioni ricomprese nel SAL 5 e nel saldo sono pari ad € 652,06 (€ 2.443,50 totali - € 1.791,44 compensazioni calcolate fino al SAL 4 e già impegnate con DD/2026/01447 del 03/03/2026 sul codice opera 230284);
- la ripartizione dell'importo totale delle compensazioni per caro materiali pari ad € 2.349,52 sono di competenza dell'impresa Spitaletto per € 943,80 e del subappaltatore Ecouno srl per € 1.405,72 come da dichiarazione allegata e parte integrante del presente atto;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- i lavori sono terminati in data 20/03/2026 con 87 (ottantasette) giorni di ritardo, e che per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori (giorno 23/12/2025) ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto sono state applicate dalla Stazione Appaltante penali per l'importo totale di € 4.621,29;
- la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

- con Determina dirigenziale DD/2023/08494 del 23/10/2023 è stato autorizzato il subappalto a Ecouno S.r.l per un importo di 226.000,00 di cui € 18.000 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che le attività svolte dalla ditta subappaltatrice si sono esaurite entro lo Stato avanzamento lavori n. 4, come da comunicazione del Direttore Lavori conservata agli atti dell'ufficio;
- i Durc dell'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.r.l e di Ecouno srl risultano regolari;
- che in data 08/04/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'importo lavori è pari ad € 378.075,94 ovvero € 375.726,42 per lavori da stato finale e € 2.349,52 per le compensazioni derivanti da caro materiali come sopra specificato e che le singole vie incrementano il valore economico-patrimoniale come descritto nel documento "AQ ABA - 210083 - F.lli Spitaletto" allegato e parte integrante del presente atto;

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 1 dell'Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilità anno 2021 - interventi ai sensi della L.R. 47/91, c.o. 210083 -CUP H13D21003750004 - CIG 9462029956 - CIG DERIVATO 9857741138;

Dato atto che l'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L. ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 2306601 del 04/08/2026 di Revo Insurance spa ed emessa fattura per la riscossione della rata di saldo e delle compensazioni e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo;

Viste le fatture:

- n. 48 del 21/07/2026 dell'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L. emessa per le compensazioni da caro materiale per l'importo di € 2.349,52 oltre IVA per un totale di € 2.443,50;
- n. 64/2026 del 14/08/2026 dell'impresa subappaltatrice Ecouno srl emessa in reverse charge nei confronti di Fratelli Spitaletto Costruzioni s.r.l. per le compensazioni da caro materiale per l'importo di € 1.405,72;
- n. 49 del 21/07/2026 dell'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L emessa per il saldo finale per l'importo di € 54.731,32 oltre iva per un totale di € 56.920,57;

Ritenuto di impegnare, in ottemperanza della circolare della Direzione gare e appalti del 25/06/2025 prot. 2025/251693, la spesa di € 798,70 quale quota IRAP 8,5% relativa ai compensi al personale dipendente per incentivo funzione tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 avvalendosi delle somme a disposizione sull'impegno 2026/2296 per accordo bonario del quadro economico

voce B3;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 210083:

- impegno 2026/1969 di € 113.291,46 € per economie lavori, pari alle minori lavorazioni di € 113.943,52 meno € 652,06 per oneri per compensazioni da adeguamento prezzi (iva inclusa) SAL 5 e saldo finale;
- impegno 2026/5276 di € 401,82 per polizza progettista non utilizzata;
- impegno 2026/2296 di € 18.488,75 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa, pari al valore dell'accordo bonario di € 19.287,45 meno € 798,70 per IRAP ex art 113 D.Lgs 50/2016;
- impegno 2026/2352 di € 0,01 per impegno alla società Spira srl non utilizzato;
- impegno 2026/2250 di € 1.348,52 per impegno alla società SOCOTEC Italia srl perché il servizio non è stato svolto come da comunicazione del RUP agli atti dell'ufficio.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 36/2023 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale dei lavori contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilità anno 2021 - interventi ai sensi della L.R. 47/91, c.o. 210083 -

CUP H13D21003750004 - CIG 9462029956 - CIG DERIVATO 9857741138, affidati all'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L;

2. di dare atto che l'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 2306601 del 04/08/2026 di Revo Insurance spa a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare le fatture:

- a. n. 48 del 21/07/2026 dell'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L. emessa per le compensazioni da caro materiale per l'importo di € 2.349,52 oltre IVA per un totale di € 2.443,50;
- b. n. 64/2026 del 14/08/2026 dell'impresa subappaltatrice Ecouno srl emessa in reverse charge nei confronti di Fratelli Spitaletto Costruzioni s.r.l. per le compensazioni da caro materiale per l'importo di € 1.405,72;
- c. n. 49 del 21/07/2026 dell'impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L emessa per il saldo finale per l'importo di € 54.731,32 oltre iva per un totale di € 56.920,57;

4. dando atto che:

- l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di n. 2 marca da bollo contrassegnate con identificativo n. 01220492462023 - 01220492462012;

- alla rata di saldo è applicata una penale di € 4.621,29 così come da contabilità redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dal RUP;

- il Durc Fratelli Spitaletto Costruzioni S.R.L risulta in corso di validità e allegati al presente atto;

- la regolarità della verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 c.d. "ex Equitalia per i pagamenti superiori a 5.000€, e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

- per la presente liquidazione non sussiste l'obbligo di verifica delle ritenute ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 241 del 1997;

- gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010 e che le coordinate bancarie dei conti dedicati sono i seguenti:

- Fratelli Spitaletto Costruzioni srl IT04Z0707570470000000308152

- Ecouno srl IT95N0842502802000030894653

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di accertare la somma complessiva di € 4.621,29 esclusa IVA su Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sull'annualità 2026 del bilancio, per recupero a seguito di applicazione di penali

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 1 per il codice opera 210083:

- impegno 2026/1969 di € 113.291,46 per economie lavori derivanti da minori lavorazioni (€ 113.943,52) a cui si sottraggono le compensazioni da adeguamento prezzi SAL 5 e saldo finale (€ 652,06) che si liquidano con il presente atto;
- impegno 2026/5276 di € 401,82 per polizza progettista non utilizzata;
- impegno 2026/2296 di € 18.488,75 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa, pari al valore dell'accordo bonario di € 19.287,45 meno € 798,70 per IRAP ex art 113 D.Lgs 50/2016;
- impegno 2026/2352 di € 0,01 per impegno alla società Spira srl non utilizzato;
- impegno 2026/2250 di € 1.348,52 per impegno alla società SOCOTEC Italia srl perché il servizio non è stato svolto.

7. di impegnare la spesa di:

- € 798,70 quale quota IRAP 8,5% relativa ai compensi al personale dipendente per incentivo funzione tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 avvalendosi delle somme a disposizione sull'impegno 2026/2296 per accordo bonario del quadro economico voce B3;

8. di dare atto che il quadro economico del contratto applicativo n.1 al momento dell'approvazione del CRE è il seguente:

Accordo Quadro Abbattimento Barriere Architettoniche Per La Mobilità		
Anno 2021		
C.O. 210083 APPLICATIVO N. 1 AQ ABA per la mobilità anno 2021		
LAVORI:		
Importo totale lavori compresa sicurezza		€ 375.726,42
Somme a disposizione:		
Per Iva su A5	4,00%	€ 15.029,06
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di A1) CA1	1,90%	€ 9.396,45
Per IRAP ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (su B.2)		€ 798,70
Oneri per compensazioni da adeguamento prezzi (iva		€ 652,06

inclusa) SAL 5 e saldo finale		
Totale somme a disposizione		€ 25.876,26
TOTALE INTERVENTO SU C .O. 210083		€ 401.602,68
Oneri per compensazioni da adeguamento prezzi (iva inclusa) fino al SAL 4 - finanziati su c.o. 230284		€ 1.791,44
TOTALE GENERALE INTERVENTO C.A. 1 AQ ABA per la mobilità anno 2021		€ 403.394,12

9. di dare atto che il quadro economico aggiornato del c.o. 210083 è il seguente:

C.O. 210083			
QUADRO ECONOMICO AQ			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa 4% (da CRE)		€ 390.755,48
A	Importo totale lavori + IVA		€ 390.755,48
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di A1) CA1	1,90%	€ 9.396,45
B2	Per IRAP ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (su B.2)		€ 798,70
B3	Oneri per compensazioni da adeguamento prezzi (iva inclusa) SAL 5 e saldo finale		€ 652,06
B5	Modulo 14 Spira S.R.L. CA 1		€ 9.025,47
B6	Economie		€ 133.530,57
B	Sommano		€ 153.403,25
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 544.158,72

10. di dare atto che il quadro economico del c.o. 230284 su cui si liquida quota parte della spesa per compensazioni è il seguente:

c.o. 230284		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Via Perfetti Ricasoli lav + IVA (€ 416.268,16) + incentivo (€ 6.308,87) + accordo bonario (€ 16.493,18)	439.070,21 €
A2	Via Pratese/Baracca+ IVA € 501.316,82 + incentivo € 7.703,02 + accordo bonario € 19.421,90	528.441,74 €
A3	DA CRE V.le Aleardi-V.le Magnolie lav + iva € 140,893,55 + incentivo € 2.264,52	143.158,07 €
A4	Viale poggi + iva (€ 219.989,00 + incentivo (€ 3.480,97)	223.469,97 €
A5	Da CRE Viale Salutati, Giannotti, Europa + IVA (€ 518.652,12) + incentivo (€ 8.280,30)	526.932,42 €
A6	Via San Gallo + IVA (€ 694.966,10) + incentivo (€ 10.893,95) + acc. Bonario (€ 27.467,30)	733.357,36 €
A7	Muro Via Chiassone + IVA (€ 145.480,06) + incentivo (€ 2355,47)	147.835,53 €

A8	DA CRE Parcheggio Maccari (33476,57) + incentivo (679,76)	41.521,18 €
A	Importo totale dei lavori	2.783.786,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	0,00 €
B1.2	Irap 8,5% su interventi di manut. Straord. 1° triennio (comprese modifiche entro il massimo contrattuale)	9.780,63 €
B3	mod.ordine 17 Loggia (CSP-CSE)	4.235,36 €
B4	mod.ordine 19 Loggia (CSP-CSE)	6.572,20 €
B5	mod.ordine 22 Loggia (CSP-CSE)	1.869,56 €
B6	Geothema mod. 19	751,15 €
B7	prove di accettazione su tiranti Socotec	2.013,79 €
B8	A disposizione per ulteriori lavori	148.574,88 €
B9	per compensazioni prezzi relative al c.a. 1, c.o. 210083	1.791,44 €
B10	economie da CRE V.LE Poggi (accordo bonario+polizza del progettista) e V.le Aleardi/Magnolie (accordo bonario)	1.678,18 €
B11	Economie da CRE viale Salutati, via Giannotti, viale Europa	27.007,22 €
B12	Economie da CRE Muro Chiassone (minore spesa + accordo bonario)	11.939,10 €
B	sommario	216.213,52 €
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	3.000.000,00 €

11. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 per il contratto applicativo in oggetto;

12. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

13. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

14. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ ABA - 210083 - F.Ili Spitaletto.pdf - 0fce7d74a2d2f2ff44b353a8cebf074e787f58a9b332503db0bb200825f44ca7
Attestato di congruità 202600259PT00_3.pdf - be1e43ca3fc536251de031feb740e682a51aea334ea017ab2cd6495bb60e95dd
CP_2BIS_ABA_CO 210083_signed.pdf - f6eac5817de10c5cf0979191f703839cc7b976afdcc0e32dbbb561b16bebbf1b
CRE_-signed_signed_signed.pdf - 1617dba2eb792327b3395dd9623a036e26b12f8c90acc217d6b99f66840f2a85
Comunicazione_art.32_CSA_penali_signed.pdf - 27b85098f141c509bdcfa228a310754f379944d05d085ee0902fadbf9fe7844
Dichiar. subappalto per compensazione.pdf - d9c9648d1ea1934756941fbc64729c20bd8217eb081527e3ddd65ae77057cf8c
ECOUNO SRL-INAIL_scad. 10.26.pdf - e077bfeb92487c0ae52b92f13faec7ea0b9bdf9f13c184695215e47610ad295b
Fattura-64_2026-Elettronica.pdf - 3776311984381888ff4a5f05f8bb70680bd6d0edb6de25f990b3ec12a9e9e3d7
Relazione sul Conto Finale_.pdf.p7m.p7m - ac86e8d44240b0529596dbffb734552dbc5ff3733a0ab4ecb27bdd6dee123e28
Spitaletto_scad. 14.11.26.pdf - 2231c3f88fe467b2d2415bea32efbb27a6c89b4da51d6fc48352bfe8369b1efb
Verifica Equitalia.pdf - 65fab33e1d9d8ee9ec1263d40225caf42a78666b00b547dfa402abc57e19150c
WEBCAU_P_1002306601.pdf.p7m - 917b02611044429303296a310d0750b312dd0157f3752fdc9c50310ac8c0531e
assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m - 8c08530010ccd656870be6b4a7d9eae3ba6d7d295ac3745a38bc703ca118cf69

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	54628	2	2026/1969		€ 135.546,28	76672 - FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2026	54628	2	2026/2250		€ 0,00	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
3)	U	2026	54628	2	2026/2296		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	54628	2	2026/2296	1	€ 798,70	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2026	54628	2	2026/2352		€ 6.472,82	47040 - SPIRA SRL
6)	U	2026	54628	2	2026/5276		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
7)	E	2026	45200		2026/2515		€ 4.621,29	76672 - FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54628	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI ABA PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI FIN.PROV.PERM.COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 57.572,63
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/1969	Atto A/PDD/2023/4835 efficace dal 12/06/2023	Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilita' anno 2021 – interventi ai sensi della L.R. 47/91”– c.o. 210083 - CIG 9462029956 – CUP H13D21003750004 - Approvazione progetto esecutivo contratto applicativo n.1 e affidamento all’impresa FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL - CIG DERIVATO 9857741138	LIQUIDATO SU IMPEGNO 57.572,63
			CUP su Impegno: H13D21003750004	CIG su Impegno: 9857741138

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19798	76672 FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	FA/48	21/07/2026	22/08/2026	652,06

Codice CUP: H13D21003750004 Codice

CIG:9857741138;

CCB - IT04Z0707570470000000308152

Capitolo	54628	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI ABA PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI FIN.PROV.PERM.COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.PV.	LIQUIDATO SU CAPITOL 57.572,63
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2026/1969	Atto A/PDD/2023/4835 efficace dal 12/06/2023	Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilita' anno 2021 - interventi ai sensi della L.R. 47/91"- c.o. 210083 - CIG 9462029956 - CUP H13D21003750004 - Approvazione progetto esecutivo contratto applicativo n.1 e affidamento all'impresa FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL - CIG DERIVATO 9857741138	LIQUIDATO SU IMPEGNO 57.572,63
CUP su Impegno: H13D21003750004 CIG su Impegno: 9857741138				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19798	76672 FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	FA/49	21/07/2026	22/08/2026	56.920,57

Codice CUP: H13D21003750004 Codice

CIG:9857741138;

CCB - IT04Z0707570470000000308152

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO PVINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 1.791,44
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2026/2584/2	Atto A/PDD/2026/1447 efficace dal 05/03/2026	Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilita' anno 2021 - Compensazione prezzi CA1 - Ditta Fratelli Spitaletto srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.791,44
CUP su Impegno: H17H23002200004 CIG su Impegno: 9857741138				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19798	76672 FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	FA/48	21/07/2026	22/08/2026	1.461,95

Codice CUP: H17H23002200004 **Codice**

CIG:9857741138;

CCB - IT95N0842502802000030894653;

Cessionario: Ecouno srl (06364500485)

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 1.791,44
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

Impegno	2026/2584/2	Atto A/PDD/2026/1447 efficace dal 05/03/2026	Accordo Quadro abbattimento barriere architettoniche per la mobilita' anno 2021 - Compensazione prezzi CA1 - Ditta Fratelli Spitaleto srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.791,44
		CUP su Impegno: H17H23002200004		
		CIG su Impegno: 9857741138		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/19798	76672 FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	FA/48	21/07/2026	22/08/2026	329,49

Codice CUP: H17H23002200004 **Codice**

CIG:9857741138;

CCB - IT04Z0707570470000000308152

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

