



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07001

Del: 18/09/2026

Esecutivo Da: 21/09/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Lavori L1480/2021 denominati "Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)" Codice Opera 210501 – CUP H13D21003250007 – CIG B0A2F4DE7A – Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo spettanze Edilizia San Giorgio S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025"*;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione"*;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto volto alla riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali del comune di Firenze è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)" Codice Opera 210501 – CUP H13D21003250007 ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 6194/2021 dell'8 ottobre 2021, recante "Convenzione AT 09.06 Pistoiese sottoscritta per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico Pag. 1 di 10 DD/2024/02646 urbanistico connesso alla trasformazione dell'area soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato. Accertamento di entrata di € 589.301,02";

- la determinazione dirigenziale n. 7621/2021 del 29 novembre 2021, con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità redatti dalla Direzione Servizi Tecnici riguardanti varie opere inserite con variazione di assestamento nell'annualità 2021 del P.T.I. 2021/23, tra cui l'intervento denominato "Riqualificazione a fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma AT 09.06 Pistoiese)", per l'importo di € 383.336,68;

- la determinazione dirigenziale n. 8003/2021 del 10 dicembre 2021 (esecutiva il 13 dicembre 2021), recante "*Convenzione AT 09.06 Pistoiese sottoscritta per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione dell'area soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato. Impegni di spesa per interventi: c.o. 210350 "Campo di calcio Brozzi - Via Pistoiese - Realizzazione impianto solare termico e rifacimento tubazione di riscaldamento (scheda norma AT 09.06 Pistoiese) CUP: H11B21007640007 c.o. 210501 "Riqualificazione a fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma AT 09.06 Pistoiese) CUP: H13D21003250007"*";

- la deliberazione di Giunta n. 786/2022 del 30 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il

progetto definitivo L1480/2021, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali, denominato “Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in Via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)” (CUP H13D21003250007), ammontante a complessivi € 383.336,68 e finanziato mediante monetizzazione, come da Codice opera 210501;

- la determinazione dirigenziale n. 355/2023 del 20 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il servizio S04565/2022 denominato “Servizio di smaltimento materiali di scarto presso l'immobile di via Pier Capponi 16” da realizzare nell'ambito dell'investimento con CUP H13D21003250007 ed al contempo il RUP, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) d.l. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, come mod. dal d.l. n. 77/2021 a sua volta conv. in L. n. 108/2021, lo ha aggiudicato all'impresa individuale MUSTAFA ARBEN (P. IVA 07201340481), per un importo netto di € 15.000,00 oltre IVA al 22%;

- la determinazione dirigenziale n. 8272/2023 del 13 ottobre 2023, con la quale è stato affidato ad A4 Ingegneria S.T.P. a R.L. il servizio di architettura e ingegneria consistente nella redazione della relazione acustica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione nell'ambito degli interventi di riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in via P. Capponi n. 16 e di altre strutture sociali (CUP H13D21003250007) nonché di efficientamento energetico e riqualificazione del medesimo immobile sito in via Pier Capponi 16 (CUP H14H22000510006 – PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.1) per l'importo complessivo di € 31.929,35, di cui € 15.435,13 a gravare sull'intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 10972/2023 del 20 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1480/2021, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali, denominato “Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in Via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)” (CUP H13D21003250007), ammontante a complessivi € 383.336,68 e finanziato mediante monetizzazione come da Codice opera 210501;

- la determinazione dirigenziale n. 730/2024 del 6 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato relativo al succitato progetto L1480/2021 ed è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'intervento, il RUP statuendo di ricorrere, a seguito di espletamento dell'indagine di mercato su piattaforma START, alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 2646/2024 dell'8 aprile 2024, con la quale i succitati lavori

L1480/2021 sono stati aggiudicati all'operatore economico Edilizia San Giorgio s.r.l. (C.F. e P. IVA 04883450480), per un importo netto di € 221.777,25 (di cui € 85.828,16 per costi della manodopera ed € 23.037,08 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- in data 7 maggio 2024 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e la ditta Edilizia San Giorgio S.r.l. ex art. 18 d.lgs. n. 36/2023 (protocollo n. 152847 di pari data);

- in data 9 settembre 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori L1480/2021, come emerge dal relativo verbale, conservato agli atti dell'ufficio scrivente, così fissando il termine dell'appalto in data 9 settembre 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 4119/2025 del 5 giugno 2025, recante *“Assunzione di impegno a favore di Publiacqua per nuovo allaccio idrico presso via Pier Capponi 16”*;

- la determinazione dirigenziale n. 5926/2025 del 12 agosto 2025, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale dei lavori L1480/2021 ex art. 120 co. 5 e co. 7 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 dell'importo di netti € 84.574,71 (di cui € 4.310,75 per costi della manodopera ed € 7.321,33 per costi della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 221.777,25 (di cui € 85.828,16 per costi della manodopera ed € 23.037,08 per costi della sicurezza) oltre IVA, ad € 306.351,96 (di cui € 90.138,91 per costi della manodopera ed € 30.358,41 per costi della sicurezza) oltre IVA. Per l'esecuzione delle opere aggiuntive sono stati concordati nuovi prezzi ed è stata stabilita una proroga complessivamente pari a 113 (centotredici) giorni decorrenti dal 9 settembre 2025, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori nel giorno 31 dicembre 2025. Al contempo è stato approvato un'estensione e un incremento dell'incarico professionale affidato con la citata DD/2023/08272 a A4 Ingegneria S.T.P. a R.L., incremento proporzionale all'aumento della quota lavori. In particolare, è stato calcolato in complessivi € 2.760,59 l'incremento dell'importo dell'incarico affidato relativo alla fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, l'importo contrattuale aumentando (per la quota parte a valere sull'investimento con CUP H13D21003250007) da € 15.435,13 (di cui € 12.165,14 per compenso netto, € 486,61 per oneri previdenziali ed assistenziale al 4% ed € 2.783,38 per IVA al 22%) ad € 18.195,72 (di cui € 14.340,89 per compenso netto, € 573,64 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 3.281,19 per IVA al 22%);

- la determinazione dirigenziale n. 8684/2025 del 27 novembre 2025, con la quale Edilizia San Giorgio S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare a Tecno Gab s.r.l. l'esecuzione di contropareti e controsoffitti rientranti nella categoria OG01, per un presunto di € 35.000,00 (euro)

trentacinquemila/00) incluso costi della manodopera pari ad € 8.750,00 ed oneri della sicurezza pari a € 1.750,00;

- la determinazione dirigenziale n. 8948/2025 del 4 dicembre 2025, con la quale Edilizia San Giorgio S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare a Effegi Impianti di Fiduccia Gianluca l'esecuzione di opere idrauliche presso il cantiere sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali, rientranti nella categoria scorporabile OS28, per un importo presunto di €16.900,00, di cui € 845,00 per oneri di sicurezza ed € 4.225,00 di costi della manodopera;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 13 febbraio 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta il 31 dicembre 2025;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 15 luglio 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 306.347,32 oltre IVA;

- a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti, l'importo contrattuale (come rideterminato a seguito della DD/2025/05926), pari ad € 306.351,96 oltre IVA, risulta ridotto a € 306.347,32 oltre IVA;

- si evidenzia pertanto un'economia di spesa pari a € 4,64 oltre IVA;

- l'importo dei costi della sicurezza a consuntivo ammontano a € 30.676,62, registrando una variazione in aumento di € 318,21 rispetto all'importo di € 30.358,41, come da modifica contrattuale approvata con DD/2025/05926;

Considerato che:

- sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 270.486,58 oltre IVA secondo la seguente tabella riepilogativa:

Stato avanzamento	Provvedimento di liquidazione	Fattura	Importo netto	Importo lordo
SAL 1	DL/2024/11649 del 23/12/2024	FA/390 del 18/12/2024	€ 60.918,55	€ 67.010,41
SAL 2	DL/2025/04098 del 23/04/2025	FA/107 del 22/04/2025	€ 58.992,52	€ 64.891,77
SAL 3	DL/2025/10280 del 18/11/2025	FA/324 del 17/11/2025	€ 150.575,51	€ 165.633,06
TOT			€ 270.486,58	€ 297.535,24

- pertanto, il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 35.860,74 oltre IVA, per complessivi € 39.446,81;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati due subappalti, come possibile evincere dalle determinazioni dirigenziali richiamate in parte narrativa, ed in particolare:

DD autorizzazione	Impresa subappaltatrice	Categoria SOA	Importo autorizzato e liquidato
DD/2025/08684 del 27 novembre 2025	Tecno Gab s.r.l.	OG01	€ 35.000,00

DD/2025/08948 del 4 dicembre 2025	Effegi Impianti di Fiduccia Gianluca	OS28	€ 16.900,00
--------------------------------------	---	------	-------------

Tenuto conto che l'Impresa ha provveduto al pagamento diretto delle spettanze relative ai lavori eseguiti dalle imprese subappaltatrici, come da fatture quietanzate conservate agli atti dell'ufficio;

Considerato che l'appaltatore ha emesso la fattura n. 318 del 14 settembre 2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 07365/34/75008121, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni in data 28 luglio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Tenuto conto che nella succitata fattura emessa dall'appaltatore è stato indicato esclusivamente il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ossia la determinazione dirigenziale n. 2646/2024 del 8 aprile 2024, senza riportare anche gli estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stato assunto l'ulteriore impegno di spesa a favore dell'operatore economico aggiudicatario (DD/2025/05926 del 12 agosto 2025), contestualmente all'approvazione della modifica contrattuale richiamata in narrativa;

Considerato che tale omissione non inficia la validità della fattura, la quale contiene comunque gli elementi identificativi, quali il CIG e il CUP, che consentono di ricondurla in maniera univoca alle attività espletate dall'operatore economico nell'ambito dell'appalto in oggetto;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta, per € 306.347,32, è interamente inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti: immobile sito in via Pier Capponi n. 16, che risulta rappresentato nel catasto fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 80 dalla particella 34 sub da 3 a 15;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto e le determinazioni di autorizzazione dei subappalti;

- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da Edilizia San Giorgio S.r.l. è il seguente:

<p>"Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in Via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)"</p> <p>Codice opera 210501 - CUP H13D21003250007</p>	
Descrizione	Totale
Lavori a consuntivo (inclusi € 30.676,62 per costi mdo)	€ 306.347,32
IVA al 10%	€ 30.634,73
Lavori a consuntivo + IVA (Edilizia San Giorgio S.r.l.)	€ 336.982,05
Economie sui lavori	€ 5,11
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2%)	€ 6.348,27

Accantonamento per IRAP Incentivo (8,5%)	€ 539,60
Economie – ex Incarichi professionali	€ 1.702,41
Allaccio a Publiacqua (DD/2025/04119)	€ 537,00
Economie – ex Imprevisti	€ 726,47
Affidamento servizio S0456/2022 a Mustafa Arben (DD/2023/00355)	€ 18.300,00
Affidamento incarico professionale a A4 Ingegneria (DD/2023/08272)	€ 18.195,72
Totale	€ 383.336,63
Somme già confluite in avanzo	€ 0,05
Totale codice opera 210501	€ 383.336,68

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori L1480/2021 denominati "Riqualificazione ai fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma at 09.06 pistoiese)" Codice Opera 210501 – CUP H13D21003250007 – CIG B0A2F4DE7A, redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Alessio Bucci, e

confermato, nella sua completezza, dal sottoscritto RUP;

3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;

4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 35.860,74 oltre IVA, per complessivi € 39.446,81;

5. di liquidare la fattura elettronica n. 318 del 14 settembre 2026 della società Edilizia San Giorgio S.r.l. di complessivi € 39.446,81 (per la quale è stata presentata polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 07365/34/75008121, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni in data 28 luglio 2026, allegata al presente provvedimento), come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

6. di stabilire che l'importo di € 5,11 (lavori + IVA), collocato sull'impegno 2026/4662 costituisce economia sui lavori;

7. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 5,11, nonché le somme individuate quali economie dell'intervento, pari a complessivi € 2.428,88 (di cui € 1.702,41 collocate sull'impegno 2026/2178 ed € 726,47 collocate sull'impegno 2026/2179), possono essere mandate in economia, non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici;

8. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480)

- codice beneficiario: 13505

- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_BS_rev_signed_signed.pdf - ae88b5407648576d1cc1e674dfd6cc9c48bc3aec91a2995bf8aab50f453b1ce0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57671	2	2026/2178		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	57671	2	2026/2179		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	57671	2	2026/4662		€ 39.446,81	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57671	Codice	2.10.04.01	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SU IMMOBILI DI AMBITO SOCIALE (MONETIZZAZIONE) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 39.446,81
Impegno	2026/4662	Atto A/PDD/2024/2646 efficace dal 08/04/2024	Riqualificazione a fini di housing sociale dell'immobile sito in via Pier Capponi 16 e di altre strutture sociali (scheda norma AT		LIQUIDATO SU IMPEGNO 39.446,81

			09.06 Pistoiese) - Impegno di spesa - Affidamento in favore della ditta Edilizia San Giorgio s.r.l.	
CUP su Impegno: H13D21003250007			CIG su Impegno: B0A2F4DE7A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/20563	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/318	14/09/2026	14/10/2026	39.446,81

Codice CUP: H13D21003250007 Codice

CIG: B0A2F4DE7A;

CCB - IT14H0867302801000000304242

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.