



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05648

Del: 21/07/2026

Esecutivo Da: 27/07/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione dell'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 2 "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5 - Anno 2022" e liquidazione rata di saldo - CIG 9683419227 - CIG derivato A0229C2A84 - cod. opera 200102 - CUP H17H22001380004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.3.2026 avente ad oggetto l'approvazione del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che:

- con Deliberazione n. DG/2022/00198 del 17/05/2022, si approvavano gli elaborati relativi al progetto di Accordo Quadro denominato "ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DEI QUARTIERI 4 E 5" - C.O. 200102 - CUP H17H22001380004 - CIG 9683419227 - IMPORTO A BASE DI GARA €

1.540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 77.000,00 per oneri per la sicurezza;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01452 del 7/3/2023 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 9683419227;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/5426 del 28/06/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 9683419227 si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante) sulla base dell'offerta di ribasso del 25,800%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 1.540.000,00 iva esclusa, di cui € 77.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- che il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 20/09/2023;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale DD/2023/08941 del 06/11/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 2 e si assumevano i relativi impegni di spesa secondo il seguente quadro economico del Contratto applicativo n. 2:

Quadro economico CA 2			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 867.865,05
A2	di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.020,44
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 829.844,61
A4	Ribasso (su A3) del	25,80%	-€ 214.099,91
A5	Importo netto lavori compresa sicurezza		€ 653.765,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (su A5)	22,00%	€ 143.828,33
B2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% di A1)	1,90%	€ 13.191,55
B3	Per polizza del progettista e relativi oneri		€ 364,50
B4	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa	3,00%	€ 31.763,86

B5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 189.148,24
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+B5)		€ 842.913,38

Visto il contratto applicativo n. 2 stipulato in data 13/11/2023 prot_2023_360692;

Preso atto che il quadro economico del codice opera 200102 è stato rimodulato da ultimo con determinazione dirigenziale DD/2026/01038 del 18/02/2026 come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO c.o. 200102			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		€ 775.406,12
A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 797.593,47
A3	Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 293.437,36
A	Importo totale lavori		€ 1.866.436,95
B	Somme a disposizione		
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 1 (su A1)	1,9% - 80%	€ 12.834,05
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 2 (su A2)	1,9% - 80%	€ 13.191,55
B1.3	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 3 (su A2)	1,9% - 80%	€ 3.655,94
B2.1	Per IRAP CA 3 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.3)	8,50%	€ 310,75
B2.2	Per IRAP CA 1 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.1)	8,50%	€ 1.090,89
B2.3	Per IRAP CA 2 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.2)	8,50%	€ 1.121,28

B3.1	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2		€ 5.816,66
B3.2	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3		€ 7.294,00
B3.3	Somme a disposizione per incarico CSP/CSE CA 3		€ 3.001,60
B3.4	Incarico CSE Arch. Benelli mod.ordine 19		€ 1.998,40
B4	Per polizza del progettista e relativi oneri	0,65%	€ 281,87
B4.2	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 2		€ 364,50
B5	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 3		€ 150,00
B6	Accordo bonario applicativo n.2		€ 31.763,86
B7	Accordo bonario applicativo n.3		€ 11.766,91
	Economie da CRE CA 1 (accordo bonario + mod. 2 benelli + assicurazione progettista)		€ 32.537,33
B9	Imprevisti CA 3		€ 6.383,44
B	Sommano		€ 133.563,04
	Importo complessivo intervento		€ 2.000.000,00

Preso atto che

- i lavori di cui al contratto applicativo in oggetto sono stati consegnati in data 18/04/2024 e si sono conclusi il 05/03/2025, così come riportato nella Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Giannini e sottoscritto dal RUP, allegato parte integrante al presente atto;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stato liquidato l'importo di € 516.790,78 oltre IVA corrispondenti a n. 2 Stati di avanzamento lavori;
- l'importo netto dei lavori eseguiti è pari a € 577.419,87 e che avendo l'impresa

ricevuto i suddetti acconti il suo credito ammonta ad € 60.629,09 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 73.967,49 che sarà liquidato sul c.o. 200102 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori n. 2026/1971;

- con apposita relazione del direttore dei lavori, sottoscritta dal Rup, e relativo Certificato di pagamento n. 1 Bis, allegati al presente atto, sono state quantificate le compensazioni prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, pari ad € 29.899,96 oltre iva per un totale di € 36.477,95, che saranno erogate al RTI aggiudicatario avvalendosi del suddetto impegno di spesa per lavori n. 2026/1971, precisando che esso presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa per minori lavori rispetto all'autorizzato;
- il Direttore lavori ha calcolato una penale pari ad € 3.100,00, come da CRE e Relazione sul conto, nonché da prospetto di calcolo, agli atti dell'ufficio, da detrarre al RTI esecutore in sede di pagamento della rata di saldo secondo le percentuali di esecuzione dei lavori indicate nell'atto costitutivo agli atti dell'ufficio;
- con DD/2024/02366 del 28/03/2024 è stata autorizzato il subappalto alla ditta Cavallaro Trasporti di Cavallaro Michele Aldo per un importo di € 91.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza: il subappaltatore ha eseguito lavorazioni pari ad € 20.700,00, pagate in occasione del 1° SAL, mentre niente è dovuto in relazione alla rata di saldo né per le compensazioni, come da dichiarazioni congiunte appaltatore/subappaltatore agli atti della Direzione scrivente;
- le lavorazioni relative al saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dalle imprese del RTI ovvero Jacini srl (mandataria) 51% e Endiasfalti spa (mandante) 49%

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che la fine dei lavori è avvenuta in data 05/03/2025;
- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori di € 577.419,87 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 653.765,14 per € 76.345,27 oltre iva di minori lavori;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento non sono state concesse proroghe;
- che sono state disposte n. 3 sospensioni lavori e altrettante riprese, come dettagliato nella contabilità allegata;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto

- nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che i DURC delle imprese del RTI sono risultate regolari;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 30/06/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 2;

Viste le fatture emesse dalle imprese componenti il RTI aggiudicatario in coerenza con quanto stabilito nell'Atto costitutivo del RTI:

PER LAVORI

- la fattura 23-2 del 06/07/2026, ricevuta dal sistema SDI in data 10/07/2026 emessa dalla mandataria Jacini s.r.l. per l'importo di € 30.920,84 oltre IVA al 22% per complessivi € 37.723,42 relativa alla rata di saldo;
- la fattura 3/36 del 30.06.2026, ricevuta dal sistema SDI in data 13/07/2026, emessa dalla mandante Endiasfalti s.p.a. per l'importo di € 29.708,25 oltre IVA al 22% per complessivi € 36.244,07 relativa alla rata di saldo;

PER COMPENSAZIONI

- la fattura 24-2 del 06/07/2026, ricevuta dal sistema SDI in data 10/07/2026 emessa dalla mandataria Jacini s.r.l. per l'importo di € 15.248,98 oltre IVA al 22% per complessivi € 18.603,76;
- la fattura 3/32 del 31.05.2026, ricevuta dal sistema SDI in data 13/07/2026, emessa dalla mandante Endiasfalti s.p.a. per l'importo di € 14.650,98 oltre IVA al 22% per complessivi € 17.874,20;

Vista inoltre la polizza fideiussoria n. 2288715 emessa in data 05/06/2026 da Revo Insurance ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto, in forma riservata poiché contenente dati personali del sottoscrittore non soggetti a pubblicazione;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si rende opportuno dichiarare le seguenti economie di spesa relative al contratto applicativo n. 2 per un totale di € 90.106,95:

- impegno 2026/1971 per € 56.663,28 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2026/2377 per € 31.763,86 da accantonamento per Accordo bonario in quanto non sono state poste riserve dall'impresa;
- impegno 2026/5661 per € 364,50 polizza del progettista non attivata;
- impegno 2026/2005 per € 1.315,31, quota Iva non corrisposta in occasione della liquidazione del CSE poiché professionista che opera nel regime dei minimi;

Precisato inoltre che:

- gli impegni per incarico CSE Arch. Benelli (mod. n. 3) e per Irap relativa ad incentivo per funzioni tecniche CA 2, assunti rispettivamente con determinazione dirigenziale n. DD/2023/07995 e DD/2026/01038, sono stati rappresentati unicamente nel quadro economico generale di Accordo quadro e che, in questa sede, ne sarà data

rappresentazione anche nel QE a consuntivo del contratto applicativo;
- con provvedimento di liquidazione n. DL /2025/07534 è stato liquidato il saldo all'Arch. Benelli in relazione al modulo n. 3, pertanto la somma impegnata e non liquidata costituisce economia di spesa;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari ad € 607.319,83 (lavori + compensazioni prezzi):

VIA ALLORI	€ 148.302,27
VIA BARACCHINI	€ 108.621,75
VIA GEMINIANI	€ 45.826,90
VIA M. DA GAGLIANO	€ 3.338,76
VIA STIBBERT	€ 46.139,04
VIA SAN DONATO	€ 19.062,63
VIA POMPEO NERI	€ 40.621,55
VIA DEL ROMITO	€ 136.910,80
P.ZZA TANUCCI	€ 58.496,13

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione

sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti il Contratto applicativo n. 2 dell'Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale dei quartieri 4 e 5 - Anno 2022 - CIG 9683419227 - CIG derivato A0229C2A84, allegato quale parte integrante al presente atto, affidati all'operatore economico, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante);

2. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 2288715 emessa in data 05/06/2026 da Revo Insurance ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto in forma riservata;

3. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di una marca da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01211522644221, agli atti della Direzione;

4. di liquidare le sottoindicate fatture come da allegato, autorizzando i Servizi Finanziari all'emissione dei mandati di pagamento:

- € 30.920,84 oltre IVA al 22% per complessivi € 37.723,42 per lavori autorizzando la detrazione da penali per € 1.581,00 (51%) sulla fattura n. 23-2 del 06/07/2026 di Jacini, conformemente alla relazione del DL;

- € 29.708,25 oltre IVA al 22% per complessivi € 36.244,07 per lavori autorizzando la detrazione da penali per € 1.519,00 (49%) sulla fattura 3/36 del 30.06.2026 di Endiasfalti, conformemente alla relazione del DL;

- € 15.248,98 oltre IVA al 22% per complessivi € 18.603,76 per compensazioni - fattura 24/2 di Jacini;

- € 14.650,98 oltre IVA al 22% per complessivi € 17.874,20 per compensazioni - fattura 3/32 di Endiasfalti;

5. Di dare atto che:

- i DURC delle imprese, JACINI SRL (Mandataria) in RTI con ENDIASFALTI SPA (Mandante) risultano essere regolari;
 - le imprese risultano non inadempienti alla verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000;
 - i conti corrente dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;
 - gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;
- e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

6. Di accertare, allo scopo di applicare le penali calcolate, la somma complessiva di € 3.100,00, sul Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sul Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2026, e di autorizzare la direzione Servizi finanziari all'emissione delle reversali di incasso secondo le indicazioni di cui al punto 4);

7. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

Quadro economico CA 2 - c.o. 200102
--

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo netto lavori eseguiti compresa sicurezza		€ 577.419,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (su A5)	22,00 %	€ 127.032,37
B2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% di A1)	1,90 %	€ 13.191,55
B3	Per IRAP CA 2 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50%	8,50 %	€ 1.121,28
B4	Per mdoulo n. 3 Benelli		€ 5.978,69
B5	Per compensazioni prezzi DL 50/2022 (iva compresa)		€ 36.477,95
B5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 183.801,84
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+B5)		€ 761.221,71

8. Di dichiarare le seguenti economie di spesa:

impegno 2026/1971 per € 56.663,28 derivanti da economie su lavori;

impegno 2026/2377 per € 31.763,86 da accantonamento per Accordo bonario in quanto non sono state poste riserve dall'impresa;

impegno 2026/5661 per € 364,50 polizza del progettista non attivata;

impegno 2026/2005 per € 1.315,31, quota Iva non corrisposta in occasione della liquidazione del CSE poiché professionista che opera nel regime dei minimi;

9. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO c.o. 200102

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		€ 775.406,12
A2	CRE Contratto applicativo n. 2 + IVA		€ 704.452,24
A3	Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa		€ 293.437,36
A	Importo totale lavori		€ 1.773.295,72
B	Somme a disposizione		
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 1 (su A1)	1,9% - 80%	€ 12.834,05
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 2 (su A2)	1,9% - 80%	€ 13.191,55
B1.3	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 per applicativo n. 3 (su A2)	1,9% - 80%	€ 3.655,94
B2.1	Per IRAP CA 3 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.3)	8,50%	€ 310,75
B2.2	Per IRAP CA 1 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.1)	8,50%	€ 1.090,89
B2.3	Per IRAP CA 2 art. 113 Dlgs 50/2016 8,50% (su B1.2)	8,50%	€ 1.121,28
B3.1	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 2		€ 5.816,66

B3.2	Incarico CSP/CSE Arch. Benelli mod.ordine 3		€ 5.978,69
B3.3	Somme a disposizione per incarico CSP/CSE CA 3		€ 3.001,60
B3.4	Incarico CSE Arch. Benelli mod.ordine 19		€ 1.998,40
B4	Per polizza del progettista e relativi oneri	0,65%	€ 281,87
B5	Per polizza del progettista e relativi oneri per applicativo 3		€ 150,00
B6	Accordo bonario applicativo n.3		€ 11.766,91
B7	Economie da CRE CA 1 (accordo bonario + mod. 2 benelli + assicurazione progettista)		€ 32.537,33
B8	Imprevisti CA 3		€ 6.383,44
B9	Per compensazioni prezzi CA 2 (iva inclusa)		€ 36.477,95
B10	Per economie di spesa da CA2		€ 90.106,95
B	Sommano		€ 226.704,27
	Importo complessivo intervento		€ 2.000.000,00

10. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il contratto applicativo in oggetto;

11. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

03-190212 CA 2 JaciniEndi CRE_corr_signed_signed.pdf - 65d99b78277899c5a59b5757367aa368d82c3e00584409313068651397d2dfe7
200102 CA 2 - Certificato Pagamento 1-BIS_signed_signed.pdf - 14c9b2863d3b7b5191c86162740c9b7afbee177cc40aa4d18668aa948eeb7749
200102 CA 2 Relazione DL+Confronto_signed_signed.pdf - 7d0f2bc3f684a77a4a9216f57a1021b8cda087fe101c1db9bde38f60c7370270
48bis Jacini n.23.2.pdf - 28ce4d2688b0de2800e129f7fd4727c7918d33cfdc6c95cedcb4a383b2329f3e
48bis Jacini n.24.2.pdf - eeb3cd8c75494bc9026a8126b73c92400aaca2e19dfbd790deb2769d28de0ae9
48bis endiasfalti n.3.32.pdf - d81ac12d0edc968a4bb3b4ecc8e877721ebbf3f277a05532d8f13b76bff1a726
48bis endiasfalti n.3.36.pdf - 9eb6302161716aef8dcb6f88505c9058ce0976b96058d66038986bf13c1b13bb
639166017697604502_WEBCAU_P_1002288715.pdf.p7m.p7m - 68c5c56b1b261996585b47de829f60f59a29f846de1812eec9b75ba780e526e9
Jacini scad.22.10.26.pdf - a597ed9bee7553b578aae1e6af845e87c077a961e94cdb7218b5b3df4f2907a3
endiasfalti scad 29.09.26.pdf - d1c6f7cacc5074585c7ceaaa1611b97ac8d9ae1b55e6cbacf2c87a75dbdd0547

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2026/1971		€ 77255 - ATI ENDIASFALTI	

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							110.445,45	SPA/JACINI SRL
2)	U	2026	60815	2	2026/2005		€ 0,00	42407 - BENELLI SEBASTIAN
3)	U	2026	60815	2	2026/2377		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	60815	2	2026/5661		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOL 110.445,45
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/1971	Atto A/PDD/2023/8941 efficace dal 06/11/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 2 - Lavori - compreso compensazione prezzi	LIQUIDATO SU IMPEGNO 110.445,45
CUP su Impegno: H17H22001380004 CIG su Impegno: A0229C2A84				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/16594	11138 JACINI S.R.L.	FA/23-2	06/07/2026	09/08/2026	37.723,42

Codice CUP: H17H22001380004 Codice

CIG:A0229C2A84;

CCB - IT67H0832537760000000081665 - IN ATI CON
ENDIASFALTI (MANDATARIA)

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOL 110.445,45
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/1971	Atto A/PDD/2023/8941 efficace dal 06/11/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ	LIQUIDATO SU IMPEGNO 110.445,45
---------	-----------	---	--	------------------------------------

			CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 2 - Lavori - compreso compensazione prezzi	
CUP su Impegno: H17H22001380004			CIG su Impegno: A0229C2A84	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/16594	11138 JACINI S.R.L.	FA/24-2	06/07/2026	09/08/2026	18.603,76

Codice CUP: H17H22001380004 **Codice**

CIG:A0229C2A84;

CCB - IT67H0832537760000000081665 - IN ATI CON
ENDIASFALTI (MANDATARIA)

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
60815		2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV		110.445,45

Impegno					LIQUIDATO SU IMPEGNO
2026/1971	Atto A/PDD/2023/8941 efficace dal 06/11/2023		INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 2 - Lavori - compreso compensazione prezzi		110.445,45
CUP su Impegno: H17H22001380004			CIG su Impegno: A0229C2A84		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/16594	24268 ENDIASFALTI S.P.A.	FA/3/32	31/05/2026	12/08/2026	17.874,20

Codice CUP: H17H22001380004 **Codice**

CIG:A0229C2A84;

CCB - IT89Y0103070370000000402259 - IN ATI CON
JACINI SRL (MANDATARIA)

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
60815		2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV		110.445,45

Impegno	2026/1971	Atto A/PDD/2023/8941 efficace dal 06/11/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 4 E 5 - AQ CIG Master 9683419227 - Affidamento lavori alla RTI JACINI s.r.l. (mandataria) e ENDIASFALTI SPA (mandante) - Approvazione C.A. 2 - Lavori - compreso compensazione prezzi	LIQUIDATO SU IMPEGNO 110.445,45
CUP su Impegno: H17H22001380004 CIG su Impegno: A0229C2A84				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/16594	24268	ENDIASFALTI S.P.A.	FA/3/36	30/06/2026	12/08/2026
					36.244,07

Codice CUP: H17H22001380004 Codice
CIG:A0229C2A84;
CCB - IT89Y0103070370000000402259 - IN ATI CON
JACINI SRL (MANDATARIA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.