

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06613

Del: 11/08/2023

Esecutivo Da: 11/08/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO Progetto FI2.2.1a) – sensori telecamere”.

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione della “Posa in opera di telecamere, firewall, server e storage, fornitura e installazione del software di interfaccia dati e calibrazione degli algoritmi delle telecamere esistenti”.

C.O. 200261 – CUP H16C18000630005

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" ed il "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5718 del 18/09/2021, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, (che con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00323 del 05/07/2022 è stata ridenominata in Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità), è stato affidata alla società in house SILFI SPA la **“Posa in opera di telecamere, firewall, server e storage, fornitura e installazione del software di interfaccia dati e calibrazione degli algoritmi delle telecamere esistenti”** per un importo di € 161.333,49 oltre IVA al 22% nell’ambito dell’intervento **“Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO Progetto FI2.2.1a) - sensori telecamere” C.O. 200261 - CUP H16C18000630005;**
- con Determinazione Dirigenziale n. 539 del 30/01/2023 è stato approvato, tra l’altro, il seguente ultimo quadro economico dell’intervento:

Fornitura	C.O. 200261
Fornitura al netto del r.a. del 33,73% - Modulo d'Ordine n. 1	52.646,25 €
Fornitura al netto del r.a. del 33,73% - Modulo d'Ordine n. 2	162.820,14 €
Totale Fornitura	215.466,39 €
Somme a disposizione	
Per I.V.A. 22,0% - Modulo d'Ordine n. 1	11.582,18 €
Per I.V.A. 22,0% - Modulo d'Ordine n. 2	35.820,43 €

Per Incentivo Progettazione	2.234,71 €
Per Incentivo Progettazione - Modulo d'Ordine n. 1	1.080,41 €
Per Incentivo Progettazione - Modulo d'Ordine n. 2	3.341,41 €
Per calibrazione telecamere esistenti, fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, server, storage - SILFI SPA	196.826,86 €
Per calibrazione telecamere esistenti, fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, server, storage,	1.387,22 €
Assicurazione progettista - Modulo d'Ordine n. 2	150,00 €
per imprevisti	- €
Totale somme a disposizione	252.423,22 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	32.110,39 €
IMPORTO TOTALE	500.000,00 €

Considerato che:

- in data 30/11/2021 è stato sottoscritto il Foglio di patti e condizioni con la società in house SILFI SPA relativo all'affidamento di cui trattasi;

- in data 08/03/2022 sono iniziate le lavorazioni di posa in opera cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- il termine ultimo per la fornitura ed installazione del software di interfaccia era fissato al 30/06/2022 mentre il termine ultimo per la posa in opera di telecamere, firewall, server, storage e calibrazione delle telecamere esistenti e di nuova acquisizione era fissato al 08/12/2022;
- in data 30/06/2022, in tempo utile contrattuale, è stata ultimata la fornitura ed installazione del software di interfaccia dati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9627 del 12/12/2022 è stata concessa alla società in house SILFI SPA una proroga dei tempi contrattuali di 90 gg. naturali e consecutivi per i lavori di installazione e calibrazione delle telecamere;
- in data 08/03/2023, nel rispetto dei tempi contrattuali, sono state ultimate le attività di posa in opera di telecamere, firewall, server, storage e calibrazione delle telecamere esistenti e di nuova acquisizione, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, emesso dal Direttore dei Lavori e firmato dal RUP, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simone Mannucci dal quale risulta che la **“Posa in opera di telecamere, firewall, server e storage, fornitura e installazione del software di interfaccia dati e calibrazione degli algoritmi delle telecamere esistenti”** sono state regolarmente eseguite dalla società in house SILFI SPA;

Preso atto che l'importo complessivo delle lavorazioni effettuate, così come risultante dal conto finale, ammonta ad € **145.017,15** oltre IVA al 22%, che non sono stati corrisposti acconti alla società in house SILFI SPA e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € **145.017,15** + IVA al 22%;

Rilevato che la somma effettivamente spesa è inferiore all'importo del relativo contratto, quindi si è verificata una minore spesa pari ad € 16.316,34 oltre IVA al 22% rispetto alle previsioni contrattuali;

Dato atto che nel corso dell'appalto non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che la società in house SILFI SPA ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali;

Preso atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della somma spettante alla società in house SILFI SPA;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione della **"Posa in opera di telecamere, firewall, server e storage, fornitura e installazione del software di interfaccia dati e calibrazione degli algoritmi delle telecamere esistenti"** nell'ambito dell'intervento **"Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO Progetto FI2.2.1a) - sensori telecamere"** **C.O. 200261 - CUP H16C18000630005;**

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, della "**Posa in opera di telecamere, firewall, server e storage, fornitura e installazione del software di interfaccia dati e calibrazione degli algoritmi delle telecamere esistenti**" nell'ambito dell'intervento "**Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO Progetto FI2.2.1a) - sensori telecamere**" C.O. 200261 - CUP H16C18000630005;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € **145.017,15** + IVA al 22%;

3 - di dare atto che con successivo provvedimento, al momento della presentazione della relativa fattura, sarà liquidato la somma spettante alla società in house SILFI SPA;

4 - di prendere atto che si è verificata una minore spesa relativa all'affidamento alla società in house SILFI SPA pari ad € 16.316,34 oltre IVA al 22%;

5 - di dare atto, a seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

Fornitura	C.O. 200261
Fornitura al netto del r.a. del 33,73% - Modulo d'Ordine n. 1	52.646,25 €
Fornitura al netto del r.a. del 33,73% - Modulo d'Ordine n. 2	162.820,14 €
Totale Fornitura	215.466,39 €
Somme a disposizione	
Per I.V.A. 22,0% - Modulo d'Ordine n. 1	11.582,18 €
Per I.V.A. 22,0% - Modulo d'Ordine n. 2	35.820,43 €
Per Incentivo Progettazione - Modulo d'Ordine n. 1	1.080,41 €
Per Incentivo Progettazione - Modulo d'Ordine n. 2	3.341,41 €
Per calibrazione telecamere esistenti, fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, server, storage - SILFI SPA	176.920,92 €
Assicurazione progettista - Modulo d'Ordine n. 2	150,00 €
Totale somme a disposizione	228.895,35 €

IMPORTO TOTALE	444.361,74 €

6 - di prendere atto che si è verificata una minore spesa dell'intervento pari ad € **55.638,26** determinata nel modo seguente:

IMPEGNI	MINORI SPESE	C.O. 200261
2022/3992	Somme a disposizione per ulteriori interventi	8.992,33 €
2023/4557	Somme a disposizione per ulteriori interventi	26.739,99 €
2023/4401	Minore spesa su affidamento a SILFI (compreso IVA al 22%)	19.905,94 €
	TOTALE MINORI SPESE	55.638,26 €

7 - di dare atto che la suddetta minore spesa torna a disposizione dei fondi Pon Metro;

8 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Certificato Regolare Esecuzione - 11fccd599344991d547dacaec6fb554ba0dd06dcbfffc72d5d53de760901bcb9

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60237	2	2022/3992		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60237	2	2023/4401		€ 176.920,92	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
3)	U	2023	60237	2	2023/4557		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.