

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/01786  
Del: 13/03/2023  
Esecutivo Da: 13/03/2023  
Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

### OGGETTO:

CIG: 8796604343 CUP H12F18000100004 Progetto LT0598/2021 "Immobili patrimonio storico e artistico - Adeguamento e messa a norma e certificazione impianti elettrici e speciali ai fini dell'ottenimento del C.P.I." codice opera 190013 Approvazione proroga per ultimazione lavori all'Impresa Ridolfi & C. srl

## Il Funzionario amministrativo

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/06641 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- il Consiglio Comunale in data 28 Febbraio 2022 ha approvato la Deliberazione n. 6/C/2022 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2022 -2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n.

2022/G/00209 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 1 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
- Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Giunta n. 00150/2021 con cui veniva approvato il progetto definitivo ad accordo quadro AQ0537/2021 LT0598/2021 denominato “Adeguamento e messa a norma e certificazione impianti elettrici e speciali ai fini dell’ottenimento del C.P.I.” CUP H12F18000100004 CPV 45454000-4 Codice opera 190013 e ammontante a complessivi € 200.000,00 comprendenti lavori a base d’asta per € 166.046,70 oltre iva al 10% attribuibili alla categoria OS30 da finanziarsi mediante assunzione di mutuo sul Cap. per investimenti 54613/1 del bilancio straordinario per l’esercizio finanziario dell’anno 2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3783/2021 con cui veniva stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto in questione, alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro) con consultazione di n. 5 operatori economici e di utilizzare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 07005/2021 con cui veniva affidata a seguito di procedura negoziata l’esecuzione dei lavori in argomento, sulla base dell’offerta e del

capitolato speciale di appalto a favore dell'Impresa RIDOLFI & C. SRL (codice beneficiario 15274) sulla base del CIG 8796604343 e contestualmente approvato il contratto attuativo n. 1 sub-impegnando la somma complessiva di € 200.000,00 sull'impegno 2021/6024;

**Dato atto** che, come evidenziato nel documento proroga ultimazione lavori, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*:

- il CSA prevedeva che i lavori avessero una durata di 365 giorni e terminassero il 03/03/2023;
- lo studio professionale esterno incaricato non ha presentato in tempo utile la S.C.I.A. antincendio per l'immobile Museo di S. Maria Novella ;
- trattandosi di immobile storico di particolare pregio è necessario attendere riscontro positivo alle deroghe richieste ai VVFF;
- l'Impresa appaltatrice, a conoscenza dei fatti di cui sopra, è concorde con l'Ente nel portare a termine le lavorazioni di cui all'oggetto;

Preso atto, pertanto, che in data 01/03/2023 veniva redatta, dal RUP Ing. Emilio Carletti, dal Direttore dei Lavori P.I. Nicola Riccarelli e sottoscritta dall'Impresa aggiudicataria, una relazione avente per oggetto la proroga relativa al Contratto n. C2104/2021 stipulato in data 04/01/2022 con cui si ritiene opportuno prorogare i tempi per l'ultimazione dei lavori differendo il nuovo termine al giorno 31/12/2023;

Ritenuto quindi con il presente provvedimento di prendere atto dell' approvazione ad opera del RUP della richiesta di proroga dei lavori e il suo accoglimento procedendo alla relativa formalizzazione;

Dato atto che la copia informatica dell'accoglimento della proroga dei tempi di ultimazione dei lavori, allegato integrante al presente atto, è conforme all'originale depositato presso la

Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto l'art. 24 del Regolamento generale dell'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. n. 12 e 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'approvazione ad opera del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Emilio Carletti dell'allegata richiesta di proroga inerente i lavori relativi a "Adeguamento e messa a norma e certificazione impianti elettrici e speciali ai fini dell'ottenimento del C.P.I." prorogando i tempi contrattuali, precedentemente stabiliti dall'art. 16 del CSA in giorni 365 (trecentosessantacinque), di 303 (trecentotre) giorni rispetto alla data di ultimazione dei lavori (03/03/2023) e fissando pertanto il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi al giorno 31/12/2023;
2. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Emilio Carletti.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

proroga ultimazione lavori.pdf.p7m.p7m (2).p7m -  
ec8a593adba0084919fc0752f821e54bab4cae8ff3e29bd1ac5aea9a9fb93d2a

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Francesco Bargellini**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 13/03/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 13/03/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 09/10/2023