



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01468

Del: 04/03/2024

Esecutivo Da: 04/03/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Accordo quadro di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 - cc.oo. 220176 e 220177: Approvazione del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 2 - CIG DERIVATO 9943390900 - cup H17H22001340001 e liquidazione del saldo.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/0119 del 03/03/2022 si è provveduto all'accertamento del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e 2023 (di cui al comma 407 dell'art. 1

- della L. 30.12.2021, n. 234) assegnati con Decreto 14.01.22 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00080 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Accordo quadro di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 (DM Min Int. 14/1/2022, L. 234/2021 art. 1 co 407)", c.o. 220176 CUP H17H22000740001 (1° contratto applicativo) e c.o. 220177 CUP H17H22001340001 (2° contratto applicativo), per la somma complessiva di € 525.000,00, finanziato con contributo ministeriale;
 - con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/2700 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 920000002D;
 - in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/04410, come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/04476, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico CONGLOMERATI S.P.A., C.F. e P. IVA 00127540474, sulla base dell'offerta di ribasso del 16,250%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 405.000,00 di cui € 12.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Visto il contratto di Accordo Quadro sottoscritto con l'affidatario CONGLOMERATI S.P.A. in data 13/07/2022;

Dato atto che l'accordo quadro in oggetto è articolato in n. 2 contratti applicativi, rispettivamente identificati dal c.o. 220176 (contratto applicativo n. 1) e 220177 (contratto applicativo n. 2);

Vista la determinazione dirigenziale n. DD72023/05699 del 07/07/2023 di - Approvazione progetto esecutivo del secondo contratto applicativo e affidamento lavori - CIG Derivato 9943390900;

Richiamata la determinazione n. DD/2023/10603 del 13/12/2023, di impegno di spesa delle compensazioni prezzi da caro materiali, riconosciute ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 in relazione ai lavori del contratto applicativo n. 2, con la quale si rideterminavano i quadri economici del contratto applicativo n. 2 e dell'intero Accordo quadro come segue:

C.O. 220177
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€137.630,46
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 3.838,19
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 133.792,27
A4	Ribasso del 16,25% su A3		€21.741,24
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 115.889,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00 %	€25.495,63
B2.1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A1) 80% del 1,9%	1,90%	€ 2.091,98
B2.2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A1) 20% del 1,9%		€ 523,00
B3	Polizza progettista		€ 150,00
B4	Per incarico CSP e CSE applicativo 2 Spira Srl Modulo 12		€ 1.868,67
B5	Somme per accordo bonario al 3% compensazione prezzi da caro materiali iva compresa		€ 5.037,27
B6	Compensazione prezzi da caro materiali iva compresa		€ 23.944,23
B	Sommano		€ 59.110,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€175.000,00

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO - cc.oo. 220176 - 220177				

A	IMPORTO TOTALE LAVORI	TOTALE ACCORDO QUADRO	C.O. 220176	C.O. 220177
A1	Contratto applicativo n.1, inclusa iva	€ 311.371,84	€ 311.371,84	€ 0,00
A2	Contratto applicativo n.2, inclusa iva	€ 141.384,85		€ 141.384,85
A	Importo totale lavori affidati iva inclusa	€ 452.756,69	€ 311.371,84	€ 141.384,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,90% su A)			
B2.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 1 (80%)	€ 4.612,80	€ 4.612,80	
B2.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 1 (20%)	€ 1.153,20	€ 1.153,20	
B3.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 2 (80%)	€ 2.091,98		€ 2.091,98
B3.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 2 (20%)	€ 523,00		€ 523,00
B4	Per incarico CSE applicativo 1 Spira Srl Modulo 8	€ 4.120,72	€ 4.120,72	
B5	Per incarico CSP e CSE applicativo 2 Spira Srl Modulo 12	€ 1.868,67		€ 1.868,67
	Totale intervento	€ 467.127,06	€ 321.258,56	€ 145.868,50
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B6	Somme per accordo bonario al 3% applicativo 1	€ 0,00	€ 0,00	
B7	Somme per accordo bonario al 3% applicativo 2	€ 5.037,27		€ 5.037,27
B8	Imprevisti applicativo 1 compreso minore spesa su incarichi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9	Minore spesa su lavori	€ 291,35	€ 291,35	€ 0,00

B10	Polizza	€ 150,00		€ 150,00
B11	Compensazione prezzi da caro materiali iva compresa per CA 2	€ 42.253,28	€ 18.309,05	€ 23.944,23
	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00		
B9	imprevisti	€ 10.141,04	€ 10.141,04	
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 525.000,00	€ 350.000,00	€ 175.000,00

Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori in data e firmato digitalmente dal RUP in data 15/01/2024, cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità ai contenuti del C.S.A. e delle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini contrattuali, cioè il 14/11/2023;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 109.994,38 oltre I.V.A. 22% per un importo totale di € 134.193,14, come risultante da contabilità allegata al presente atto, e che è stato corrisposto n. 1 Certificato di Pagamento all'impresa appaltatrice, liquidato con DL/2023/11050 del 12/12/2023 per € 98.444,97 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 120.102,86, conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta a € 11.549,41 oltre I.V.A. al 22% per un importo totale pari a € 14.090,28;

Dato atto che, in relazione al contratto applicativo in oggetto, sono state riconosciute compensazioni prezzi da caro materiali per l'importo di € 34.633,84 oltre iva 22%, impegnato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale DD/2023/10603 e liquidato con provvedimento DL/2024/751, avvalendosi per quota parte di risorse afferenti al c.o. 220176, in base a quanto disposto dall'art. 4.2 del decreto di finanziamento del Ministero degli interni del 14/01/2022;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DD/2023/7701 del 26/09/2023 sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- A La Campigiana Terra srl lavorazioni per € 35.000,00 compresi oneri della sicurezza;

- A Rosi Leopoldo Spa lavorazioni per € 18.000,00 compresi oneri della sicurezza;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi;
- che le lavorazioni eseguite rientrano nella somma autorizzata pari ad € 115.889,22, con una differenza di € 5.894,84 dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali, in quanto l'importo finale delle lavorazioni eseguite ammonta ad € 109.994,38;
- che l'importo di € 34.633,84 oltre iva 22%, riconosciuto per compensazione prezzi da caro materiali, è stato impegnato e liquidato all'impresa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile, con una proroga di 30 gg. concessa per mancato rilascio di ordinanza del traffico;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che la ditta per quanto riguarda i subappaltatori le lavorazioni eseguite sono state liquidate in occasione di pagamento del C.P. n. 1 e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere in occasione del pagamento della rata di saldo, come risulta da dichiarazione congiunta agli atti dell'ufficio;
- che i Durc della ditta Conglomerati S.P.A. e delle imprese subappaltatrici

sono risultati regolari;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 2 2023" - Codice Opera n. 220176-220177 - Accordo quadro contratto applicativo n. 2 (c.o. 220177) - da inserire nel registro dei beni ammortizzabili sono indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, e ammontano a € 144.628,22 (€ 109.994,38 da stato finale più € 34.633,84 per compensazioni), così come segue:

- Via Torcicoda: € 60.035,17;
- Viale Delle Magnolie: € 84.593,05;

Vista la polizza fidejussoria n. 00708/34/49711389 emessa in data 22/01/2024 dalla Helvetia assicurazioni, Agenzia di Scandicci, a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 co. 6 del D.Lgs 50/2016;

Vista la fattura elettronica emessa dall'impresa CONGLOMERATI S.P.A., n. 7 del 08/02/2024 (ricevuta sulla piattaforma SDI in data 21/02/2024) per il pagamento del credito residuo per € 11.549,41 oltre iva;

Ritenuto pertanto di approvare il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale dei lavori in oggetto e liquidare la rata di saldo all'impresa, dichiarare le economie di spesa e rimodulare il quadro economico generale dei cc.oo. 220176 e 220177;

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale, in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, poiché ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi all'intervento denominato "manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023- contratto applicativo n. 2" e affidato all'impresa CONGLOMERATI SPA - CIG DERIVATO 9943390900 - c.o. 220177;
2. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante invio di scansione di n. 2 marche da bollo debitamente annullate e contraddistinte dal n. identificativo 01220493810493 e n. 01220493810482, agli atti della Direzione, il cui originale è conservato dall'impresa aggiudicataria;
3. di liquidare la fattura n. 7 del 08/02/2024 (ricezione SDI in data 21/02/2024) come indicato nell'allegato contabile;
4. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento c.o. 220177 in oggetto è il seguente:

C.O. 220177			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A	Importo lavori da conto finale netto inclusa sicurezza		€ 109.994,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00 %	€ 24.198,76
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A1) 80% del 1,9%	1,90%	€ 2.091,98
B3	Per incarico CSP e CSE applicativo 2 Spira Srl Modulo 12		€ 1.868,67
B4	Compensazione prezzi da caro materiali iva compresa		€ 23.944,23
B5	Minore spesa su lavori (compresa iva)		€ 7.191,71

B6	Economia su CA 2		€ 5.710,27
B	Sommano		€ 65.005,62
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€175.000,00

5. di dichiarare economia di spesa sui seguenti impegni assunti sul c.o. 220177, in quanto somme da non mantenere a disposizione dell'intervento:

- Imp. 2023/368/3 per € 7.191,71 per minore spesa per lavori iva compresa;
- Imp. 2023/368/7 per € 5.037,27 per accantonamento per accordo bonario, in quanto non sono state apposte riserve;
- Imp. 2023/368/6 per € 150,00 per polizza del progettista non attivata;
- Imp. 2023/368/5 per € 523,00 per quota 20% incentivo già confluita in sub impegno misto poiché non impegnabile al fondo di cui all'art. 113.2 del D.Lgs. 50/20165;

6. di ridurre conseguentemente l'accertamento di entrata n. 2023/134 assunto sul Cap. 42100 con determinazione dirigenziale DD/2022/1119 dell'importo complessivo di € 12.901,98 in quanto trattasi di economie di spesa;

7. di dare atto che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 220176-220177 viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO - cc.oo. 220176 - 220177				
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	TOTALE ACCORDO QUADRO	C.O. 220176	C.O. 220177
A1	Contratto applicativo n.1, inclusa iva	€ 311.371,84	€ 311.371,84	€ 0,00
A2	Contratto applicativo n.2, inclusa iva	€ 134.193,14		€ 134.193,14
A	Importo totale lavori affidati iva inclusa	€ 445.564,98	€ 311.371,84	€ 134.193,14

B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,90% su A)			
B2.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 1 (80%)	€ 4.612,80	€ 4.612,80	
B2.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 1 (20%)	€ 1.153,20	€ 1.153,20	
B3.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su applicativo 2 (80%)	€ 2.091,98		€ 2.091,98
B4	Per incarico CSE applicativo 1 Spira Srl Modulo 8	€ 4.120,72	€ 4.120,72	
B5	Per incarico CSP e CSE applicativo 2 Spira Srl Modulo 12	€ 1.868,67		€ 1.868,67
	Totale intervento	€ 459.412,35	€ 321.258,56	€ 138.153,79
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B6	Somme per accordo bonario al 3% applicativo 1	€ 0,00	€ 0,00	
B9	Minore spesa su lavori	€ 7.483,06	€ 291,35	€ 7.191,71
B9.1	Economie su CA 2	€ 5.710,27		€ 5.710,27
B11	Compensazione prezzi da caro materiali iva compresa	€ 42.253,28	€ 18.309,05	€ 23.944,23
B9	imprevisti	€ 10.141,04	€ 10.141,04	
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 525.000,00	€ 350.000,00	€ 175.000,00

8. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Rup dei lavori di cui

trattasi è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

0019_007083449711389_RSALDO_742330934_23_1705923916000_Copia_per_ente_garantito.pdf.p7m (1).p7m - 6346717424796fb951275f69795e22fc730b7114c1d95e584203f0ef088dbcda
CONGLOMERATI-INAIL_41941353.pdf - 34125b952e57ed01c6beb1ebd3c8580d81c76a4112799f1beaf497338293247e
CRE-signed_signed_signed (1).pdf - 3698a2272ddb787e4bca1443c0612f5195f2b2ea824fd1c338639e204f5e39ab
verifica inadempimenti.pdf - 79ce87504517731f95ed5abf0f5b349b3257b1cbdb2a7c9ef4efce5e5b02bc56

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60620		2023/368	3	€ 134.193,14	33294 - CONGLOMERATI S.P.A
2)	U	2024	60620		2023/368	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	60620		2023/368	6	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	60620		2023/368	7	€ 0,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
5)	E	2024	42100		2023/134		€ 162.098,02	27229 - MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60620	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA VIABILITA' DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI MINISTERIALI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 14.090,28
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/368/3	Atto A/PDD/2023/5699 efficace dal 07/07/2023	Accordo quadro di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - anno 2023 - (DM Min Int. 14/1/2022, L. 234/2021 art. 1 co 407) Approvazione progetto esecutivo del C.A. 2 - Lavori affidati a CONGLOMERATI SPA	LIQUIDATO SU IMPEGNO 14.090,28
---------	------------	---	---	-----------------------------------

CUP su Impegno:
H17H22001340001

CIG su Impegno: 9943390900

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2354	33294 CONGLOMERATI S.P.A	FA/7-1	08/02/2024	21/03/2024	14.090,28

Codice CUP: H17H22001340001 Codice
CIG:9943390900;
CCB - IT52Y0103024900000001285445

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

