

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03908

Del: 20/05/2024

Esecutivo Da: 21/05/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

c.o. 190212 - CUP: H17H19001210004 - Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" - Contratto applicativo n.1 - CIG 8118208D29 - impegno per compensazioni

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n.219/G/00526 con la quale si approvavano gli elaborati relativi agli "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" come da codice Opera 190212 - CUP: H17H19001210004, per l'importo complessivo di €.400.000,00, finanziato mediante mutuo;
- la determinazione dirigenziale n. 2020/DD/01661 del 28/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare definitivamente l'esecuzione dell'Accordo Quadro CIG 8118208D29 all'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), Via Tufarelli 3, trav a sx n.8, P.I. 05083661214 che aveva offerto un ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara pari al 26,225%, per un importo contrattuale di €.236.858,13, di cui €.10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il Contratto di accordo quadro sottoscritto in data 21/05/2021 - PROT. 128023 per l'importo di

€.236.858,13, di cui € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza

Richiamate inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n.DD/2020/04564 con cui si approvava il progetto esecutivo del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" come da codice Opera 190212 - CUP: H17H19001210004, avente ad oggetto interventi su Via Pistoiese da via de' Vespucci alla rotatoria Autostrada, e si affidava l'esecuzione dei relativi lavori all'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dell'accordo quadro in questione per l'importo complessivo di € 304.100,96;

Di dare atto l'ultimo Quadro Economico del c.o. 190212 era stato rideterminato come segue con DD/2022/7601 di affidamento del modulo d'ordine n. 14 alla Società SOCOTEC ITALIA SRL affidataria dell'AQ avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità":

A	LAVORI:		
A1	Importo lavorazioni da Contr Applic n.1	€.	315.978,95
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	9.954,27
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	306.024,68
A4	Ribasso d'asta del 26,225%	€.	-80.254,97
A5	Importo netto lavori compresa sicurezza	€.	235.723,98
A6	Iva 22% su A5	€.	51.859,28
	Importo Contratto Attuativo n.1 al lordo IVA	€.	287.583,25
B	Somme a disposizione:		
B1	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	84.855,29
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su C.A. n.1	€.	4.802,88
B3	Polizza del progettista interno	€.	150,00
B4	CSP e CSE contratto applicativo n. 1 (Modulo n. 5 AQ Spira Srl compresa cassa ed iva)	€.	4.290,52

B5	Socotec Italia Srl modulo 5	€.	369,66
B6	Socotec Italia Srl modulo 14	€.	6.383,57
B	Totale somme a disposizione:	€.	100.851,92
	Per 3% Accordo Bonario C.A. n.1	€.	11.564,83
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	400.000,00

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori nella relazione di "Calcolo delle compensazioni relative al periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (ai sensi del D.L. n. 50 del 17/05/2022) relative al conto finale", parte integrante del presente atto, quantificava le suddette compensazioni nell'importo di € 125.027,69 IVA esclusa e € 152.533,78 IVA compresa;

Visto che in data 14/02/2024 è stato sottoscritto senza riserve il Certificato di Regolare Esecuzione dal Direttore Lavori, Responsabile Unico del Procedimento e dall'appaltatore;

Preso atto che a disposizione sul c.o. 190212 sono impegnati per le suddette compensazioni l'importo di € 96.420,12 così suddiviso:

- € 84.855,29 sull'impegno di spesa 2024/4438, assunto sul capitolo 60815/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026, annualità 2024 relativo a somme a disposizione;
- € 11.564,83 sull'impegno di spesa 2024/3400, assunto sul capitolo 60815/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026, annualità 2024 per accordo bonario su contratto applicativo n.1 svincolabile alla luce del predetto CRE sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve,

Preso atto che l'importo di € 96.420,12 impegnabile sul codice opera del c.o. 190212 non è sufficiente per coprire l'intero importo per compensazioni di € 152.533,78 calcolato dal Direttore dei Lavori nella suddetta relazione e che pertanto la differenza di € 56.113,66 è stato oggetto di specifica richiesta al Fondo per adeguamento prezzi istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/10, per quanto ancora in vigore;

l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

l'art. 21 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

DETERMINA

1) Di impegnare la spesa di € 96.420,12 iva compresa a titolo di compensazione prezzi da caro materiali a favore dell'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), Via Tufarelli 3, trav. a sx n.8, P.IVA 05083661214 sul codice opera 190212 avvalendosi dei seguenti impegni:

- € 84.855,29 sull'impegno di spesa 2024/4438, assunto sul capitolo 60815/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026, annualità 2024 relativo a somme a disposizione;
- € 11.564,83 sull'impegno di spesa 2024/3400, assunto sul capitolo 60815/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026 svincolando l'accantonamento per accordo bonario alla luce del CRE sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve

2) di rimandare l'impegno dell'importo di ulteriori € 56.113,66, a titolo di compensazione prezzi da caro materiali, oggetto di richiesta al Fondo per adeguamento prezzi istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data successiva al ricevimento del contributo da parte del suddetto Ministero

3) di rimandare a successivo atto dirigenziale la liquidazione dell'intero importo per compensazioni pari ad € 152.533,78 iva compresa;

4) di rimodulare, in ragione del presente impegno di spesa, il quadro economico c.o. 190212:

c.o. 190212 - Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavorazioni da Contr Applic n.1	€.	315.978,95
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	9.954,27
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	306.024,68
A4	Ribasso d'asta del 26,225%	€.	-80.254,97
A5	Importo netto lavori compresa sicurezza	€.	235.723,98
A6	Iva 22% su A5	€.	51.859,28
	Importo Contratto Attuativo n.1 al lordo IVA	€.	287.583,25
A7	Somme per compensazioni	€.	96.420,12
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su C.A. n.1	€.	4.802,88

B2	Polizza del progettista interno	€.	150,00
B3	CSP e CSE contratto applicativo n. 1 (Modulo n. 5 AQ Spira Srl compresa cassa ed iva)	€.	4.290,52
B4	Socotec Italia Srl modulo 5	€.	369,66
B5	Socotec Italia Srl modulo 14	€.	6.383,57
B	Totale somme a disposizione:	€.	15.996,63
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€.	400.000,00

5) di rimandare quindi a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la dichiarazione delle economie di spesa e l'approvazione del quadro economico finale dell'accordo quadro;

6) di dare atto che il Rup dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

190212_01 Relazione DL Agg_Giugno 23.pdf.p7m.p7m -
7ce3068d0c888cbbc1c3c42b4f0b960cb8d5982639f4acb673c25cdf1ed739f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60815	2	2024/3400	1	€ 11.564,83	57753 - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL
2)	U	2024	60815	2	2024/4438	1	€	57753 - D'ALESSANDRO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							84.855,28	COSTRUZIONI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.