

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05639
Del: 19/07/2024
Esecutivo Da: 19/07/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3

### OGGETTO:

Progetto L1539/2022 " Adeguamento e messa a norma scuole quartieri 2 e 3 - infissi e opere murarie" Cod. opera 200143 - CIG 9481295426 - CUP H12G19001060004 - CPV 45454000-4. Approvazione proroga termini contrattuali.

### **IL RESPONSABILE E.Q. SCUOLE,BIBLIOTECHE,LUDOTECHE,CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 2 E 3**

### Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 Gennaio 2024 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 Febbraio 2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";
- il Decreto del Sindaco n. 1689 del 15/03/2023, con la quale è stato conferito, all'Ing. Gianfranco di Cocco, l'incarico di E.Q. Scuole,Biblioteche,Ludoteche,Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3, presso la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;

### **Considerato che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 08667/2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1539/2022 "Adeguamento e messa a norma scuole quartieri 2 e 3 - infissi e opere murarie" Cod. opera 200143 - CIG 9481295426 - CUP H12G19001060004 - CPV 45454000-4 per l'importo complessivo di € 400.000,00 IVA inclusa, ed è stato altresì statuito, su disposizione del RUP, di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/202 ;

- con Determinazione Dirigenziale n. 00835/2023 sono stati approvati nuovi elaborati progettuali ad integrazione della precedente Determina;

- presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici si è svolta la gara, per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START e delle offerte presentate la migliore è risultata quella presentata dall'operatore **MANNOZZI MARCO S.R.L.** e che, essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a 5 non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia, in conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 3 bis D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 04598/2023 a seguito di detta procedura negoziata, l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi è stato affidato alla Ditta **MANNOZZI MARCO S.R.L.** (P.IVA 02195800590 (codice beneficiario 68629), che ha offerto un ribasso del 20,216%, ed è stato acquisito il CIG n. 9481295426;

### **Considerato altresì che:**

- il verbale di consegna definitiva dei lavori del 23/10/2023 stabiliva la data di fine lavori nel giorno 20/02/2024;

- i lavori sono stati sospesi dal 10/11/2023;

-i lavori sono stati ripresi in data 21/03/2024 con nuova fine lavori prevista per il 16/07/2024

**Vista** la richiesta del 10/07/2024 prot. 235760, con cui l'impresa MannoZZi Marco s.r.l. avanzava istanza di proroga di numero giorni 60 con riferimento ai lavori in oggetto, a causa delle piogge cadute nel mese di Aprile e Maggio 2024 che hanno rallentato i lavori di cantierizzazione nell'area esterna della scuola, oltre alla emersione, durante le prime lavorazioni in cantiere, di alcuni nuovi aspetti strutturali imprevedibili (solaio, muro snello) che hanno costretto ad avviare una revisione parziale dell'impianto progettuale originario e la necessità di ricevere il nulla osta della Sovrintendenza; in considerazione, peraltro, delle elezioni nel mese di giugno 2024, in cui non si è potuto avere accesso alla Scuola per 10 giorni;

**Dato atto** che il sottoscritto RUP, Ing. Gianfranco Di Cocco ha accettato la suddetta richiesta, come

da verbale sottoscritto e allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Preso atto**, pertanto, che il nuovo termine per ultimazione lavori è il 14/09/2024;

**Dato atto** che le copie informatiche allegato al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici;

**Visti:**

- l' art.226 co.2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”*;
- il D.lgs. n. 50/2016, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.l. 50/2022;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

**D E T E R M I N A**

- di approvare, in qualità di RUP, la richiesta di concessione proroga termini contrattuali del progetto L1539/2022 *“ Adeguamento e messa a norma scuole quartieri 2 e 3 - infissi e opere murarie” Cod. opera 200143 - CIG 9481295426 – CUP H12G19001060004 – CPV 45454000-*;
- di dare atto che il termine per l' ultimazione lavori in oggetto viene spostato al 14/09/2024;
- di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Gianfranco di Cocco.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

2024.07.11 - Proroga\_Signed\_signed.pdf - 8428ecbf5b1631a72791c7ed40e64bfc841bf83af3b8f44f7ee999c64cb1aa98

Richiesta di proroga.pdf - 2ecc650b243530767e73f2854baeb0d124fdfe2842906973e749f7f25741206

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Gianfranco Di Cocco**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.