

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI



LAVORI: AQ0815/2023 DENOMINATO "IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA" CIG MASTER 98802933B7, CODICE OPERA
210041 - FINANZIAMENTO CON MUTUO BEI - C.U.P. H12F20001200004 - C.P.V.
45454000-4.

IMPRESA: IRECO S.R.L. - VIA ARMANDO DIAZ N. 45 - 50055 - LASTRA A SIGNA - FI-
RENZE - CODICE FISCALE 04842350482

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 11/10/2023;

- Approvazione progetto definitivo appaltabile AQ 815/2023 con Del. G.M. DG/2023/00188 del 28/04/2023;
- Importo dei lavori a base asta € 117.500,00 (di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
- Affidamento all'Impresa IRECO S.r.l. - Via Armando Diaz n. 45 - 50055 - LASTRA A SIGNA - FIRENZE - Codice Fiscale 04842350482 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/07750 del 28/09/2024, 2023
- Importo complessivo dei lavori di cui all'Accordo Quadro a seguito dell'affidamento al netto del ribasso offerto del 32,723%: netti € 115.998,35 (di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
- Approvazione contratto attuativo nn. 1 e 2 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/07750 del 28/09/2023:
 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19
 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E
 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
- Approvazione contratto attuativo nn. 3 e 4 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02626 del 08/04/2024:
 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464
 - Importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9
 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 17.507,66 (di cui € 1.509,31 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso).
- Approvazione della maggiore spesa in variante suppletiva dell'Accordo Quadro con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024 che determina un aumento di netti € 6.829,52 (dicioni euro seimilaottocentoventinove/52) suppletivi, al netto dello sconto offerto del 32,723%, oltre I.V.A. ai sensi di Legge in estensione del Contratto Attuativo n. 4 - CIG derivato B0F77BBDE9;
- Approvazione di proroga di giorni 30 (trenta) che posticipa la riconsegna dei luoghi del Contratto Attuativo n. 4 al giorno 31/10/2024 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08485 del 06/11/2024 a rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
per le parti ancora in vigore secondo art. 226, comma 2, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36)

Bas...
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
COMUNE DI FIRENZE
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Riccardo Sarti
IMPRESA
IRECO S.R.L.

ACCORDO QUADRO: redatto nel mese di Aprile 2023 con il n. 815/2023, su Bilancio Straordinario 2023, dal Geom. Riccardo SANTI, Ing. Roberto MACINATI, Ing. Duccio LENZI (R.U.P. Ing. Lorenzo MATTIOLI), dipendenti nel ruolo dell'Amministrazione Comunale di Firenze in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici, riguardante AQ0815/2023 denominato "Immobili patrimonio non abitativo - Manutenzione straordinaria" CIG master 98802933B7, Codice Opera 210041 - finanziamento con mutuo bei - C.U.P. H12F20001200004 - C.P.V. 45454000-4, da eseguirsi con lo strumento dell'Accordo Quadro mediante l'affidamento di successivi Contratti Attuativi specifici per ogni intervento, per un importo complessivo di € 117.500,00 (di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso); la spesa complessiva per l'Amministrazione Comunale, era prevista in totali € 150.000,00 come da quadro economico di progetto.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Deliberazione di Giunta Municipale n. DG/2023/00188 del 28/04/2023 è stato approvato il progetto di cui trattasi.

CRITERIO DI PARTECIPAZIONE E GARA: per i lavori in oggetto, visto il documento a contrarre con il quale il RUP Ing. Lorenzo Mattioli stabilisce di affidare direttamente l'AQ0815/2023, ai sensi dell'art. 1 L. 120/2020 convertita in L. 76/2020, in seguito a procedura concorrenziale e preso atto del verbale dal quale si evince che in data 15/06/2023 sono state invitate 6 ditte, che le stesse dovevano presentare la loro migliore offerta entro il 24/06/2023 e che hanno rimesso offerta tre ditte; a seguito di detta indagine è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa IRECO S.r.l. - Via Armando Diaz n. 45 - 50055 - LASTRA A SIGNA - FIRENZE - Codice Fiscale 04842350482 con il ribasso del 32,723% (trentadue virgola settecentoventitre per cento); successivamente il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, ha ritenuto di interpellare tale Ditta che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dell'appalto, e parallelamente ha ritenuto congrua l'offerta presentata.

ASSUNTORE DEI LAVORI: è l'Impresa IRECO S.r.l. - Via Armando Diaz n. 45 - 50055 - LASTRA A SIGNA - FIRENZE - Codice Fiscale 04842350482 con il ribasso del

Responsabile Unico del Procedimento
Presentazione



IL DIRETTORE DEI LAVORI
ISTITUTO TECNICO CO
Geom. Riccardo SANTI

L'IMPRESA
IRECO S.r.l.

32,723% (trentadue virgola settecentoventitre per cento) sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari.

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA: con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/07750 del 28/09/2024, esecutiva ai sensi di Legge, vennero affidati i suddetti lavori all'Impresa IRECO S.r.l. – Via Armando Diaz n. 45 – 50055 – LASTRA A SIGNA – FIRENZE – Codice Fiscale 04842350482. L'impegno di spesa, per l'Amministrazione Comunale, venne imputato in complessivi €. 150.000,00 = compreso I.V.A., somme a disposizione ed accordo bonario.

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 11/10/2023.



IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 32,723% (trentadue virgola settecentoventitre per cento) risultò di netti € 115.998,35 (di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso), così come evidenziato dalla Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/07750 del 28/09/2024 di stanziamento somme ed affidamento dei lavori e dal contratto di appalto di cui trattasi.

CONTRATTI ATTUATIVI DI PROGETTO ED ESECUTIVI: i lavori sono stati affidati con i seguenti contratti attuativi, approvati con gli strumenti e per gli importi sottoindicati e meglio identificati altresì dai codici SmartCIG derivati che seguono:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) - Approvazione con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/07750 del 28/09/2023;

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) - Approvazione con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/07750 del 28/09/2023;

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 32.830,23 (di cui € 2.830,23 per oneri sicurezza



non soggetti al ribasso) - Approvazione con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02626 del 08/04/2024;


CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9 - importo al netto del ribasso del 32,723%: € 17.507,66 (di cui € 1.509,31 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) - Approvazione con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02626 del 08/04/2024. Su questo Contratto Attuativo è operato un rifinanziamento mediante approvazione della maggiore spesa in variante suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024 che determina un aumento di netti € 6.829,52 (diconsi euro seimilaottocentoventinove/52) suppletivi, al netto dello sconto offerto del 32,723%, oltre I.V.A. ai sensi di Legge in estensione del Contratto Attuativo n. 4 – CIG derivato B0F77BBDE9 – nuovo importo contrattuale € 24.337,18 (di cui € 1.509,31 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) e successiva approvazione di proroga di giorni 30 (trenta) che posticipa la riconsegna dei luoghi del Contratto Attuativo n. 4 al giorno 31/10/2024 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08485 del 06/11/2024 a rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024, al fine dell'esecuzione delle opere di variante.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Riccardo SANTI, Istruttore Tecnico dell'Amministrazione Comunale.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta il giorno 29/01/2024 in pari data, nei tempi e modi come da Capitolato Speciale di Appalto.

INIZIO LAVORI: l'Impresa ha dato effettivo inizio ai lavori in data 29/01/2024, con contestuale consegna dei seguenti Contratto Attuativo n. 1 in pari data.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come da verbale di consegna dell'Accordo Quadro, ai sensi del Capitolato Speciale, il periodo di validità dello stesso fu posto in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula contrattuale e quindi con scadenza al giorno 05/07/2024, intendendo in tale termine l'impossibilità per la Stazione Appaltante di emettere nuovi ordinativi, fermo restando


Res. risc. n. 10/2024


DIREZIONE SERVIZI TECNICI
COMUNE DI FIRENZE
IL DIRETTORE DEI LAVORI
ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Riccardo SANTI


L'IMPRESA
IRECO S.r.l.

che i lavori dovevano essere ultimati nel rispetto comunque delle tempistiche meglio riportate nei singoli Contratti Attuativi. Dai verbali redatti a certificazione dei tempi di lavoro di ogni singolo Contratto Attuativo, non risultano ritardi nella riconsegna delle opere compiute da parte dell'Impresa appaltatrice. Il termine ultimo di riconsegna dei lavori coincide con la scadenza del Contratto Attuativo n. 4 al giorno 31/10/2024 considerata la proroga di 30 giorni concessa allo stesso.

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI: nessuna.

PROROGA LAVORI: approvazione di proroga di giorni 30 (trenta) che posticipa la riconsegna dei luoghi del Contratto Attuativo n. 4 al giorno 31/10/2024 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08485 del 06/11/2024 a rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO: accertata con verbale in data 31/10/2024 essere avvenuta lo stesso giorno e quindi in tempo utile, secondo scadenza contrattuale.

CONTABILITÀ PER SINGOLI CONTRATTI ATTUTIVI CON IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

L'appalto ha riguardato l'esecuzione degli interventi manutentivi ordinati con gli specifici Contratti Attuativi negli edifici che seguono:

Contratto Attuativo	Edificio	Catasto Fabbricati Foglio – Particella/e	Importo lavori netto €
1-2-3	Ex Scuderie Reali delle Cascine Tiro a Segno Nazionale	F. 52 – P. 41 – Sub. 505	72.401,32 €
3	Ex Scuderie Reali delle Cascine – Teatro Fabbrica Europa	F. 52 – P. 41 – Sub. 516	5.167,15 €
3	P.A. Croce D'Oro – Vicolo del Ridi – Ponte a Ema	F. 145 – P. 130	3.772,23 €
3	Ex Circolo ARCI Via Sighele	F. 56 – P. 74	20.325,91 €
4	Fondo Via della Chiesa 31/R	F. 169 – P. 403	2.626,44 €
4	Fondo Via dei Rododendri	F. 71 – P. 736 – Sub. 1	7.990,26 €
4	Ex Casa del Dazio Via delle Cave di Monteripaldi	F. 151 – P. 149	8.787,68 €
4	Villa Favard – Casa del Portiere lato Via Aretina	F. 111 – P. 88	1.743,06 €
		TOTALE	122.814,05 €



DIREZIONE
 COMUNE DI S. GIUSEPPE VESUVIANO
 RESPONSABILE
 DIREZIONE DEI LAVORI
 IRECO S.p.A.
 0 1 22 003110 39 8

ATTI SUPPLETIVI: per il Contratto Attuativo n. 4:

- approvazione maggiore spesa in variante suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024
- approvazione di proroga di giorni 30 (trenta) con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08485 del 06/11/2024 a rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni o danneggiamenti alle persone od alle cose.

LAVORI IN ECONOMIA: quanto riportato nella contabilità in espressione di mercede oraria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna.



STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 05/11/2024 dal D.L. e firmato senza riserve dall'Impresa ed ammonta a complessivi netti €. 122.814,05 di cui:

per lavori e forniture	€	112.841,41
per oneri sicurezza	€	<u>9.972,64</u>
TOTALE NETTO a stato finale dei lavori	€	122.814,05

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera con:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 26/03/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 28/05/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 12/07/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 12/07/2024	€	<u>15.669,00</u>
(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad	€	103.818,00)
resta il credito dell'Impresa di netti	€.	18.996,05

diconsi Euro DICIOTTOMILANOVECENTONOVANTASEI/05 a tacitazione e sal-



do di ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza dei singoli ordinativi:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9



importo lavori a ragione di contabilità	€	24.323,36
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>15.669,00</u>
restano a saldo	€	8.654,36

verificando che € 3.447,23 + € 3.447,23 + € 3.447,23 + € 8.654,36 = € 18.996,05.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva nelle forme di Legge ed ha firmato i documenti contabili tutti senza riserva alcuna.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: effettuata presso l'I.N.A.I.L. di Firenze con posizione assicurativa n. 7507672/24 e denuncia di lavoro continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI: in relazione a quanto disposto dalla Circolare n° 1489 del 15/02/52 del Ministero dei LL.PP., si è provveduto in data 31/10/2024 ad effettuare la segnalazione telematica agli Enti Mutualistici e Previdenziali ed in relazione a quanto disposto dalla Circolare sopra citata, si può dar corso al pagamento dello Stato Finale



nulla ostando sotto ogni riflesso circa il contenuto di merito delle disposizioni di cui in premessa. A tal proposito in osservanza della Legge 266/2002, D. Lgs. 276/2003 per l'attivazione delle procedure di certificazione unitaria degli Enti Previdenziali ed Assicurativi, nonché visti gli obblighi di cui all'art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 17, comma 2, L.R.T. n. 38/2007 e del D.M. 30.01.2015 si allega D.U.R.C. con prot. n. INPS_43098425 emesso in data 20/10/2024 con validità fino al 17/02/2024.

AVVISI AD OPPONENDUM: I lavori si svolsero tutti entro proprietà del Comune di Firenze e l'Impresa, che non ebbe mai ad occupare permanentemente o temporaneamente aree od immobili di proprietà privata nella sede dei lavori, ha dichiarato di non averne occupati fuori dalla sede dei lavori medesimi. Per quanto sopra si è omessa la pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di credito per i lavori di cui trattasi, come attestato in dichiarazione del Direttore dei Lavori;

VISITA DI COLLAUDO: esaminati gli atti relativi ai lavori in oggetto e specificatamente: Elenco Prezzi, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto, documenti contabili tutti ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il giorno 04/11/2024, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori, alla presenza continua del Geom. Simone MICHELGNOLI, in rappresentanza dell'Impresa esecutrice dei lavori, ha provveduto alla visita delle opere eseguite. Da quanto è stato possibile accertare con riscontri e verifiche anche documentali si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. Si è altresì constatata la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e la registrazione contabile.

REVISIONE TECNICO - CONTABILE: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

CERTIFICAZIONI E COLLAUDI: sono state acquisite dalla D.L. ed archiviate in cartella progetto.









CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori vennero eseguiti secondo le previsioni di progetto e degli ordinativi emessi, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale, confermato in €. 122.814,05 è INFERIORE di €. 13,82 rispetto alla somma di €. 122.827,87, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/07750 del 28/09/2024 (stanziamento somme, affidamento lavori ed approvazione contratti attuativi nn. 1 e 2), Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02626 del 08/04/2024 (approvazione contratti attuativi nn. 3 e 4), Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08008 del 23/10/2024 (approvazione variante suppletiva per il Contratto Attuativo n. 4) e Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08485 del 06/11/2024 (approvazione proroga Contratto Attuativo n. 4);
- che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti materia di assicurazione e previdenza;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non sono state eseguite anticipazioni da parte dell'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa non ha ceduto né parzialmente né totalmente i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, ivi compresa la fornitura di certificazioni e dichiarazioni di conformità sui materiali e sulle opere eseguite, ove occorrenti;

- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori:

CERTIFICA

che i lavori di cui al progetto **AQ0815/2023 DENOMINATO "IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA" CIG MASTER 98802933B7, CODICE OPERA 210041 – FINANZIAMENTO CON MUTUO BEI – C.U.P. H12F20001200004 - C.P.V. 45454000-4**, in base al Contratto d'Appalto sottoscritto digitalmente in data 11/10/2023,


SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'Impresa **IRECO S.R.L. - VIA ARMANDO DIAZ N. 45 – 50055 – LASTRA A SIGNA – FIRENZE – CODICE FISCALE 04842350482**, e pertanto ne liquida il relativo importo in netti €. 122.814,05 di cui:

per lavori e forniture	€	112.841,41
per oneri sicurezza	€	<u>9.972,64</u>
TOTALE NETTO a stato finale dei lavori	€	122.814,05

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera con:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 26/03/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 28/05/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 12/07/2024	€	29.383,00
CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9		
Giustificativo di Pagamento n. 1 del 12/07/2024	€	<u>15.669,00</u>
(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad	€	103.818,00)
resta il credito dell'Impresa di netti	€.	18.996,05



diconsi Euro DICIOTTOMILANOVECENTONOVANTASEI/05 a tacitazione e saldo di ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza dei singoli ordinativi:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 del 28/09/2023 CIG derivato ZAE3C90B19

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 del 28/09/2023 CIG derivato ZAF3C90B5E

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 del 08/04/2024 CIG derivato B0F695F464

importo lavori a ragione di contabilità	€	32.830,23
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>29.383,00</u>
restano a saldo	€	3.447,23

CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 del 08/04/2024 CIG derivato B0F77BBDE9

importo lavori a ragione di contabilità	€	24.323,36
a detrarre l'importo dei pagamenti eseguiti	€	<u>15.669,00</u>
restano a saldo	€	8.654,36

verificando che € 3.447,23 + € 3.447,23 + € 3.447,23 + € 8.654,36 = € 18.996,05.

~~IN ACCORDO TRAVEL, APPALTA TORE E R.U.P.~~

L'Impresa ha presentato la cauzione prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016

(per le parti ancora in vigore secondo art. 226, comma 2, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36) così

come relativo alla rata di saldo con garanzia FIDEJUSSORIA

n° 000106/MS166969 rilasciata da GROUPAMA Ass.mi S.p.A.

con sede legale in ROMA (RM) - Via CESARE FAVESE n. 385

in data 08/11/2024 per una somma garantita di € 9.092,50 (diconsi euro NOVE

ED ADDENBUM IN DATA 19/11/2024 Pag. 11 di 12 DICIANNOVE MILA LOVECENTO QUARANTA CINQUE OTTANTA SEI

Divisione SL - Res. tecnico
TECNICI
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEI LAVORI
ISTITUTORE TECNICO
Geom. Riccardo Sarti

L'IMPRESA
IRECO S.p.A.

~~LIMITATAMENTE AL SALDO DEL CONTRATTO
ATTUATIVO N° 4, COME SI EVINCE
PER ALTRO DA LO STATO FINALE~~

MILANO VANTADUE/50) valevole per due anni dal presente collaudo e pertanto
null'altro ostando si può procedere alla liquidazione del credito dell'Impresa.

Atto compilato in duplice originale dei quali uno in bollo ai sensi di Legge, composto da
n. 12 (dodici) facciate, scritte a macchina ed in parte a mano fin qui.

Firenze li, 07/11/2024 (sette novembre duemilaventiquattro)

Accetto e concordo quanto sopra.

L'IMPRESA
IRECO S.r.l.
Geom. Simone MICHELAGNOLI

IRECO S.r.l.

Il DIRETTORE dei LAVORI
Geom. Riccardo SANTI

Il R.U.P.
Ing. Lorenzo MATTIOLI

