



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07951

Del: 18/10/2024

Esecutivo Da: 21/10/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

### OGGETTO:

RESTAURO GRUPPI SCULTOREI DI PIAZZA DELLA SIGNORIA E PIAZZALE MICHELANGELO (ART BONUS) - CIG

817677475C - CUP H17E19000090007 - cod.opera 190265 - 190266 - 190267 - 230340

APPROVAZIONE CRE

DITTA: COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Soc. Cooperativa

TECNICO: MUCCINI

### IL RESPONSABILE

Arch. Giorgio Caselli, nella sua funzione di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, della Direzione Servizi Tecnici,

### PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- che con il Decreto del Sindaco n. 37 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni dei C.R.E.;

- che con la Deliberazione di Giunta n. 616/2019, è stato approvato il progetto esecutivo n. L1200/2019 relativo a “RESTAURO GRUPPI SCULTOREI DI PIAZZA DELLA SIGNORIA E PIAZZALE MICHELANGELO (ART BONUS)” **Codici Opera 190265 - 190266 e 190267**, ammontanti per un importo complessivo di € 1.093.750,00, **CIG 817677475C, CUP H17E19000090007**;
- che con Determinazione dirigenziale n. 9552/2019, è stato preso atto del contratto di erogazione liberale (ART BONUS) firmato dall'Amministrazione Comunale e da Salvatore Ferragamo SPA il 20/12/2019, che disciplina finalità ed oggetto dell'intervento di “Restauro Gruppi Scultorei di Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo”, dell'importo di € 1.093.750,00, costituendo accertamento di entrata con la relativa reverse di incasso di € 500.000,00 sul cod.opera 190265 per l'anno 2019;
- che con Determinazione dirigenziale n. 374/2020 è stata approvata la determina a contrarre ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016;
- che con Determinazione dirigenziale n. 11474/2020 è stata approvata l'aggiudicazione dell'esecuzione dell'intervento di cui trattasi all'impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOCIETA' COOPERATIVA, in seguito a procedura aperta, tramite il sistema S.T.A.R.T., per l'importo al netto dei lavori di € 659.435,88;
- che con Determinazione dirigenziale n. 469/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.093.750,00 ripartita tra i 3 codici opera su cui grava la spesa dell'intervento, a favore dell'impresa aggiudicataria COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo complessivo dei lavori di € 725.379,47;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2026/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in esecuzione allo Studio Arkady Architetti Associati, legale rappresentante Arch. Daniela Chiesi, per la somma complessiva di € 15.918,24 ripartita tra i cod.opera 190265 e 190266, sulla base del CIG ZF630BCBF9;
- che con Determinazione dirigenziale n. 4376/2022 è stato approvato il servizio S0419/2022 denominato “Indagini RX digitali alla statua di Cosimo I in Piazza della Signoria” per un importo di € 7.504,38 e aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 alla Ditta Radelet Thierry Roger Francis sulla base del CIG ZCD36D36E9;
- che con Determinazione dirigenziale n. 6215/2022 approvato il servizio S0431/2022 denominato “Indagini RX digitali alla statua di Cosimo I in Piazza della Signoria” per un importo di € 1.830,06 e aggiudicato tramite affidamento diretto al Laboratorio Radelet Thierry Roger Francis (codice beneficiario 70223) sulla base del CIG Z6E379C2D0;
- che con Determinazione dirigenziale n. 595/2023 è stato approvato l'adeguamento prezzi per un importo di € 18.354,34 in favore dell'impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOC. COOPERATIVA, attingendo dalla voce “Imprevisti” su impegno di spesa 2023/2095 del c.o. 190266;
- che con Determina dirigenziale n. 4130/2023 è stata approvata la relazione adeguamento prezzi relativa al presente intervento ed impegnata in favore dell'impresa Cooperativa Archeologia - Soc. Cooperativa, la somma complessiva di € 14.737,90 attingendo dalla voce “minore spesa” impegno 2023/4698 di cui al codice opera n. 190266;
- che con Determina dirigenziale n. 4832/2023, con la quale si affida alla Dott.ssa Celia Donoso Clemente, il servizio di Supporto al RUP per raccolta documentazione ed

elaborazioni propedeutiche alla Pubblicazione, nell'ambito dell'intervento "Restauro Gruppi Scultorei di Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo (Art Bonus)", ammontante a € 4.800,00: suddiviso tra Celia Donoso Clemente per € 4.423,96 sulla base del CIG Z993B3B32B e l'IRAP a favore della Regione Toscana per € 376,04;

- che con Determina dirigenziale n. 5124/2023 è stata affidata a Sertec Sas, il servizio di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione della struttura provvisoria e assistenza in cantiere, elaborazione di progetto esecutivo, collaudo della struttura, assistenza tecnologica per i materiali impiegati, per l'importo di € 5.490,00, sulla base del CIG Z053B09B42;
- che con Determina dirigenziale n. 5354/2023 nell'ambito dell'attuazione del Progetto di Restauro della Statua Equestre di Cosimo I, opera del Giambologna, si è affidata l'esecuzione del progetto S0481/2023 per la fornitura e posa in opera di una struttura provvisoria, appositamente progettata, per il sollevamento del cavallo alla ditta ALTER EGO SRL per l'importo di € 15.738,00 (Iva inclusa), sulla base del CIG 9830876783;
- che con Determina dirigenziale n. 6243/2023 è stato approvato il servizio S0503/2023 per indagini soniche nell'ambito dell'intervento in oggetto, all'Università degli Studi di Firenze, UNIFI-Dipartimento Scienze della Terra, e con la DD 6274/2023 è stato affidato alla suddetta ditta, per l'importo di € 1.403,00, sulla base del CIG 993870707A;
- che con Determina dirigenziale n. 6294/2023 è stata approvata la fornitura di una piastra in acciaio inox F0053/2023, richiesta alla ditta New VBC SRL, per l'importo di € 4.880,00, sulla base del CIG9945827415;
- che con Determina dirigenziale n. 7096/2023 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per un importo di € 255.857,79 (iva compresa ed incentivo), oltre € 4.325,41 a favore dello Studio Arkady Architetti Associati quale incremento del compenso dovuto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- che con Determina dirigenziale n. 759/2024 è stato preso atto che con Decreto ministeriale n.288/2023 sono state approvate le istanze ammissibili per il Comune di Firenze, a titolo di erogazione delle spettanze sulla revisione prezzi, tra cui quella a favore della ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOC. COOPERATIVA, per l'importo erogato di € 27.597,78 compreso Iva, costituendo ulteriore **cod.opera 230340**;

#### VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori per il progetto L1200/2019 della ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOC. COOPERATIVA, dal quale risulta che l'importo netto a consuntivo ammonta ad € 941.547,28, oltre Iva al 10%, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 887.255,00 e che è stata applicata una penale per ritardata consegna dei lavori nei termini pari a € 26.591,10 conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 27.701,17 oltre Iva al 10%;
- la Fattura elettronica n. 122-4 emessa dalla suddetta ditta in data 26/09/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo, per l'importo di € 59.721,50, così come previsto dalla vigente normativa;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti

territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 941.547,28 ma i dati catastali non sono previsti per i gruppi scultorei;

**Considerato che:**

per notevole ritardata consegna dei lavori nei termini è stata formulata una proposta transattiva di cui si chiese l' approvazione (già condiviso con Dir. Advocatura e sottoscritto), con cui vengono definiti il ritardo ed i giorni di penale dovuti. L'atto transattivo è stato accettato dall'impresa, per arrivare ad un accordo bonario e ridimensionare l'importo della penale secondo un periodo di 30 giorni. L'importo della penale è ricavabile moltiplicando i giorni di ritardo con l'importo giornaliero ed è già stato quantificato in € 26.591,10. Tale cifra è già stata inserita a bilancio sul **c.o. 240302**, per il quale, con il presente atto è necessario anche ACCERTARE la somma in entrata di € 26.591,10 a valere su es. fin. 2024 - sul CAP-E 45200 - a codice beneficiario 787 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA) e contestualmente assumere IMPEGNO GENERICO (€ 26.591,10 su es. fin. 2024 - attingendo da CAP-U 53585) per il quale si provvederà con successivo atto all'assunzione di impegno giuridico destinato ad opere di completamento sugli stessi gruppi scultorei (trattandosi di intervento in ART BONUS è indispensabile impegnare e liquidare tutte le somme versate dal mecenate).

Inoltre è necessario svincolare l'assicurazione e rimettere tale somma di € 510,62 a disposizione dell'opera (sempre perché l'opera è in ART BONUS ed è quindi necessario liquidare tutte le somme versate dal mecenate);

Preso atto che dall'allegato stato finale risulta che gli oneri di sicurezza utilizzati sono complessivamente € 55.650,33 inferiori quindi alla somma di € 84.626,68, senza dal luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

Dato atto che nella fattura elettronica, per mero errore materiale, non è riportato il riferimento alla determina di affidamento/impegno di spesa relativa all'intervento, si precisa che il provvedimento di riferimento è il seguente: DD 469/2021;

**Dato atto:**

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori non sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi per l'importo complessivo di € 26.591,10;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

## DETERMINA

1. di approvare l'atto transattivo intercorso tra l'E.Q. Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, della Direzione Servizi Tecnici e la ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA con cui sono arrivati ad un accordo bonario per definire l'importo della penale quantificato nella somma di € 26.591,10;
2. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto L1200/2019 della ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA redatto dal Direttore dei lavori e approvato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo dei **cod. opera 190265, 190266, 190267 e 230340** è il seguente:

Codici opera	190265	190266	190267	230340	TOTALE
Lavori netti a consuntivo di cui oneri sicurezza € 55.650,33	€ 450.000,00	€ 199.412,94	€ 267.045,45	€ 25.088,89	€ 941.547,28
Iva 10%	€ 45.000,00	€ 19.941,30	€ 26.704,55	€ 2.508,89	€ 94.154,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 495.000,00</b>	<b>€ 219.354,24</b>	<b>€ 293.750,00</b>	<b>€ 27.597,78</b>	<b>€ 1.035.702,02</b>
incentivo progettazione		€ 17.020,78			€ 17.020,78
Ulteriore incentivo progettazione		€ 6.225,27			€ 6.225,27
Incarico professionale Arkady Architetti associati affidato	€ 5.000,00	€ 10.918,24			€ 15.918,24

con DD 2026/2021 e liq.DL 22/519 23/1682-11205					
Affidamento DD/4376/22 Radelet Thierry Roger Francis  liq.2022/7627		€ 7.504,38			€ 7.504,38
Affidamento DD 6215/22 Radelet Thierry Roger Francis e liq. DL 22/7629		€ 1.830,06			€ 1.830,06
Affidamento DD 4832/23 Celia Donoso Clemente e liq. DL 24/6502		€ 4.423,96			€ 4.423,96
IRAP Regione Toscana DD DD 4832/23 e liq. DL 23/4832		€ 376,04			€ 376,04
Incarico a Sertec sas affidamento DD 5124/23 e liq. DL 23/8361		€ 5.490,00			€ 5.490,00
DD 5354/23 Alter Ego e liq. DL 23/8846		€ 15.738,00			€ 15.738,00
DD 6243/23 Università FI e		€ 1.403,00			€ 1.403,00

liq. DL23/8554					
DD 6294/23 New VBC e liq. DL 23/8568		€ 4.880,00			€ 4.880,00
DD 7096/23 Arkady Arc.incarico suppletivo, liq. DL 23/11214		€ 4.325,41			€ 4.325,41
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 299.489,38</b>	<b>€ 293.750,00</b>	<b>€ 27.597,78</b>	<b>€ 1.120.837,16</b>
<b>A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 510,62</b>			
<b>Totale codici opera</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 293.750,00</b>	<b>€ 27.597,78</b>	<b>€ 1.121.347,78</b>

4. di procedere all'applicazione della penale di € 26.591,10 a sfavore della ditta esecutrice COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOC.COOPERATIVA per le inadempienze contrattuali di cui in narrativa;

5. di accertare la somma in entrata di € 26.591,10 a valere su es. fin. 2024, **cod.opera 240302** già inserita in bilancio - sul CAP-E 45200 - al codice beneficiario 787 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA e contestualmente assumere impegno generico di € 26.591,10 su es. fin. 2024, attingendo da CAP-U 53585;

6. di liquidare la somma complessiva di € 59.721,50 compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori così specificato:

per € 2.000,00 sull'impegno 2024/3649

per € 24.307,86 sull'impegno 2024/4334

per € 28.147,12 sull'impegno 2024/5255

per € 5.266,52 sull'impegno 2024/5024,

subordinando il pagamento all'emissione di una reversale di € 26.591,10 sull'accertamento di cui al punto 5, cap. 45200 e con successivo atto si provvederà ad assumere impegno giuridico destinato ad opere di completamento sugli stessi gruppi scultorei, a valere sull'impegno che verrà assunto come indicato al precedente punto 5;

7. di stabilire che la somma residua di € 510,62 sull'impegno 2024/4333 polizza progettista, non essendo utilizzata, è necessario svincolare dall'assicurazione e rimetterla a disposizione dell'opera in quanto ART BONUS;

8. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l'Arch. Tommaso Muccini ed il RUP l'Arch. Giorgio Caselli;

9. di stabilire che tutti i codici opera dell'opera (ART BONUS) verranno chiusi con successiva determina.

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOC.COOPERATIVA

Indirizzo: Via Luigi La Vista, 5 – 50133 FIRENZE

codice beneficiario: 787

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT82I0103002810000000835477

## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - fe4b08306308332df707a64df6d8b830b3631b16fe60c3bfb71c4eef56e2a3d5
DURC COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - a6a33c312d18ac15117abcc3d0741fb996c0d298bd7a37df92d2ccc312b28dda
EQUITALIA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - b96b5bb4388d722c0ac40796d02e0887a9d9513128f0f92b2af9c3d6c40645b3
INTEGRAZIONE POLIZZA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - afbf0e9df6ee63aaa590388951cd45bd0836b97e30313e4cd8dc34bb7c7e4c9f
POLIZZA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - 54f5398908fa2acb884943bfa8fca19e9d1787ef4028d27b1aa12ff7546f42cb
PROPOSTA TRANSATTIVA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA.pdf - a0a79e451ce3faee1f5aacef86c6f695231be96d619b33ebc89ebd3298a7ed27
RELAZIONE INTEGRATIVA CRE COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.pdf - 21baca0ebc7144d1f60e08a118b750068b1e1fc3347934099ee00e50f37511e6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica  
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54221	2	2024/4333		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2024	53585		2024/9201		€ 26.591,10	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	54221	2	2024/9202		€ 510,62	29160 - BIANCHINI MARCO
4)	E	2024	45200		2024/2883		€ 26.591,10	787 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54221	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A BENI IMMOBILI DI RILEVANZA ARTISTICO-CULTURALE(ART BONUS) DA FINANZIARE CON ENTRATE DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 59.721,50
Impegno	2024/3649	Atto A/PDD/2023/595 efficace dal 31/01/2023	Intervento di restauro gruppi scultorei di P.zza della Signoria e P.le Michelangelo - Erogazione liberale art bonus -Affidamento a favore dell'impresa aggiudicataria COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETA' COOPERATIVA - Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, D.L. 50/2022		LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.000,00
			CUP su Impegno: H17E19000090007		
			CIG su Impegno: 817677475C		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19969	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/122-4	26/09/2024	26/10/2024	2.000,00

**Codice CUP:** H17E19000090007 **Codice**

**CIG:**817677475C;

CCB - IT82I0103002810000000835477

<b>Capitolo</b>	54221	<b>Codice</b>	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A BENI IMMOBILI DI RILEVANZA ARTISTICO-CULTURALE(ART BONUS) DA FINANZIARE CON ENTRATE DA F.P.V.	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>59.721,50</b>
-----------------	-------	---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Impegno	2024/4334	Atto A/PDD/2023/7096 efficace dal 18/09/2023	Intervento di restauro gruppi scultorei di P.zza della Signoria e P.le Michelangelo - Erogazione liberale art bonus - Q.P. PER.SUPPL. COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	LIQUIDATO SU IMPEGNO 24.307,86
		CUP su Impegno: H17E19000090007		
		CIG su Impegno: 817677475C		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19969	787 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/122-4	26/09/2024	26/10/2024	24.307,86

**Codice CUP:** H17E19000090007 **Codice**

**CIG:**817677475C;

CCB - IT82I0103002810000000835477

<b>Capitolo</b>	54221	<b>Codice</b>	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A BENI IMMOBILI DI RILEVANZA ARTISTICO-CULTURALE(ART BONUS) DA FINANZIARE CON ENTRATE DA F.P.V.	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>59.721,50</b>
-----------------	-------	---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Impegno	2024/5024	Atto A/PDD/2023/4130 efficace dal 18/05/2023	Intervento di restauro gruppi scultorei di P.zza della Signoria e P.le Michelangelo - Erogazione liberale art bonus -Affidamento a favore dell'impresa aggiudicataria COOPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOCIETA' COOPERATIVA - Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, D.L. 50/2022	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.266,52
		CUP su Impegno: H17E19000090007	CIG su Impegno: 817677475C	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19969	787	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/122-4	26/09/2024	26/10/2024	5.266,52

**Codice CUP:** H17E19000090007 **Codice**

**CIG:**817677475C;

CCB - IT82I0103002810000000835477

Capitolo	54221	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A BENI IMMOBILI DI RILEVANZA ARTISTICO-CULTURALE(ART BONUS) DA FINANZIARE CON ENTRATE DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 59.721,50
----------	-------	--------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Impegno	2024/5255	Atto A/PDD/2023/7096 efficace dal 18/09/2023	Intervento di restauro gruppi scultorei di P.zza della Signoria e P.le Michelangelo - Erogazione liberale art bonus - Perizia Suppletiva - q.p.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 28.147,12
		CUP su Impegno: H17E19000090007		
		CIG su Impegno: 817677475C		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19969	787	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	FA/122-4	26/09/2024	26/10/2024	28.147,12

**Codice CUP:** H17E19000090007 **Codice**

**CIG:**817677475C;

CCB - IT82I0103002810000000835477

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.