

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00886

Del: 12/02/2025

Esecutivo Da: 12/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

CIMITERI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI ACCESSI, DEI MURI PERIMETRALI E DELLE CAPPELLE MORTUARIE CIMITERI SAN BARTOLO A CINTOIA, MONTERIPALDI, SAN SILVESTRO A RUFFIGNANO, ED ALTRI MINORI - Numero di Progetto LT0721/2022 - CODICE OPERA 210380 - CUP H15F21001860004 - CIG 95900149E6 - Z7A3BFBC45-997840042C-B10D559150-CPV 45215400-1 - Ditta EDILMAYOR SRL - Presa atto CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio di Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione"; Considerata la deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione";

- la delibera di Giunta comunale n. 204/2022 del 17 maggio 2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0668/2022 - LT0721/2022, denominato "Cimiteri comunali - Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali

edelle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori - Anno 2022 - Categoria OG2” (Codice Opera 210380 - C.U.P. H15F21001860004), ammontante a complessivi € 250.000,00 e finanziato a mutuo;

- la determinazione dirigenziale n. 6519/2023 del 7 agosto 2023, con la quale l'Accordo Quadro AQ0668/2022 in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico Edilmayor S.r.l. , sulla base dell'offerta di ribasso del 22,816 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 203.862,85, di cui € 15.100,95 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 95900149E6. Al contempo sono state approvate le bozze del **contratto attuativo 1 (CIG Z7A3BFBC45)**, dell'importo netto di € 21.621,35 (di cui € 1.621,35 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, e del **contratto attuativo 2 (CIG 997840042C)** dell'importo netto di € 58.878,56 (di cui € 4.415,21 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0668/2022 ed assunzione dei connessi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 2624/2024 del 8 aprile 2024 è stata approvata la bozza di **contratto attuativo n. 3 (CIG derivato B10D559150)**, dell'importo netto di € 120.877,40 (incluso € 9.064,39 di costi della sicurezza), oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0668/2022;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 31/12/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Francesco Bianchi approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Lorenzo Mattioli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 178.692,04 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 151.812,55 (€ 19.425,14 sul CA 1, € 56.825,37 sul CA2 ed € 75.562,04 sul CA3) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 26.879,49 escluso Iva al 10% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 2.167,75 oltre IVA al 10% CIG **Z7A3BFBC45**
 - CA n.2 per € 2.053,19 oltre IVA al 10% CIG **997840042C**
 - CA n.3 per € 22.658,55 oltre IVA al 10% CIG **B10D559150**
- le fatture elettroniche n. 4, 5 e 6 emesse dalla suddetta Ditta in data 21/01/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della

rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Cimitero di Settignano Foglio 99 part. B € 141.278,93

Cimitero di San Silvestro a Ruffignano Foglio 1 part. A € 37.413,11

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità' dei flussi finanziari;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT34X0306939952100000012902
 - dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione e' in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0668/2022 - LT0721/2022	
“Cimiteri comunali – Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali edelle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori - Anno 2022 - Categoria OG2”Codice Opera 210380 CUP H15F21001860004	
Descrizione	Totale
C.A. 1 - Lavori a consuntivo (di cui € 827,41 di oneri per la sicurezza)	€ 21.592,89
C.A. 1 - IVA 10%	€ 2.159,29
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 23.752,18
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 418,51
economie	€ 31,31
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 24.202,00
C.A. 2 - Lavori a consuntivo (di cui € 7.848,62 di oneri per la sicurezza)	€ 58.878,56
C.A. 2 - IVA 10%	€ 5.887,86
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 64.766,42
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.139,67
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 65.906,09
C.A. 3 - Lavori a consuntivo (di cui € 8.864,67	€ 98.220,59

di oneri per la sicurezza)	
C.A. 3 - IVA 10%	€ 9.822,06
C.A. 3 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 108.042,65
C.A. 3 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.837,34
economie	€ 24.922,49
Tot. Quadro economico C.A. 3	€ 134.802,48
Affidamento Galluzzi DD 2023/5870	€ 12.370,80
Economie: € 2.734,09 € 1.371,97 ed € 150,00 Polizza progettisti € 908,60 a.b. CA1, € 2.474,28 a.b. CA2 ed 5.079,69 a.b. CA3	€ 12.718,63
Importo complessivo dell'intervento	€ 250.000,00

3. di liquidare la somma di € 29.567,45 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fatture sopra citate così ripartite:

€ 2.384,53 su imp. 2024/5209 per il CIG **Z7A3BFBC45**

€ 2.258,51 su imp. 2024/5211 per il CIG **997840042C**

€ 24.924,41 su imp. 2024/6533/1 per il CIG **B10D559150**

4. di mandare in economia:

€ 908,60 su imp. 2024/5210 accordo bonario CA 1

€ 2,474,28 su imp. 2024/5212 accordo bonario CA 2

€ 5.079,69 su imp. 2024/6533/3 accordo bonario CA 3

€ 31,31 su imp. 2024/5209 di quota lavori

€ 24.922,49 su imp. 2024/6533/1 di quota lavori

€ 2.734,09 su imp. 2024/4654 di somma a disposizione

€ 1.371,97 su imp. 2024/4660 di somma a disposizione

€ 150,00 su imp.2024/4656 di polizza

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Francesco Bianchi ed il RUP è Lorenzo Mattioli;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Edilmayor s.r.l

codice beneficiario: 29650

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Edilmayor LT0721.pdf - b5c2458d26df3ffadc736b5e87ab5b7203bb6342e164b6bd85573d8a70f74d73

Polizza Edilmayor LT0721.pdf - 3ed47318bf9d0b4fbbb07112e251e2edbad424c77a29692e2b194557709fe42c

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57813	2	2024/4654		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	57813	2	2024/4656		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	57813	2	2024/4660		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	57813	2	2024/5209		€ 23.752,18	29650 - EDILMAYOR S.R.L.
5)	U	2025	57813	2	2024/5210		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	57813	2	2024/5212		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	57813	2	2024/6533	1	€ 108.042,65	29650 - EDILMAYOR S.R.L.
8)	U	2025	57813	2	2024/6533	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57813	Codice	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 29.567,45
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2024/5209	Atto A/PDD/2023/6519 efficace dal 07/08/2023	“Cimiteri comunali - Messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori” (Prog. AQ0668/2022) - Codice Opera 210380	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.384,53
----------------	-----------	---	--	--

			- C.U.P. H15F21001860004 - CUI L01307110484202100248 - CIG 95900149E6 - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Edilmayor S.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato Z7A3BFBC45), affidamento dei lavori all'aggiudicataria dell'AQ0668/2022 e relativi impegni di spesa QP MUTUO BEI49 DI E 28.475.006,50	
		CUP su Impegno: H15F21001860004	CIG su Impegno: Z7A3BFBC45	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2048	29650	EDILMAYOR S.R.L.	FA/4	21/01/2025	22/02/2025 2.384,53

Codice CIG:Z7A3BFBC45;
CCB - IT34X0306939952100000012902

Capitolo		Codice			
	57813		2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 29.567,45

			"Cimiteri comunali - Messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori" (Prog. AQ0668/2022) - Codice Opera 210380 - C.U.P. H15F21001860004 - CUI L01307110484202100248 - CIG 95900149E6 - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di Edilmayor S.r.l.; del contratto attuativo 2 (CIG derivato 997840042C), affidamento dei lavori all'aggiudicataria dell'AQ0668/2022 e relativi impegni di spesa QP MUTUO BEI49 DI E 28.475.006,50		
Impegno	2024/5211	Atto A/PDD/2023/6519 efficace dal 07/08/2023			LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.258,51
		CUP su Impegno: H15F21001860004	CIG su Impegno: 997840042C		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2048	29650	EDILMAYOR S.R.L.	FA/5	21/01/2025	22/02/2025 2.258,51

Codice CIG:997840042C;
CCB - IT34X0306939952100000012902

Capitolo	57813	Codice	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 29.567,45
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2024/6533/1	Atto A/PDD/2024/2624 efficace dal 08/04/2024	“Cimiteri comunali - Messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e risanamento conservativo degli accessi, dei muri perimetrali e delle cappelle mortuarie cimiteri San Bartolo a Cintoia, Monteripaldi, San Silvestro a Ruffignano, ed altri minori” (Prog. AQ0668/2022) - CIG 95900149E6 - Affidamento all'operatore economico Edilmayor S.r.l. - Approvazione C.A. 3 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 24.924,41
		CUP su Impegno: H15F21001860004	CIG su Impegno: B10D559150	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2048	29650	EDILMAYOR S.R.L.	FA/6	21/01/2025	22/02/2025 24.924,41

Codice CIG:B10D559150;
CCB - IT34X0306939952100000012902

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

