

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02175
Del: 31/03/2025
Esecutivo Da: 31/03/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Intervento denominato “Nuovo nido d’infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente” (Prog. L1021/2018) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 190033-1 e 220314 – CUP H18H22000160001 – CIG 9740011F55 – Impegno di spesa a favore di Elia Restauri S.r.l. per revisione prezzi SAL1

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell’8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 374/2020 del 13 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il progetto

definitivo L1290/2020, denominato “Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di bene culturale”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. (ex P.O.) Scuole, biblioteche, ludoteche, centri civici ed altri immobili del quartiere 1 ed ammontante a complessivi € 1.500.000,00, da finanziare a mutuo;

- la determinazione dirigenziale n. 5243/2021 del 2 settembre 2021, con la quale sono state affidate le prestazioni relative alla “Campagna di indagini geognostiche” all’impresa TEKNA s.r.l. per complessivi € 10.614,00 (lavori + Iva) a valere sul codice opera 190033. Con successiva determinazione dirigenziale n. 564/2022 del 7 febbraio 2022 si è preso atto del CRE di tali lavori, da cui risulta un importo a consuntivo pari ad € 9.281,15 (lavori + Iva). Si è inoltre disposto di lasciare a disposizione del codice opera 190033 i restanti € 1.332,85 (ad oggi già radiati);

- la determinazione dirigenziale n. 8008/2021 del 10 dicembre 2021, con la quale, nell’ambito dell’intervento con CUP H18H22000160001, è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva all’architetto Fabio Capanni per complessivi € 34.999,99 a valere sul codice opera 190033;

- la deliberazione di Giunta n. 591/2022 del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore, dell’intervento denominato “Intervento di recupero e riuso di edificio esistente: Nuovo nido d'infanzia delle Cascine”, da realizzare nell’ambito PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1. 1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU (CUP H18H2200016001), con finanziamento complessivo di € 1.690.000,00, di cui € 1.066.000,00 richiesto a valere su risorse PNRR ed € 624.000,00 finanziato con risorse proprie di questo Ente;

- la determinazione dirigenziale n. 9494/2022 del 9 dicembre 2022, recante “Nuovo nido delle Cascine int. Recupero e riuso “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia” - Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR M4 C1 I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” CUP H18H22000160001 - (c.o. 220314)”;

- la determinazione dirigenziale n. 9947/2022 del 19 dicembre 2022, con la quale, nell’ambito dell’intervento con CUP H18H22000160001, sono stati affidati vari servizi relativi all’aggiornamento della progettazione esecutiva all’architetto Fabio Capanni per complessivi € 16.989,23 (servizio + IVA) a valere sul codice opera 190033-1;

- la deliberazione di Giunta n. 684/2022 del 27 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1021/2018, denominato “Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente” (CUP H18H22000160001 – CUI L01307110484201900073), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (ex MIUR), ammontante a complessivi € 2.093.400,00. La predetta somma è finanziata quota parte a mutuo (codice opera 190033-1 di complessivi € 1.027.400,00) e quota parte con fondi PNRR (codice opera 220314 per complessivi € 1.066.000,00);

- la determinazione dirigenziale n. 2400/2023 del 29 marzo 2023, poi integrata con determinazione dirigenziale n. 2496/2023 del 31 marzo 2023, con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali

aggiornati del progetto esecutivo L1021/2018 in commento. Al contempo, il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei relativi lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 4837/2023 dell'8 giugno 2023, con la quale i succitati lavori L1021/2018 sono stati aggiudicati all'operatore economico Elia Restauri S.r.l. (C.F. e P. IVA 03306390752), sulla base dell'offerta di ribasso del 20,620%, per un importo netto di € 1.124.888,96, di cui € 55.794,26 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 7891/2023 del 3 ottobre 2023, recante "*Assunzione di impegno con Publiacqua per nuovo allaccio idrico presso asilo nido Pollicino*";

- la determinazione dirigenziale n. 9470/2023 del 17 novembre 2023, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H18H22000160001, è stato approvato il servizio S0532/2023, denominato "Servizio sistemazione area verde esterna", e contestualmente, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, affidato alla ditta Maurri Mario S.r.l. (C.F. e P. IVA 03571890486), per l'importo di netti € 3.500,00 (di cui € 1.644,56 per costi della manodopera ed € 150,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%;

- la determinazione dirigenziale n. 221/2025 del 17 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il verbale concordamento *nuovi prezzi* afferente all'intervento L1021/2018 in oggetto ed è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, così spostando il termine di conclusione dell'appalto nel giorno 4 maggio 2025;

Considerato che:

- in data 1 agosto 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dei lavori L1021/2018, Elia Restauri S.r.l., ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016;

- in data 2 ottobre 2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, fissando il termine di ultimazione in data 1 ottobre 2023;

- i predetti lavori sono stati sospesi dal 12 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024, come risulta dai relativi verbali conservati agli atti dell'ufficio scrivente, spostandone il termine di ultimazione nel giorno 4 gennaio 2025, termine da ultimo prorogato fino al 4 maggio 2025;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento con CUP H18H22000160001 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1

“Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente”

CUP H18H22000160001

DESCRIZIONE	Codice Opera 220314 (PNRR)	Codice Opera 190033-1 (q.p. Mutuo)	Codice Opera 190033-1 (q.p. somme da impegnare oltre al cofinanziamento)	Codice Opera 190033 (CUP H18E18000690004)	Totale
Lavori al netto del ribasso del 20,62% (IVA 10%) (a)	€ 668.932,47	€ 374.686,12			€ 1.043.618,59
Lavori al netto del ribasso del 20,62% (IVA 4%) (b)		€ 25.476,11			€ 25.476,11
Costi sicurezza (c)	€ 35.814,60	€ 19.979,66			€ 55.794,26
Lavori netti (a+b) + Costi della sicurezza (c)	€ 704.747,07	€ 420.141,89			€ 1.124.888,96
IVA 10% su a+c	€ 70.474,71	€ 39.466,58			€ 109.941,29
IVA 4% su b		€ 1.019,04			€ 1,019.04
Totale Lavori netti + Costi sicurezza + IVA	€ 775.221,78	€ 460.627,51			€ 1.235.849,29
Contributo per reclutamento del personale	€ 36.000,00				€ 36.000,00
Spese Tecniche - I.P. in fase esecuzione lavori	€ 50.987,25				€ 50.987,25
Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,8%)	€ 12.650,56	€ 7.546,89			€ 20.197,45
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, ecc.		€ 0,00			€ 0,00
Spese Tecniche per progetto esecutivo PNRR/DNSH (DD/2022/09947 affidamento a Capanni)			€ 16.989,23		€ 16.989,23
Somma disponibile per opere esterne e di completamento			€ 377.637,27		€ 377.637,27
Affidamento a Maurri Mario S.r.l. di cui al presente atto			€ 4.270,00		€ 4.270,00
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 191.140,41	€ 113.945,08			€ 305.085,49

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente" CUP H18H22000160001					
DESCRIZIONE	Codice Opera 220314 (PNRR)	Codice Opera 190033-1 (q.p. Mutuo)	Codice Opera 190033-1 (q.p. somme da impegnare oltre al cofinanziamento)	Codice Opera 190033 (CUP H18E18000690004)	Totale
Spese allaccio con Publiacqua (DD/2023/07891)			€ 155,98		€ 155,98
Accordo bonario		€ 41.880,52	€ 4.347,52		€ 46.228,04
Importo Totale del Quadro Economico intervento	€ 1.066.000,00	€ 624.000,00	€ 403.400,00		€ 2.093.400,00
Spese Tecniche liquidate per Incarichi professionali (DD 8008/2021) e Indagini geognostiche (DD 5243/2021) prima della presentazione dell'istanza				(€ 44.281,14)	
Somme non utilizzate				(€ 426.986,01)	
Somme già radiate per incarico TEKNA S.r.l.				(€ 1.332,85)	
Totale				(€ 472.600,00)	

Visti e richiamati:

- l'art. 29 co. 1 lett. a) d.l. n. 4/2022 (c.d. decreto sostegni ter), conv. con L. n. 25/2022;
- l'art. 26 d.l. n. 50/2022, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", norma in vigore dal 18 maggio 2022 e s.m.i.;
- la L. n. 207/2024 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), in particolare l'art. 1 co. 532, che ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito del caro materiali, contenuta nel succitato art. 26 d.l. n. 50/2022 anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025;
- l'art. 38 del CSA del lavoro L1021/2018, approvato con DD/2023/02496 del 31 marzo 2023;

Rilevato che secondo quanto previsto dalle summenzionate disposizioni normative e successivamente all'emissione del SAL1 (lavori eseguiti a tutto il 15 luglio 2024), si è provveduto a calcolare l'importo complessivo da riconoscere all'aggiudicataria del summenzionato appalto L1021/2018 per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni da lei eseguite e contabilizzate;

Visto il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, denominato "REVISIONE PREZZI per SAL 1 BIS - Relazione del Direttore Lavori", redatto dal

Direttore Lavori, Arch. Michele Malaguti, firmato dal sottoscritto RUP, Ing. Alessandro Dreoni;

Visti altresì i seguenti documenti, allegati alla predetta relazione e parti integranti al presente provvedimento, dai quali è possibile evincere l'importo necessario a coprire i maggiori costi derivanti dalla revisione prezzi del SAL1:

- SAL 1 (prezzi TOS.22/1);
- SAL 1BIS (prezzi TOS.24);
- RIEPILOGO SAL1 e SAL 1BIS;
- RICHIESTA REVISIONE PREZZI (ricevuta al protocollo n. 282121/2024 del 28 agosto 2024);

Tenuto conto che dai documenti sopra citati risulta che l'entità dell'importo della modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e art. 38 CSA dell'intervento L1021/2018 da riconoscere a favore dell'aggiudicataria Elia Restauri S.r.l. per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 15 luglio 2024 è pari ad € 8.729,11 oltre IVA al 10%, per complessivi € 9.602,02;

Viste le Linee-guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi "Pnrr" afferenti le linee di investimento di edilizia scolastica (aggiornamento aprile 2023), in particolare il paragrafo 8, rubricato "Ribassi d'asta";

Considerato che il Soggetto titolare dell'intervento ha ivi precisato che "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, è consentito da parte del Soggetto attuatore l'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili ...";

Vista la nota del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti*" a firma del direttore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione (prot. 148193 del 29 dicembre 2023);

Tenuto conto che, in ottemperanza alla nota di cui sopra, si procede all'approvazione della modifica contrattuale dei lavori L1021/2018 per revisione dei prezzi afferenti al SAL1, lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 15 luglio 2024, in quanto adempimento preliminare all'avanzamento della richiesta di modifica all'Amministrazione Titolare dell'intervento con CUP H18H22000160001, da eseguire attraverso l'apposito sistema informativo (portale FUTURA), sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, impegnare la somma complessiva di € 9.602,02 (IVA inclusa) a favore della ditta Elia Restauri S.r.l. (cod. ben. 76932 – CIG 9740011F55), mediante assunzione di sub impegno a valere sull'impegno 2025/4662 del codice opera 220314, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che a seguito di tale movimento contabile residuano € 181.538,39 a valere sull'impegno 2025/4662 quale residuo "Minore spesa dei lavori L1021/2018";

Rilevato pertanto che il quadro economico complessivo dell'intervento con CUP H18H22000160001, alla luce dell'assunzione del suddetto impegno di spesa, viene rimodulato nel

seguinte modo:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente" CUP H18H22000160001					
DESCRIZIONE	Codice Opera 220314 (PNRR)	Codice Opera 190033-1 (q.p. Mutuo)	Codice Opera 190033-1 (q.p. somme da impegnare oltre al cofinanziamento)	Codice Opera 190033 (CUP H18E18000690004)	Totale
Lavori al netto del ribasso del 20,62% (IVA 10%) + incremento per revisione prezzi di cui al presente provvedimento (a)	€ 677.661,58	€ 374.686,12			€ 1.052.347,70
Lavori al netto del ribasso del 20,62% (IVA 4%) (b)		€ 25.476,11			€ 25.476,11
Costi sicurezza (c)	€ 35.814,60	€ 19.979,66			€ 55.794,26
Lavori netti (a+b) + Costi della sicurezza (c)	€ 713.476,18	€ 420.141,89			€ 1.133.618,07
IVA 10% su a+c	€ 71.347,62	€ 39.466,58			€ 110.814,20
IVA 4% su b		€ 1.019,04			€ 1.019,04
Totale Lavori netti + Costi sicurezza + IVA	€ 784.823,80	€ 460.627,51			€ 1.245.451,31
Contributo per reclutamento del personale	€ 36.000,00				€ 36.000,00
Spese Tecniche - I.P. in fase esecuzione lavori	€ 50.987,25				€ 50.987,25
Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,8%)	€ 12.650,56	€ 7.546,89			€ 20.197,45
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, ecc.		€ 0,00			€ 0,00
Spese Tecniche per progetto esecutivo PNRR/DNSH (DD/2022/09947 affidamento a Capanni)			€ 16.989,23		€ 16.989,23
Somma disponibile per opere esterne e di completamento			€ 377.637,27		€ 377.637,27
Affidamento a Maurri Mario S.r.l. di cui al presente atto			€ 4.270,00		€ 4.270,00

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente" CUP H18H22000160001					
DESCRIZIONE	Codice Opera 220314 (PNRR)	Codice Opera 190033-1 (q.p. Mutuo)	Codice Opera 190033-1 (q.p. somme da impegnare oltre al cofinanziamento)	Codice Opera 190033 (CUP H18E18000690004)	Totale
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 181.538,39	€ 113.945,08			€ 295.483,47
Spese allaccio con Publiacqua (DD/2023/07891)			€ 155,98		€ 155,98
Accordo bonario		€ 41.880,52	€ 4.347,52		€ 46.228,04
Importo Totale del Quadro Economico intervento	€ 1.066.000,00	€ 624.000,00	€ 403.400,00		€ 2.093.400,00
Spese Tecniche liquidate per Incarichi professionali (DD 8008/2021) e Indagini geognostiche (DD 5243/2021) prima della presentazione dell'istanza				(€ 44.281,14)	
Somme non utilizzate				(€ 426.986,01)	
Somme già radiate per incarico TEKNA S.r.l.				(€ 1.332,85)	
Totale				(€ 472.600,00)	

Dato atto della regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/G/00089, in data 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di

Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, denominato “*REVISIONE PREZZI per SAL 1 BIS - Relazione del Direttore Lavori*”, redatto dal Direttore Lavori, Arch. Michele Malaguti, firmato dal sottoscritto RUP, nonchè i relativi allegati (1. SAL 1 (prezzi TOS.22/1); 2. SAL 1BIS (prezzi TOS.24); 3. RIEPILOGO SAL1 e SAL 1BIS; 4. RICHIESTA REVISIONE PREZZI dell'appaltatore, ricevuta al protocollo generale n. 282121/2024 del 28 agosto 2024), documenti dai quali è possibile evincere l'importo necessario a coprire i maggiori costi derivanti dalla revisione prezzi del SAL1 (lavori eseguiti a tutto il 15 luglio 2024) a favore di Elia Restauri S.r.l., aggiudicataria dell'appalto denominato “*Nuovo nido d'infanzia delle Cascine - Intervento di recupero e riuso di edificio esistente*” (Prog. L1021/2018) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici Opera 190033-1 e 220314 – CUP H18H22000160001 - CIG 9740011F55) da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
2. di dare atto che l'entità dell'importo della modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e art. 38 CSA dell'intervento da riconoscere a favore dell'aggiudicataria Elia Restauri S.r.l. per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni del SAL 1, eseguite e contabilizzate fino al 15 luglio 2024, è pari ad € 8.729,11 oltre IVA al 10%, per complessivi € 9.602,02;
3. di dare atto altresì che, ai fini della completa copertura economica del credito vantato dall'esecutrice dei lavori in oggetto, è necessario impegnare la somma complessiva di € 9.602,02 (IVA inclusa) a favore della ditta Elia Restauri S.r.l. (cod. ben. 76932 – CIG 9740011F55), mediante assunzione di sub impegno a valere sull'impegno 2025/4662 del codice opera 220314, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto inoltre che a seguito di tale movimento contabile residuano € 181.538,39 a valere sull'impegno 2025/4662 quale residuo “*Minore spesa dei lavori L1021/2018*”;

5. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'assunzione del suddetto impegno di spesa, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
6. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

ALLEGATI INTEGRANTI

ALL1_SAL1_Tos.2022-1signed.pdf - 6e6094b49a82ffda76a40f4c8e8de6275e631fdd233036b813274547eaa9f2ec
ALL2_SAL1BIS_Tos.2024_signed.pdf - 483f1385c9b0ce7e34cfe0fe9c1802f9ab7e2d9563220f4ad75eac8b94a3f01d
ALL3_TABELLA_RIEPILOGATIVA_rev1_signed.pdf - 446d90104d8af6738560e9cd3f0b98b3b9ff846ac30a657980c1e9e876d3761d
RELAZ_Var2_REV.PREZZI_signed_signed.pdf - c0306ca4ca7834da6002aff21396abf2968eb44df1bf77c388976d8ecbf47d75
Rich.Rev.Prezzi_SU_282121_2024_PROT.pdf - ec3e4838df376dcc97e91d79e4dc136070611b3c3f7464536fe5a2a03782eb2

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57734	2	2025/4662	1	€ 9.602,02	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.