



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01581

Del: 07/03/2025

Esecutivo Da: 07/03/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004

CIG derivato del Modulo d'Ordine n. 1 A05D2843FF

Proroga tempi contrattuali.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare degli interventi finalizzati alla sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico urbano e che tali interventi sono finalizzati in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;

- al ripristino delle condizioni di confortevolezza dell'utenza veicolare;
- alla regimazione delle acque meteoriche di piattaforma;

Rilevato che:

- a tal fine nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2025, nell'annualità 2022, sono presenti **“Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022” - Accordo Quadro C.O. 200095**, con il CUI L01307110484202000045, per un importo di € 500.000,00 finanziato tramite l'assunzione di un mutuo ordinario, nell'annualità 2022, a carico del Comune per viabilità e circolazione stradale;

- tali interventi sono presente nel DUP 2022-2024 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.2.39;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2022/00553 del 22/11/2022 è stato approvato il Progetto dell'Accordo Quadro nell'ambito dell'intervento “Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022” C.O. 200095 per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- trattandosi di Accordo Quadro, gli interventi da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di lavori sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate nella Relazione Tecnica del progetto definitivo di Accordo Quadro;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/02801 del 07/04/2023 è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Via Provinciale n. 231 - 55041 Camaione (LU), Cod. Fiscale/P. IVA 02483330466 che ha offerto un ribasso del **10,470%** sull'importo posto a base di gara;
- con Deliberazione della Giunta n. DG/2024/00215 del 14/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al modulo d'Ordine n. 1 del suddetto intervento per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/05754 del 26/07/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari all'affidamento dell'intervento di cui trattasi;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 09/09/2024, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Visto il Contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. in data 14/06/2023;

Visto il Contratto relativo al Modulo d'Ordine n. 1 Prot. 269150 del 08/08/2024;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/00924 del 13/02/2025 a seguito di approvazione di perizia di modifica contrattuale n. 1 è stata, tra l'altro, concessa alla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. una proroga del tempo utile contrattuale di 37 gg.

naturali e consecutivi;

Vista la richiesta Prot. n. 87334 del 27/02/2025, allegata parte integrante del presente provvedimento, con la quale la società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. richiede una proroga dei tempi contrattuali fino al 13/04/2025, per cause legate alle temperature che impediscono la regolare esecuzione delle lavorazioni;

Vista la nota del RUP con la quale si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. confermando la proroga di 30 gg. naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine in data 13/04/2025;

Ritenuto pertanto di poter concedere alla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. una proroga dei tempi contrattuali di 30 gg. naturali e consecutivi;

Dato atto che il CIG derivato del Modulo d'Ordine n. 1 è il seguente: **A05D2843FF**

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di concedere nell'ambito del **Modulo d'Ordine n. 1** degli **"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004** una proroga dei tempi contrattuali di 30 gg. naturali e consecutivi, fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 13/04/2025;

2. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci;

ALLEGATI INTEGRANTI

RICHIESTA PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.pdf.p7m -
25bee54aca8995f1eab230cfd4570c051d80c205688d31c2f9c7767b5dff0643

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.