



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/11201**

Del: **29/12/2023**

Esecutivo Da: **29/12/2023**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia**

OGGETTO:

Svincolo terminale di Peretola – Nuovo ramo di ingresso all'aeroporto – Codici opera 170288 (op. stradali) e 170152 (op. complementari) – CIG 918191866E – CUP H11B16000110007: Impegni di spesa a favore di Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 00639030535) per aumento eccezionale prezzi dei materiali ex art. 26 D.L. 50/2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2023/2025, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione della Giunta n. 203 del 9 maggio 2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";

Premesso altresì che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22 febbraio 2022, avente a oggetto “Approvazione progetto esecutivo aggiornato”, è stato approvato il Progetto Esecutivo Aggiornato dell’intervento denominato “Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto”, dando atto che il costo per la realizzazione dell’opera è pari a € 1.362.299,02;
- con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 dell’8 luglio 2022, avente a oggetto “Approvazione progetto esecutivo revisionato. Aggiornamento Giugno 2022”, è stato approvato il Progetto Esecutivo Aggiornato per la realizzazione dello “Svincolo terminale di Peretola-Nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto”, dando atto che il costo per la realizzazione dell’opera è pari a €

1.612.299,03;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6322 del 9 settembre 2022, il Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano aggiudicava i lavori e assumeva i relativi impegni di spesa in favore dell'impresa Tirrena Costruzioni Generali s.r.l. (C.F. e P. IVA 00639030535), con sede in Grosseto (GR), alla Via Birmania n. 150, per un totale di € 775.505,31 (€ 725.601,23 per lavori e € 49.904,08 per oneri di sicurezza);
- il 27.10.2022 è stato concluso il contratto d'appalto tra l'impresa aggiudicatrice e la stazione appaltante per le opere in epigrafe, con successiva sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori del 17.11.2022, ai fini dell'esecuzione degli stessi;

Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale n. 10447 del 30 dicembre 2022, con cui è stata impegnata la somma di € 250.000,00, quali "somme a disposizione" per la copertura del quadro C del Q.E. dell'intervento in epigrafe - come approvato con la menzionata DD/2022/6322 - facendo gravare la spesa sull'impegno generico n. 2022/9318 (riaccertato al n. 2023/5512);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 28 febbraio 2023, con cui è stato dato atto dell'approvazione, a opera del responsabile unico del procedimento, della proposta di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), D. Lgs. 50/2016 e dell'*Atto di sottomissione e verbale di approvazione nuovi prezzi* inerente all'esecuzione dell'intervento in epigrafe;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5404 del 27 giugno 2023, con cui è stata delegata al Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura per provvedere alle forniture di energia elettrica e acqua, con destinazione d'importi e presa d'atto delle modifiche al Quadro Economico dell'opera;
- la Determinazione Dirigenziale n. 7195 del 7 settembre 2023, con cui è stata disposto di prendere atto dell'approvazione, ad opera del responsabile unico del procedimento, della proposta di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e dell'*Atto di sottomissione e verbale di approvazione nuovi prezzi*, nonché di autorizzare la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 4 ottobre 2023, oltre a dare atto della rimodulazione del Quadro Economico dell'opera, già approvato con la citata Determinazione Dirigenziale DD/2023/05404;
- la Determinazione Dirigenziale n. 7956 del 3 ottobre 2023, con cui è stata autorizzata la proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando la data di ultimazione dei lavori al 24 ottobre 2023;
- la Determina Dirigenziale n. 9923 del 30 novembre 2023, con cui sono state approvate una variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), relativa alle opere stradali (codice opera 170288), una variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), relativa ai lavori complementari (codice 170152), di cui complessivamente all'atto del responsabile del procedimento "attivazione opzione contrattuale e variante in c.o. n. 3 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3", i nuovi prezzi ivi contemplati, nonché il nuovo quadro economico dell'opera così determinatosi, oltre a prendere atto della fissazione del termine ultimo per la complessiva esecuzione dei lavori al 23 dicembre 2023;

Richiamate altresì le Determinazioni Dirigenziali nn. 980 del 14 febbraio 2023, 5351 del 26 giugno 2023 e 8125 del 10 ottobre 2023, con le quali l'impresa aggiudicatrice è stata autorizzata a subappaltare, rispettivamente, alcune lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 all'impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. (C.F. e P.IVA 00088180534), lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto di sollevamento acque meteoriche all'impresa Lacquacad S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01973400466) e lavori di fornitura in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriera stradale di sicurezza all'impresa A.G.A. Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 01597260536);

Rilevato che il 25.10.2023 il Direttore dei Lavori e l'impresa aggiudicatrice hanno sottoscritto lo **"Stato avanzamento lavori 2 per adeguamento al prezziario regionale 2023/1"** a tutto il 16.10.2023, per complessivi € 736.816,95, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato n. 1**);

Dato atto che con successiva **relazione del 22.12.2023**, denominata "impegno di spesa per emissione certificato di pagamento 2 bis relativo al SAL n. 2", la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato n. 2**), il RUP:

- ha dato conto di aver proceduto, nel rispetto dell'art. 26, co. 1, D.L. 50/2022 e d'intesa con il Direttore dei Lavori, alla rielaborazione della contabilità relativa al suddetto SAL n. 2, adeguandolo ai prezzi del "Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2023/1", procedendo così all'emissione del certificato di pagamento straordinario integrativo **"Certificato di Pagamento n° 2 BIS"** di importo pari a complessivi € 27.769,90 (al netto della ritenuta per gli infortuni dello 0,5% e comprensivo di I.V.A. al 10%), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato n. 3**);
- ha riferito che il quadro economico dell'opera, così come modificato a seguito della *"attivazione opzione contrattuale e variante in c.o. n. 3 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3"* - approvata con Provvedimento Dirigenziale n. DD/2023/09923 del 08.09.2023 - alla voce **"B11 - Somme a disposizione per ulteriori interventi"** del Quadro B garantisce la copertura dell'importo per la liquidazione del predetto **"Certificato di Pagamento n°2 BIS"**;
- ha espresso la necessità di procedere alle attività amministrative per la definizione degli impegni di spesa in modo da poter liquidare l'importo di cui sopra a favore dell'Impresa appaltatrice Tirrena Costruzioni Generali s.r.l.;

Visti:

- il **Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022** (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'**art. 26** dello stesso, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";
- la **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, la quale ha disposto con l'art. 1, comma 458, lettera b), l'introduzione dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies al citato art. 26;
- detto **comma 6-ter** ha previsto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, D. Lgs. 50/2016, l'estensione del sistema di adeguamento dei prezzi di cui al comma 6-bis anche agli appalti di lavori *"che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7"* ("Fondo per l'avvio di opere indifferibili"), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra

l'01.01.2022 e il 30.06.2023, relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate" dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto sua responsabilità, nel libretto delle misure dall'01.01.2023 al 31.12.2023;

- sempre detto comma 6-ter, che, ai fini di tale adeguamento, ha previsto altresì che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche sono riconosciuti all'appaltatore nella misura dell'80%, al netto del ribasso formulato in sede di offerta;

- il **comma 6-bis**, laddove dispone che *"per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, [...] lo stato di avanzamento dei lavori [...] è adottato [...] applicando i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente [...]"*.

- il richiamato comma 6-bis, che stabilisce altresì come *"Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento ..."*;

- infine, le Delibere di Giunta regionale nn. 1428 del 12 dicembre 2022 e 491 dell'08 maggio 2023, con la quale la Regione Toscana ha approvato, rispettivamente, il "Prezziario dei Lavori della Toscana – anno 2023" e "Prezziario dei Lavori della Toscana – anno 2023/1", ai sensi degli artt. 26, comma 2, D.L. 50/2022 e 23, comma 16, D.L. 50/2016;

Considerato che, ai fini di fronteggiare il menzionato "caro materiali", è già stato fatto ricorso al 50% delle risorse accantonate per imprevisti, dovendo dunque ricorrere alle *"ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento"* ai sensi del citato comma 6-bis, art. 26, D.L. 50/2022;

Ritenuto dunque necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'opera, come in ultimo approvato dalla citata DD/2023/09923, per effetto dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali ai sensi dell'art. 26, D.L. 50/2022, come segue:

- incrementando nel Quadro A la nuova voce "A3 - oneri caro materiali ex art. 26, D.L. 50/2022" per € 27.769,90 (di cui € 25.245,36 per capitale e € 2.524,54 per IVA);
- riducendo conseguentemente di € 27.769,90 la voce "B11 - Somme a disposizione per ulteriori interventi" del Quadro B;

Dato atto che il succitato incremento d'importo della voce "A3 - oneri caro materiali ex art. 26, D.L. 50/2022" di € 27.769,90 trova copertura attingendo dall'impegno 2023/4740, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto necessario impegnare in favore dell'impresa **Tirrena Costruzioni Generali s.r.l.** (C.F. e P. IVA 00639030535 - cod. ben. 70807), con sede in Grosseto (GR), alla Via Birmania n. 150, l'importo di € 27.769,90 (IVA al 10% compresa), per aumento eccezionale dei prezzi dei materiali ai sensi dell'art. 26, D.L. 50/2022, ai fini del pagamento del corrispettivo contabilizzato nel citato

“Certificato di Pagamento n° 2 BIS” (Codice opera 170288), facendolo interamente gravare sull’impegno n. 2023/4740, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di approvare il nuovo Quadro Economico dell’intervento, così venutosi a creare, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale dello stesso (**Allegato 4**);

Dato atto

- che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Gardenti;
- della regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati,

1. di impegnare, in favore dell’impresa **Tirrena Costruzioni Generali s.r.l.** (cod. ben. 70807 - C.F. e P. IVA 00639030535), con sede in Grosseto (GR), alla Via Birmania n. 150, l’importo di € 27.769,90 (ventisettemilasettecentosessantanove/90), attingendo dall’impegno n. 2023/4740, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera venutosi conseguentemente a determinare per effetto dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali ai sensi dell’art. 26, D.L. 50/2022;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

All. 1 - SAL 16.10.2023.pdf - 949c9c71b689c88410348564c1c4e604a1566fa2be64d676ed3e73f8365063f4
All. 2 - Relazione Certificato 2 bis.pdf - 8a848aee3dd8274a0b493c4cb32dcea0c57f8506f1880b91b59a6cee54d734bf
All. 3 - CP 2 bis_signed.pdf - 715b6108fa615520ace9b2747d844788533e5049b581e7ff73c501d981d286b3
All. 4 - Estratto QE SAL2bis.pdf - b41d9de078d3ad2d943f760e1d5692ea3b4e634ffed1180f596bef25d5e8aa4d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Martinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60420	2	2023/4740	9	€ 27.769,90	70807 - TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.