



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04263

Del: 13/06/2025

Esecutivo Da: 13/06/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 2 "Intervento di manutenzione al ponte di via Cosimo il Vecchio" e liquidazione rata di saldo - CIG 88620234BA - CIG derivato B026F0DA07 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Deliberazione di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00231 dell'08/06/2021, si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Manutenzione straordinaria strutture, guard rail e giunti di dilatazione rete viaria", c.o. 190076 - per l'importo complessivo di € 800.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06447, in seguito ad espletamento di apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) - individuata con 2 CIG 88620234BA - si aggiudicava l'Accordo Quadro di cui sopra al RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);
- in data 07/12/2021 è stato firmato il Contratto di Accordo Quadro prot. 2021\_394135
- l'Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di ammissione al finanziamento di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), fra l'altro, per il suddetto intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" - CUP H17H18002410004, di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per € 800.000,00;
- con Decreto 08.11.21 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 22-11-2021, è stato assegnato al Comune di Firenze, fra l'altro, il finanziamento di € 800.000,00 richiesto per il sopra citato intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti di dilatazione rete viaria" CUP H17H18002410004;
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse ministeriali sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

**Considerato** che, in conseguenza dell'assegnazione del suddetto finanziamento ministeriale nel Piano Triennale Investimenti 2022-2024 è stato inserito, per l'annualità 2022, il codice opera 220181 avente ad oggetto l'intervento "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - Accordo Quadro (contributo ministeriale)" ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2" per l'importo di € 800.000,00 finanziato con codice 5 "contributi" - CUP H17H18002410004;

**Tenuto conto** che con D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la Misura M2C4I2.2, riguardante l'appalto in oggetto è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, fermo restando il

finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

**Considerato** che, il Servizio Viabilità ha predisposto gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica di n.4 interventi da affidare mediante contratti applicativi del suddetto Accordo Quadro, di cui al c.o. 220181, di seguito elencati ed allegati quale parte integrante della DD/2022/09930:

- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Cosimo il Vecchio;
- Studio di Fattibilità Interventi di manutenzione straordinaria Ponte Giovanni da San Giovanni;
- Studio di Fattibilità Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Careggi Caccini;
- Studio di Fattibilità intervento di Riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo rilevato Viadotto Marco Polo;

**Tenuto conto** che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

**Preso atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale DD/2024/00866 del 12/02/2024 si approvava il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n. 2;
- il contratto applicativo n. 2 stipulato in data 19/02/2024 prot\_2024\_62319;
- con Determinazione Dirigenziale DD/2024/06315 del 22/08/2024 si approvava la modifica contrattuale in diminuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e);

**Preso atto** che con determinazione DD/2025/00468 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 4 si rimodulava il quadro economico del c.o. 220181 come segue:

ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		105.720,02

A2	Contratto applicativo n. 2 con modifica contrattuale + IVA		290.013,93
A3	CRE Contratto applicativo n. 3 + IVA		46.466,01
A4	CRE Contratto applicativo n. 4 + IVA		226.856,68
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>669.056,64</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 1.449,13
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90%	4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90%	690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90%	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 2		€ 150,00
B6	Accordo bonario CA 2		€ 9.955,60
B9	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B11	Per incarichi professionali esterni		€ 33.734,81
B12	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale iDeA		7.110,24
B13	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,06%	195,35
B14	Indagini geologiche, indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		12.651,98
B15	Accantonamento prove sui materiali CA 2		462,60
B15.1	Affidamento a 4 EMME per prove sui materiali CA 2		2.037,40

B17	Mod. 14 Geothema CA 3		504,20
B18	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		170,46
B19	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		2.630,46
B20	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		542,90
B21	mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) CA1		1.617,27
B22	mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		5.124,24
B23	mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		5.981,49
B24	Imprevisti		16.044,38
B25	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		498,00
B26	canone demaniale ponte San Giovanni		410,40
B27	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		21.532,08
	<b>Sommano</b>		<b>130.943,35</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>800.000,00</b>

**Preso atto** che i lavori di cui al codice opera in oggetto:

- sono stati consegnati in data 26/08/2024 e si sono conclusi il 19/12/2024, così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Diletta Sani e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto;
- nel corso dell'esecuzione del contratto è stata liquidata l'importo di € 194.368,53 oltre IVA;
- l'importo netto dei lavori svolti è pari a € 227.437,59 e che avendo l'impresa ricevuto i suddetti acconti per € 194.368,53 il suo credito ammonta ad € 33.069,06 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.344,25 che sarà liquidato sul c.o. 220181

avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;

- le lavorazioni ricomprese nel saldo oggetto del presente provvedimento sono state svolte dall'impresa Masini Costruzioni srl (mandataria) così come da comunicazione del Direttore Lavori, mantenuta agli atti del presente ufficio.

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;
- che la fine dei lavori è avvenuta in data 19/12/2024;
- che i prezzi applicati nella contabilità dei lavori sono unicamente quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori svolti di € 227.437,59, così come determinato a seguito della modifica contrattuale in diminuzione, è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 237.716,34 per € 10.278,75 oltre iva per un totale di € 12.540,08 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento non sono state concesse proroghe;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- che i DURC delle imprese del RTI sono risultate regolari;

- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;
- che in data 16/04/2025 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 2 "Intervento di manutenzione al ponte di via Cosimo il Vecchio" - CIG 88620234BA - CIG derivato B026F0DA07;

**Viste:**

- la fattura 47 ricevuta tramite Sistema di Interscambio (SdI) il 07.05.2025 emessa dall'appaltatore Masini per l'importo di 33.069,06 oltre IVA al 22% per complessivi € 40.344,25 relativa alla rata di saldo;

- la polizza fideiussoria n. 1615.00.27.2799906239 emessa in data 23/04/2025 da Sace BT s.p.a. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

**Precisato** che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie del c.o. 220181 e cioè:

- impegno 2025/3507 di € 12.540,08 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2025/3509 di € 150,00 per polizza progettista non attivata;
- impegno 2025/3510 di € 9.955,60 per accordo bonario CA 2 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2025/3511 di € 462,60 per accantonamento per prove per materiali CA 2 non utilizzate;

**Dato atto** che ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è pari ad € 227.437,59

**Viste:**

- la nota, a firma del Direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, prot.n. 144734 del 4.5.2021 avente ad oggetto "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 - Indicazioni operative per i lavori pubblici;

- la nota della Direzione Gare Appalti e Partecipate prot. n. 95446 del 21.03.2022 con cui sono

state aggiornate le indicazioni operative del 04.05.2021;

- la Circolare prot n. 2023/298906, "Circolare incentivi" del 21/09/2023 e le indicazioni operative per la liquidazione dell'incentivo, del direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate;

- la nota prot. 2024/161598, di aggiornamento delle precedenti prot. nn 144734/2021 e 298906/2023, della direttrice della Direzione Gare, Appalti e Partecipate;

**Dato atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento degli appalti in oggetto hanno redatto, in conformità alle indicazioni della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, le relative schede incentivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

**Tenuto conto** delle Determinazioni Dirigenziali con le quali si approvavano i Certificati di Regolare Esecuzione dei seguenti tre contratti applicativi:

- DD/2024/08809 del 15/11/2024 di approvazione del contratto applicativo n.1
- DD/2024/10609 del 31/12/2024 di approvazione del contratto applicativo n.3
- DD/2025/00468 del 03/02/2025 di approvazione del contratto applicativo n. 4

**Ritenuto**, pertanto, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, di approvare le schede relative al C.O. 220181 suddivise per singoli 4 contratti applicativi;

**Dato atto** che:

- in conformità al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n.2019/G/00207 nelle sopra citate scheda le quote effettivamente da erogare sono state calcolate, in considerazione dell'importo posto a base di gara e della tipologia dei lavori in questione, in base alle percentuali come individuate dall'articolo 3 lett. a) e b) del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso determinate assumendo come base di calcolo l'80% dell'importo accantonato



come previsto dall'art.1 comma 4 del Regolamento;

- le suddette quote sono state distribuite in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto e secondo i criteri di cui alla nota del Direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, prot.n. 144734 del 4.5.2021 avente ad oggetto "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 - Indicazioni operative per i lavori pubblici, come successivamente aggiornate con la nota prot. 2024/161598;

**Dato atto** che ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, si provvederà a trasmettere le schede approvate con il presente provvedimento alla Direzione Gare, Appalti e Partecipate per il dovuto riscontro in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché, a successivamente, alla Direzione Risorse Umane per la liquidazione degli incentivi previsti;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

## **DETERMINA**

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti l'"Intervento di manutenzione al ponte di via Cosimo il Vecchio" - Contratto applicativo 2 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - CIG 88620234BA - CIG derivato B026F0DA07, allegati quale parte integrante al presente atto, affidati all'impresa RTI fra Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante);

2. di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. n. 1615.00.27.2799906239 emessa in data 23/04/2025 da Sace BT s.p.a ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di tre marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01171650050588, 01171650050577, 01171650050566 agli atti della Direzione;

4. di liquidare la fattura 47 ricevuta tramite Sistema di Interscambio (SdI) il 07.05.2025 emessa dall'appaltatore Masini per l'importo di € 33.069,06 oltre IVA al 22% per complessivi € 40.344,25 relativa alla rata di saldo, dando atto che:

- il DURC delle imprese Masini Costruzioni srl (mandataria) e Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C. (mandante) risultano essere regolare;
- la verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro ha dato esito positivo;
- il conto corrente dedicati indicati in fattura sono conformi alle disposizioni della l. 136/2010 e alle registrazioni sul programma J-Ente;
- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la direzione ragioneria all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

<b>CONTRATTO APPLICATIVO 2</b>		
A	Importo lavori da conto finale	227.437,59
A1	<b>Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza</b>	<b>227.437,59</b>
B	<b>somme a disposizione</b>	
B1	Per Iva 22% su A	50.036,27
B2	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	4.134,58
<b>B</b>	<b>Totale intervento</b>	<b>54.170,85</b>

	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>281.608,44</b>
--	-----------------------------------	-------------------

7. di dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 2 per il codice opera 220181 per un totale di € 23.108,28:

- impegno 2025/3507 di € 12.540,08 derivanti da economie su lavori;
- impegno 2025/3509 di € 150,00 per polizza progettista non attivata;
- impegno 2025/3510 di € 9.955,60 per accordo bonario CA 2 in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;
- impegno 2025/3511 di € 462,60 per accantonamento per prove per materiali CA 2 non utilizzate;

8. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

<b>ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA" - PROGETTO CC.OO. 220181</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	CRE Contratto applicativo n. 1 + IVA		105.720,01
A2	CRE Contratto applicativo n. 2 + IVA		277.473,86
A3	CRE Contratto applicativo n. 3 + IVA		46.466,01
A4	CRE Contratto applicativo n. 4 + IVA		226.856,68
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>656.516,54</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 1	1,90%	€ 1.449,13

B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 2	1,90%	4.134,58
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 3	1,90%	690,29
B4	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 80% del 1,9% Appl. 4	1,90%	€ 3.165,51
B5	Polizza progettista interno CA 4		€ 150,00
B6	Incarico per valutazione ex-ante DNSH Associazione Professionale ilDeA		7.110,24
B7	Affidamento a 4 EMME per prove sui materiali CA 2		2.037,40
B8	Mod. 14 Geothema CA 3		504,20
B9	integrazione Mod. 14 Geothema CA 3		170,46
B10	Prove di laboratorio modulo d'ordine n. 20 SOCOTEC Viadotto Marco Polo		2.627,86
B11	Servizio di Progettazione e Supervisione delle campagne di indagine geognostica mod. 5 Ghea		542,90
B12	mod.ordine 1 Casamaggi&Franciolini CSE CA1		1.617,27
B13	mod.ordine 2 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 4		5.124,24
B14	mod.ordine 3 Casamaggi&Franciolini CSP e CSE CA 2		5.981,49
B15	Canone demaniale ponte Raffaella Dominicis		498,00
B16	canone demaniale ponte San Giovanni		410,40
B17	Economie		23.108,28
B18	Somme confluite in avanzo		84.161,21
	<b>Sommano</b>		<b>143.483,46</b>

	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>800.000,00</b>
--	---------------------------------------	--	-------------------

9. Di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

10. Di approvare, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche, la scheda incentivo per funzioni tecniche relative ai contratti applicati n.1, 2, 3, 4 dell'intervento in oggetto c.o. 220181, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. Di trasmettere le schede approvate con il presente provvedimento alla Direzione Gare, Appalti e Partecipate per il dovuto riscontro in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari e alla Direzione Risorse Umane, dando mandato a quest'ultima di provvedere ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 2019/G/00207, alla liquidazione dei compensi nel rispetto dei limiti economici fissati dalla legge, dall'art. 15 dello stesso Regolamento e dalla vigente contrattazione collettiva, previo riscontro da parte del responsabile della programmazione dei LL.PP. in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari.

12. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'Ing. Fabrizio Lunardi.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

ATTESTAZIONE CONGRUITA'.pdf - 5b2a97571aa408b887bf61463c4c36b96a18ee86b1cb41f35aa512a56be3b7f2
CRE_220181_C.A.2_signed_signed.pdf - b9b37de1874629fc1b0aa3164665beff82af659d7af3acbf3185514ce74b1488
IMPOSTA DI BOLLO - CRE APPL.N.2.pdf.p7m - 71bb89d0c4219907998191d7d21118f90be742dd6ba5f194c50bbe287c609ce0
Marinelli-INAIL_47767855.pdf - 8e127a917fe32510d22c7e7fdd2eb3bebf2dfcba07542f079e561d5b71f0248c
Masini-INAIL_48133186.pdf - ac3cf7dafb8e766c09def217f961987a51ebb4e31afd019bf0fd1fde7aab9c1d
Relaz_STATO FINALE_220181_C.A.2_signed_signed.pdf - 9596a555fcbf9765ba173813ba58a1d793bfe4b208c5d852616d3a28784a77f7
Scheda_220181_CA1_signed.pdf - 5bc54587e7e4bd2f572e7173c220401342aa64882d40cddb59cbbf105215406d
Scheda_220181_CA2_signed.pdf - 530575d7a9c505dd3d88ee295c9bfe4a394d93a912673e9df813d4d71513b057
Scheda_220181_CA3_signed.pdf - 1cd16c9efe32b1e2d6f92c254da985212e7e3bba3ef92920571773f355d4ee48
Scheda_220181_CA4_signed.pdf - 2d08219d5acb01a19307048a970167ca886bdbe2fab5ece14c4b32291d644d4e
Verifica Equitalia.pdf - a567be2daff2c5d4ba50f4a8272b20ca8b3ea797980b0a282d052bd9a8c07e6b

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57738	6	2025/3507		€ 40.344,25	78512 - RTP Masini costruzioni srl/Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.
2)	U	2025	57738	6	2025/3509		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	57738	6	2025/3510		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	57738	6	2025/3511		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

## Elenco Liquidazioni

Capitolo	57738	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA E GUARD RAIL DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI STATALI - ex L. 145/2018 PNRR M2-C4 INV.2.2 - CUP H17H18002410004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 40.344,25
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/3507	Atto A/PDD/2024/866 efficace dal 12/02/2024	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E GUARD-RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - ANNO 2021 - cod. opera 220181 - CUP H17H18002410004 - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Decreto di assegnazione dei contributi dell'8 novembre 2021 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione Contratto Applicativo n.2 intervento di manutenzione al ponte di via Cosimo il Vecchio - CIG 88620234BA - CIG derivato B026F0DA07	LIQUIDATO SU IMPEGNO 40.344,25
		CUP su Impegno: H17H18002410004	CIG su Impegno: B026F0DA07	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/13588	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/47	06/05/2025	06/06/2025	40.344,25

Codice CUP: H17H18002410004 Codice

CIG: B026F0DA07;

CCB - IT54V0103071940000003476867 - in RTP

Marinelli Italiano Sas di Filiberto Marzi & C.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.