



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07558

Del: 22/10/2025

Esecutivo Da: 22/10/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Accordo Quadro AQ0667/2022-LT0719/2022 Cimiteri - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali (Codice opera 200123 - CUP H16D19000350004 - CPV 45215400-1 - CIG 9872651157 - Ammissibilità CRE relativo al CA1 (CIG derivato Z4D3C5B27F), CA2 (CIG derivato A02E098C0C) e CA3 (CIG derivato A05563C49A) e Liquidazione rata di saldo - Appaltatore Mannucci Geom. Vinicio s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 18/2025 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta n. 298/2022 del 21 giugno 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0667/2022-LT0719/2022, predisposto dai tecnici della E.Q. (ex P.O.) Cimiteri monumentali e minori, mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell'ente - Servizio Gestione e Manutenzione - della Direzione Servizi Tecnici, denominato "Interventi di manutenzione

straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali” (Codice Opera 200123 C.U.P. H16D19000350004), ammontante a complessivi € 350.000,00 e finanziato a mutuo;

- la determinazione dirigenziale n. 10003/2022 del 19 dicembre 2022, recante “*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration" - 1a erogazione per euro 15.186.724,70= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI50" - Assunzione di impegni e accertamenti*

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 0953/2023 del 13 febbraio 2023, con la quale sono stati approvati alcuni elaborati progettuali e, ai sensi alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, è stato disposto di procedere all’avvio della procedura di gara dell’Accordo Quadro denominato in argomento;

- la determinazione dirigenziale n. 4857/2023 del 08 giugno 2023 con la quale è stato acquisito nuovo CIG 9872651157, in quanto il CIG 96500343FA era stato creato e non perfezionato decorsi 90 giorni dalla data di creazione;

- la determinazione dirigenziale n. 7415/2023 del 18 settembre 2023 con la quale si approva il verbale di gara, si aggiudica l’Accordo Quadro AQ0667/2022 all’operatore economico Mannucci Geom. Vinicio s.r.l. con contestuale approvazione della bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato Z4D3C5B27F) dell’importo di € 38.520,32 oltre IVA, assumendo i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 10604/2023 del 15 dicembre 2023 con la quale si approva la bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato: A02E098C0C) dell’importo di € 71.479,68 oltre IVA, assumendo i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 2486/2024 del 02 aprile 2024 di concordamento e approvazione nuove analisi prezzi TOS22 E TOS 24;

- la determinazione dirigenziale n. 3097/2024 del 19 aprile 2024 con la quale si approva la bozza di contratto attuativo 3 (CIG derivato: A05563C49A) dell’importo di € 172.421,88 oltre IVA, assumendo i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 7394/2024 del 02 ottobre 2024 di concordamento e approvazione nuovi prezzi;

- la determinazione dirigenziale n. 6322/2024 del 03 settembre 2025 di concordamento e approvazione di n. 3 nuovi prezzi;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 3601/2023 del 04 maggio 2023 con la quale è stato affidato all’operatore economico Sabrina Coltrinari l’incarico di supporto al RUP di cui al CIG Z723AADB8A ed assunti i relativi impegni di spesa per € 9.568,00 lordi;

- la determinazione dirigenziale n. 6732/2023 del 21 agosto 2023 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale dell’incarico di cui alla DD/2023/3601 ed assunti i relativi impegni di spesa per € 3.727,36 lordi;

Considerato che:

- l’ultimo Quadro Economico dell’opera, approvato con la DD/2024/3097, è il seguente:

Intervento denominato “Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali” (rif. progetto n. AQ0667/2022

– LT0719/2022) – C.O. 200123 – CUP H16D19000350004

DESCRIZIONE	Totale
Importo lavori CA n. 1	€ 35.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 3.520,32
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 1	€ 38.520,32
I.V.A. al 10% CA n. 1	€ 3.852,03
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 1	€ 649,72
Accordo bonario (lordo fittizio) CA n. 1	€ 1.410,58
Importo complessivo CA n. 1	€ 44.432,65
Importo lavori CA n. 2	€ 65.000,00
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 6.479,68
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2	€ 71.479,68
I.V.A. al 10% CA n. 2	€ 7.147,97
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 2	€ 1.205,74
Accordo bonario (lordo fittizio) CA n. 2	€ 2.617,73
Importo complessivo CA n. 2	€ 82.451,12
Importo lavori CA n. 3	€ 156.747,16
Oneri della sicurezza CA n. 3	€ 15.674,72
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 3	€ 172.421,88
I.V.A. al 10% CA n. 3	€ 17.242,19

Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 3	€ 2.620,81
Accordo bonario (lordo fittizio) CA n. 3	€ 6.314,26
Importo complessivo CA n. 3	€ 198.599,14
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 6.867,09
Incarichi professionali esterni	€ 4.204,64
Servizio di collaboratore del R.U.P. per attività di redazione pratica per nullaosta Soprintendenza e direzione artistica affidato all'Arch. Sabrina Coltrinari (DD/2023/03601)	€ 9.568,00
Variante al servizio di collaboratore del R.U.P. all'Arch. Sabrina Coltrinari (DD/2023/06732)	€ 3.727,36
Polizza progettisti	€ 150,00
Importo complessivo del Quadro economico	€ 350.000,00

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/09/2025, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Macinati, a firma del RUP Ing. Lorenzo Mattioli, nel quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo, ammonta a € **272.230,61** di cui:

- € 33.826,28 relativamente al CA1;
- € 67.092,58 relativamente al CA2;
- € 171.311,75 relativamente al CA3;

- che sono stati corrisposti acconti all'O.E. aggiudicatario per € 243.646,40 oltre IVA, di cui:

- € 30.274,53 relativamente al CA1;
- € 60.047,86 relativamente al CA2;
- € 153.324,02 relativamente al CA3;

- che l'O.E. vanta un credito nei confronti dell'Amministrazione Comunale pari a € 28.584,21 oltre IVA così suddiviso:

1. € 3.551,76 relativamente al CA1;
2. € 7.044,72 relativamente al CA2;

3. € 17.987,73 relativamente al CA3;

- che l'aggiudicatario ha emesso le fatture n. 72-0/2025, 73-0/2025, 74-0/2025 del 29/09/2025 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, così come previsto dalla vigente normativa;
- il D.lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
 1. Cimitero delle Porte Sante, via delle Porte Sante, Firenze - Foglio 122, Particelle D per € 48.655,63;
 2. Cimitero di Trespiano, via Bolognese, 499 Firenze - Foglio 05 Particella A per € 223.574,98;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

Dato atto:

- che, la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico;
- dell'avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto:

- del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Macinati;
- che il RUP Ing. Lorenzo Mattioli ne ha confermato la completezza sottoscrivendo il documento, che costituisce parte integrante del presente atto;

Visto altresì:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, in materia di incentivo funzioni tecniche, ribadisce che

le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che *“Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”*;

Rilevato che la suddetta quota IRAP, determinata in ragione dell'8,5% dell'importo per incentivo funzioni tecniche di ciascun CA ammonta a:

- € 55,23 relativamente al CA1;

- € 102,49 relativamente al CA2;

- € 222,77 relativamente al CA3;

Ritenuto opportuno rimodulare il quadro economico dell'investimento prevedendo un accantonamento di somme a disposizione per finanziare la quota IRAP a carico dell'Ente comunale, utilizzando le somme a disposizione non utilizzate;

Considerato quanto descritto, il Quadro Economico definitivo dell'intervento risulta il seguente:

Intervento denominato “Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali” (rif. progetto n. AQ0667/2022 – LT0719/2022) – C.O. 200123 – CUP H16D19000350004	
DESCRIZIONE	Totale
Importo lavori a consuntivo CA n. 1 (compresi oneri sicurezza € 1.324,60)	€ 33.826,28
I.V.A. al 10% CA n. 1	€ 3.382,63
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 1	€ 649,72

IRAP 8,5% CA n. 1	€ 55,23
Importo complessivo CA n. 1	€ 37.913,86
Importo lavori a consuntivo CA n. 2 (compresi oneri sicurezza € 4.355,33)	€ 67.092,58
I.V.A. al 10% CA n. 2	€ 6.709,26
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 2	€ 1.205,74
IRAP 8,5% CA n. 2	€ 102,49
Importo complessivo CA n. 2	€ 75.110,07
Importo lavori a consuntivo CA n. 3 (compresi oneri sicurezza € 6.242,90)	€ 171.311,75
I.V.A. al 10% CA n. 3	€ 17.131,17
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 3	€ 2.620,81
IRAP 8,5% CA n. 3	€ 222,77
Importo complessivo CA n. 3	€ 191.286,50
Servizio di collaboratore del R.U.P. per attività di redazione pratica per nullaosta Soprintendenza e direzione artistica affidato all'Arch. Sabrina Coltrinari (DD/2023/03601)	€ 9.568,00
Variante al servizio di collaboratore del R.U.P. all'Arch. Sabrina Coltrinari (DD/2023/06732)	€ 3.727,36
Economie dell'appalto AQ0667/2022	€ 32.394,21
Importo complessivo del Quadro economico	€ 350.000,00

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- l'art. 16, 21 e 284 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 183 D.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Macinati e confermato, nella sua completezza, dal RUP Ing. Lorenzo Mattioli;
2. di stabilire che il Quadro Economico Definitivo è l'ultimo riportato in narrativa;
3. di liquidare in favore dell'aggiudicataria Mannucci Geom. Vinicio s.r.l. (cod. ben. 23132) l'importo di € 31.442,63 come dettagliato nell'allegato contabile al presente provvedimento;
4. di assumere impegni di spesa in favore del beneficiario REGIONE TOSCANA (cod. ben. 2742) quale accantonamento per IRAP su incentivo funzioni tecniche, attingendo alle somme disponibili sull'impegno 2025/5509, così ripartiti:
 - € 55,23 relativamente al CA1;
 - € 102,49 relativamente al CA2;

- € 222,77 relativamente al CA3;

5. di stabile che l'importo di € 32.394,21, di cui € 150,00 all'impegno 2025/5508, € 6.486,60 all'impegno 2025/5509 (come risulta a seguito di quanto disposto al punto 4), € 4.204,64 all'impegno 2025/5510, € 1.410,58 all'impegno 2025/5738, € 2.617,73 all'impegno 2025/5870, € 6.314,26 all'impegno 2025/6172, € 5.163,44 quale economia sui lavori del CA1 all'impegno 2025/5737, € 4.825,81 quale economia sui lavori del CA2 all'impegno 2025/5869, € 1.221,15 quale economia sui lavori del CA3 all'impegno 2025/5507 costituisce economia di spesa;

6. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Lorenzo Mattioli;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento, per gli importi sopra richiamati, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **Mannucci Geom. Vinicio S.r.l.**
- Indirizzo: **Via G. Silvani 109 – 50125 Firenze (FI)**
- codice beneficiario: **23132**
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**
- IBAN: **IT20J0306902918000000109800**

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ667_22_CF_CRE_signed_signed_signed.pdf - fc7a36c34ccfd0f6bea0d186b911580ffec73914c04ef8cec416a06cf90db85a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57813	2	2025/5507		€ 91.266,27	23132 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.
2)	U	2025	57813	2	2025/5508		€ 0,00	-

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
3)	U	2025	57813	2	2025/5509		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	57813	2	2025/5509	1	€ 55,23	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2025	57813	2	2025/5509	2	€ 102,49	2742 - REGIONE TOSCANA
6)	U	2025	57813	2	2025/5509	3	€ 222,77	2742 - REGIONE TOSCANA
7)	U	2025	57813	2	2025/5510		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	57813	2	2025/5737		€ 37.208,91	23132 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.
9)	U	2025	57813	2	2025/5738		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2025	57813	2	2025/5869		€ 25.873,62	23132 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.
11)	U	2025	57813	2	2025/5870		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2025	57813	2	2025/6172		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57813	Codice	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 31.442,63
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2025/5507	Atto A/PDD/2025/7558	CIMITERI - INTERV.DI MAN.STRAORD, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEG.NORMATIVO - DEL. 298/2022 - Progetto LT0719/2022 - CO 200123 - CUP H16D19000350004 - CPV 45215400-4 - Approvazione C.A. 3/2024 - Affidamento dei relativi lavori alla ditta Mannucci Geom. Vinicio srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 19.786,50
CUP su Impegno: H16D19000350004			CIG su Impegno: A05563C49A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/25063	23132 MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.	FA/74-0	29/09/2025	29/10/2025	19.786,50

Codice CUP: H16D19000350004 **Codice**

CIG:A05563C49A;

CCB - IT20J0306902918000000109800

Capitolo	57813	Codice	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 31.442,63
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2025/5737	Atto A/PDD/2025/7558	Intervento denominato “Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali” (rif. progetto n. AQ0667/2022 – LT0719/2022) - Codice Opera 200123 - C.U.P. H16D19000350004 – CUI L01307110484202000012 – CIG 9872651157 (CIG derivato CA n. 1 Z4D3C5B27F) - Affidamento in favore della ditta Mannucci Geom. Vinicio srl.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.906,94
CUP su Impegno: H16D19000350004			CIG su Impegno: Z4D3C5B27F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/25063	23132 MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.	FA/72-0	29/09/2025	29/10/2025	3.906,94

Codice CUP: H16D19000350004 **Codice**

CIG:Z4D3C5B27F;

CCB - IT20J0306902918000000109800

Capitolo	57813	Codice	2.10.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI COMUN. E ALTRE OPERE CIMITERIALI DA FIN.CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 31.442,63
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2025/5869	Atto A/PDD/2025/7558	CIMITERI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	LIQUIDATO SU IMPEGNO
---------	-----------	----------------------	---------------------------------------	----------------------

			STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COPERTURE E PARTI STRUTTURALI - Progetto LT0719/2022 - CO 200123 - CUP H16D19000350004 - CPV 45215400-4 - ditta Mannucci Geom. Vinicio srl - Approvazione CA 2/2023, affidamento dei relativi lavori e impegno di spesa (CIG AQ0667/2022 9872651157 - CIG AQ0667/2022 CA2/2023 A02E098C0C). lavori	7.749,19
CUP su Impegno: H16D19000350004			CIG su Impegno: A02E098C0C	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/25063	MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.	FA/73-0	29/09/2025	29/10/2025	7.749,19

Codice CUP: H16D19000350004 Codice
 CIG:A02E098C0C;
 CCB - IT20J0306902918000000109800

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 22/10/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 22/10/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 22/10/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 13 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 23/10/2025