

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/01909**

Del: **17/03/2026**

Esecutivo Da: **18/03/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FIRENZE - Approvazione del certificato di regolare esecuzione di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni via Coluccio Salutati, viale Donato Giannotti e viale Europa" C.O. n. 230284 - CUP H17H23002200004 - CIG 8846536872

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 00001 del 14.1.2026, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Visto il contratto di appalto Rep. 64926 stipulato in data 11/09/2018 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGINEERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario dell'appalto in questione;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta comunale DG/2021/326 l'Amministrazione Comunale approvava l'esercizio dell'opzione contrattuale che prevede la possibilità di ripetere l'appalto di Global service della rete stradale del Comune di Firenze ex art. 63, comma 5 d.lgs. 50/2016, per un ulteriore triennio dalla scadenza del termine contrattuale di 3 anni dalla sottoscrizione del verbale di consegna (dal 12/09/2021 al 12/09/2024) secondo il progetto di cui al primo triennio e sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/05113, sulla base della deliberazione di Giunta comunale sopra citata, si disponeva la ripetizione dell'appalto del Global Service per un ulteriore triennio - CIG 8846536872;

Visto il contratto di appalto Rep. 65266 stipulato in data 08/09/2021 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGINEERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante), affidatario dell'appalto in questione a seguito della ripetizione sopra citata;

Vista la determinazione del direttore ing. Vincenzo Tartaglia n. DD/2023/01374 del 01/03/2023, di nomina dell'Ing. Alessandro Mercaldo, Dirigente del Servizio Viabilità, quale Responsabile Unico del Procedimento del Global Service della rete stradale del Comune di Firenze, con decorrenza dal giorno 01/03/2023;

Dato atto che nel Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025 del Comune di Firenze è inseriti per l'annualità 2023 il codice opera 230284 "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (global service)" - CUP H17H23002200004, per l'importo di € 3.000.000,00;

Vista la DD/2024/02605 del 08/04/2024 in cui si approvava il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria pavimentazioni via Coluccio Salutati, viale Donato Giannotti e viale Europa" e l'ultima proposta di determina DD/2026/00947 che ha ridefinito il quadro economico del c.o. 230284 è:

c.o. 230284		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Via Perfetti Ricasoli lav + IVA (€ 416.268,16) + incentivo (€ 6.308,87) + accordo bonario (€ 16.493,18)	439.070,21 €
A2	via Pratese/Baracca+ IVA € 501.316,82 + incentivo € 7.703,02 + accordo bonario € 19.421,90	528.441,74 €
A3	DA CRE V.le Aleardi-V.le Magnolie lav + iva € 140,893,55 + incentivo € 2.264,52	143.158,07 €
A4	Viale poggi + iva (€ 219.989,00 + incentivo (€ 3.480,97)	223.469,97 €
A5	Viale Salutati, Giannotti, Europa + IVA (€ 524.781,94) + incentivo (€ 8.280,30) + acc. Bonario (€ 20.877,41)	553.939,65 €
A6	Via San Gallo + IVA (€ 694.966,10) + incentivo (€ 10.893,95) + acc. Bonario (€ 27.467,30)	733.357,36 €
A7	Muro Via Chiassone + IVA (€ 151.480,24) + incentivo (€ 2.355,47) + acc. Bonario (€ 5938,92)	159.774,63 €

A8	DA CRE Parcheggio Maccari (33476,57) + incentivo (679,76)	41.521,18 €
A	Importo totale dei lavori	2.822.732,82 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	0,00 €
B1.2	Irap 8,5% su interventi di manut. Straord. 1° triennio (comprese modifiche entro il massimo contrattuale)	9.780,63 €
B2	3% per accordo bonario	0,00 €
B3	mod.ordine 17 Loggia (CSP-CSE)	4.235,36 €
B4	mod.ordine 19 Loggia (CSP-CSE)	6.572,20 €
B5	mod.ordine 22 Loggia (CSP-CSE)	1.869,56 €
B6	Geothema mod. 19	751,15 €
B7	prove di accettazione su tiranti Socotec	2.013,79 €
B8	A disposizione per ulteriori lavori	148.574,88 €
B9	per compensazioni prezzi relative al c.a. 1, c.o. 210083	1.791,44 €
B10	economie da CRE V.LE Poggi (accordo bonario+polizza del progettista) e V.le Aleardi/Magnolie (accordo bonario)	1.678,18 €
B	Totale somme a disposizione	177.267,19 €
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	3.000.000,00 €

Dato atto che il Certificato di regolare esecuzione allegato e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono terminati in data 20.06.2024 come da comunicazione dell'impresa e relativo certificato di ultimazione all'interno dei tempi contrattuali;

- i lavori eseguiti ammontano ad € 425.124,69, al netto del ribasso e dell'iva, e che essendo stato pagato n. 1 Certificato di Pagamento per l'importo totale di € 386.659,30 il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 38.465,39 oltre iva;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure e del registro di contabilità;

- le lavorazioni eseguite per un importo di € 425.124,69 rientrano nella somma autorizzata con DD/2024/02605 del 08/04/2024 pari ad € 430.149,13, con una differenza di € 5.024,44 oltre I.V.A.

22%, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- il RTI ha assicurato regolarmente i propri operai;
- il RTI ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- il RTI non ha subappaltato;
- i Durc risultano regolari;
- che in data 20/06/2024 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 425.124,69 oltre iva così suddiviso nelle varie vie:

§ Via Coluccio Salutati € 105.015,66

§ Viale Giannotti € 174.154,32

§ Viale Europa € 145.954,71

- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni via Coluccio Salutati, viale Donato Giannotti e viale Europa" - c.o. n. 230284 - CUP H17H23002200004;

Vista la comunicazione, trasmessa dal Direttore Lavori e conservata agli atti dell'ufficio, di ripartizione delle spettanze relative al saldo e dalla quale emerge che le lavorazioni relative al saldo sono state svolte interamente da AVR;

Dato atto che l'impresa AVR ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 2250296 del 04/02/2026 di Revo Insurance S.p.A. ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo;

Vista la fattura dell'impresa AVR spa emessa per il saldo finale per l'importo complessivo di € 38.465,39 oltre iva;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 230284:

- impegno 2026/2212 di € 6,129,81 per economie lavori

- impegno 2025/4314 di € 20.877,41 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 50/2016 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di Global service della rete stradale del Comune di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni via Coluccio Salutati, viale Donato Giannotti e viale Europa" C.O. n. 230284 - CUP H17H23002200004 - CIG 8846536872, allegata quale parte integrante al presente atto, affidati al RTI AVR SPA (mandataria) - SODI STRADE SRL (mandante) - SMART ENGEENERING S.r.l. (mandante) - HYDEA SPA (mandante);
2. di dare atto che l'impresa AVR s.p.a ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 .6 del D.Lgs. 50/2016, n. 2250296 del 04/02/2026 di Revo Insurance S.p.A ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

3. di liquidare la fattura 1400000153 del 20/02/2026 di AVR spa di € 38.465,39 (rata di saldo) oltre iva,

4. dando atto che:

- i Durc del RTI risultano in corso di validità e allegati al presente atto;

- la circolare n. 29 del 08/10/2009 del MEF prevede che la verifica prevista dall'articolo 48-bis del dpr 602/1973, vada effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa dell'RTI sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna impresa nell'ambito del SAL in pagamento e che le prestazioni in liquidazione sono state eseguite esclusivamente dall'impresa AVR Spa in coerenza con quanto stabilito nell'atto costitutivo del RTI, agli atti dell'ufficio;

- la regolarità della verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 c.d. "ex Equitalia" per i pagamenti superiori a 5.000€, e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

- gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato è la seguente:

- AVR SpA IT94P0200805264000500020358

- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. dichiarare le seguenti economie di spesa per il codice opera 230284:

- impegno 2026/2212 di € 6.129,81 per economie lavori

- impegno 2025/4314 di € 20.877,41 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa;

7. di dare atto che il quadro economico aggiornato i 230284 dell'intervento in oggetto è il seguente:

c.o. 230284		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Via Perfetti Ricasoli lav + IVA (€ 416.268,16) + incentivo (€ 6.308,87) + accordo bonario (€ 16.493,18)	439.070,21 €
A2	via Pratese/Baracca+ IVA € 501.316,82 + incentivo € 7.703,02 + accordo bonario € 19.421,90	528.441,74 €
A3	DA CRE V.le Aleardi-V.le Magnolie lav + iva € 140,893,55 + incentivo € 2.264,52	143.158,07 €
A4	Viale poggi + iva (€ 219.989,00 + incentivo (€ 3.480,97)	223.469,97 €
A5	Da CRE Viale Salutati, Giannotti, Europa + IVA (€ 518.652,12) + incentivo (€	526.932,42 €

	8.280,30)	
A6	Via San Gallo + IVA (€ 694.966,10) + incentivo (€ 10.893,95) + acc. Bonario (€ 27.467,30)	733.357,36 €
A7	Muro Via Chiassone + IVA (€ 151480,24) + incentivo (€ 2355,47) + acc. Bonario (€ 5938,92)	159.774,63 €
A8	DA CRE Parcheggio Maccari (33476,57) + incentivo (679,76)	41.521,18 €
A	Importo totale dei lavori	2.795.725,58 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	0,00 €
B1.2	Irap 8,5% su interventi di manut. Straord. 1° triennio (comprese modifiche entro il massimo contrattuale)	9.780,63 €
B3	mod.ordine 17 Loggia (CSP-CSE)	4.235,36 €
B4	mod.ordine 19 Loggia (CSP-CSE)	6.572,20 €
B5	mod.ordine 22 Loggia (CSP-CSE)	1.869,56 €
B6	Geothema mod. 19	751,15 €
B7	prove di accettazione su tiranti Socotec	2.013,79 €
B8	A disposizione per ulteriori lavori	148.574,88 €
B9	per compensazioni prezzi relative al c.a. 1, c.o. 210083	1.791,44 €
B10	economie da CRE V.LE Poggi (accordo bonario+polizza del progettista) e V.le Aleardi/Magnolie (accordo bonario)	1.678,18 €
B11	Economie da CRE viale Salutati, via Giannotti, viale Europa	27.007,22 €
B	sommario	204.274,42 €
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	3.000.000,00 €

8. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016 per l'intervento in oggetto;

9. di rimandare a successivo atto la chiusura del codice opera in oggetto;

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

Attestazione congruità_CNCEC5015945137.pdf - 967c50c440e868c4b8ea3c0fc7d6f55f564210d7e9e48fba5fe8ff5907c95b7d
CRE_signed.pdf.p7m.p7m - 9661c9466ad428ddee18ce981e855f094e586a40544b99fedb4be975c959cbae
Cert. Ult. AVR (TdF_Salutati)_signed.pdf.p7m.p7m - cf517a53ee3441ca0fa2ab367e80a0b72b4e7a33eac6bd36406d25e681621cd5
DURC_AVR_scad_03_06_26.pdf - cf5f4ea30682f17f307c1e2feb7d79e5c8a399623b471dbaa4907a7d2178a
Hydea_scad. 19.06.26.pdf - 75cad9b5e1a49b923cdb8cb37d3737c659fe1e2d4d2f5b95fb43f454df80e256
SMART_INAIL_51730997.pdf - 13a8e36ad975cdf5676afd04c36fad76420994262b56e8e471ac12d0da232a68
SODI_scad. 05.06.26.pdf - cff129844c5777f49bfc439cf3840025de4108153994e3866cffb873c8b1cea5
Verifica Equitalia.pdf - 8c7b697c7b80ddbc0d7b9c05a033f9ad7f27b3419aa9876a68af6849a4141bc8
dichiaraz_sostitutiva_Cert.Ult.pdf - b2e6bb5c29fcaa8295012a342d45f9ccaa1a47bb0004020e12b0b86bdfce795c
dichiaraz_sostitutiva_cre.pdf - f3b510584adf4c3abed4aa347928166450e288f8c98250d5ef859536e4c9e031

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60814	2	2025/4314		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	60814	2	2026/2212		46.927,78	59257 - RTI AVR spa € (capogruppo) - SODI STRADE srl - SMART ENGINEERING srl - HYDEA SPA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 46.927,78
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2026/2212	Atto A/PDD/2024/2605 efficace dal 08/04/2024	Global Service della rete viaria cittadina - Approvazione progetto e affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni via Coluccio Salutati, viale Donato Giannotti e viale Europa" c.o.230284 CIG: 8846536872 - CUP: H17H23002200004	LIQUIDATO SU IMPEGNO 46.927,78
		CUP su Impegno: H17H23002200004	CIG su Impegno: 8846536872	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5657	59261 AVR S.P.A.	FA/1400000153	20/02/2026	22/03/2026	46.927,78

Codice CUP: H17H23002200004 **Codice CIG:**8846536872;
CCB - IT94P0200805264000500020358 -
Capogruppo IN RTI con SODI STRADE , SMART
ENGINNERING E HYDEA (mandanti); Intestatario:
AVR spa (00787010586)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.