



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01910

Del: 17/03/2026

Esecutivo Da: 18/03/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Accordo quadro AQ0933/2024 denominato "Adeguamento impianti elettrici e speciali: automatismi immobili comunali 2024" (codice opera 240021 - CUP H18C24000110004 - CIG Padre B3FCA9C39D) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al contatto attuativo 1 (CIG derivato B449D312CD) ed al contratto attuativo 2 (CIG derivato B5408EA654) e liquidazione rata di saldo spettanze a favore di ASC s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'investimento in oggetto volto alla realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti elettrici e speciali (automatismi) presso gli immobili comunali è l'Ing. Emilio Carletti;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse ad Accordo quadro AQ0933/2024, denominato "Adeguamento impianti elettrici e speciali: automatismi immobili comunali 2024", ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 236/2024 del 21 maggio 2024, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica ad accordo quadro AQ0933/2024 denominato "Adeguamento impianti elettrici e speciali: automatismi immobili comunali 2024" (CUP H18C24000110004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – EQ Impianti elettrici speciali ed altri sistemi telematici degli edifici e videosorveglianza, ammontante a complessivi € 50.000,00 e finanziati a mutuo da assumere, come da codice opera 240021;

- la determinazione dirigenziale n. 9203/2024 del 26 novembre 2024, con la quale l'Accordo quadro AQ0933/2024 in questione è stato aggiudicato, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, a ASC S.r.l. (P.IVA 04392400489), per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto accordo quadro, di € 40.331,71 (di cui € 7.880,00 per costi della manodopera ed € 931,71 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B3FCA9C39D. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato B449D312CD) dell'importo netto di € 25.000,00 (di cui € 4.108,33 per costi della manodopera ed € 350,00 per costi della sicurezza) oltre IVA, affidando le relative lavorazioni alla ditta aggiudicataria dell'AQ0933/2024;

- la determinazione dirigenziale n. 10605/2024 del 30 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B5408EA654) dell'importo netto di € 15.331,71 (di cui € 3.771,67 per costi della manodopera ed € 581,71 per costi della sicurezza) oltre IVA, affidando le relative lavorazioni alla ditta ASC S.r.l.;

- in data 3 gennaio 2025, nelle more del perfezionamento del contratto normativo di accordo quadro, è stato stipulato il primo contratto attuativo (CIG B449D312CD), fissandone la data di scadenza nel giorno primo aprile 2025;

- in data 17 gennaio 2025 è stato stipulato il contratto normativo di accordo quadro (CIG B3FCA9C39D) con l'aggiudicataria dell'AQ0933/2024 (protocollo n. 22299 di ari data);

- in data primo aprile 2025, con verbale conservato agli atti dell'ufficio, si è dato atto della conclusione (in pari data) dei lavori di cui al primo contratto attuativo;

- in data 27 novembre 2025 è stato stipulato il secondo contratto attuativo (CIG B5408EA654), fissandone la data di scadenza nel giorno 24 gennaio 2026;

- in data 23 gennaio 2026, con verbale conservato agli atti dell'ufficio, si è dato atto della conclusione (in pari data) dei lavori di cui al secondo contratto attuativo;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo 1 e 2 dell'AQ0933/2024 del 6 febbraio 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 39.745,53 oltre IVA di cui:

- € 24.996,07 oltre IVA per il contratto attuativo 1;
- € 14.749,46 oltre IVA per il contratto attuativo 2;

- si evidenzia pertanto un'economia di spesa pari ad € 586,18 oltre IVA al 22%, di cui:

- € 3,93 oltre IVA per il contratto attuativo 1;
- € 582,25 oltre IVA per il contratto attuativo 2;

- l'importo dei costi della sicurezza a consuntivo ammontano complessivamente a € 931,71 oltre IVA, di cui:

- € 350,00 oltre IVA per il contratto attuativo 1;
- € 581,71 oltre IVA per il contratto attuativo 2;

corrispondenti a quanto contrattualmente previsto;

- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 22.372,88 oltre IVA per le sole lavorazioni a gravare sul contratto attuativo 1 (FA/IT 000988 del 14 aprile 2025 liquidata con DL/2025/04181 del 29 aprile 2025);

- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 17.372,65 oltre IVA di cui:

- € 2.623,19 oltre IVA per il contratto attuativo 1;
- € 14.749,46 oltre IVA per il contratto attuativo 2;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che l'appaltatore ha emesso la fattura n. IT 000514 del 28 febbraio 2026 per il contratto attuativo 1 e n. IT 000515 sempre del 28 febbraio 2026 per il contratto attuativo 2 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 3038015001239,

emessa da ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI in data 24 febbraio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto che:

- per mero errore materiale, nella fattura n. IT000515 del 28 febbraio 2026, relativa al contratto attuativo n. 2, è indicata la determinazione dirigenziale di impegno riferita al contratto attuativo n. 1, anziché la determinazione n. 10605/2024 del 30 dicembre 2024 riferita al secondo contratto esecutivo;

- che la suddetta fattura risulta comunque inequivocabilmente riferibile alle prestazioni oggetto del contratto attuativo n. 2, sulla base degli ulteriori elementi essenziali in essa riportati (CIG, CUP, etc.);

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta è inerente ai seguenti immobili, con i seguenti dati catastali:

1. Polizia Municipale - Reparto Q5: Foglio 56 Particella 501, per l'importo di €.13.420,00;
2. Edificio Orologio - Foglio 56 Particella 139 Subalterno 5, per l'importo di €. 4.980,20;
3. Polizia Municipale - Q1 e informatori: Foglio 75 Particella 324 per l'importo di €. 8.310,00;
4. Direzione Servizi Tecnici: Foglio 104 Particella 99, per l'importo di €. 9.400,00;
5. Cimitero di Careggi: Foglio 25 Particella A, per l'importo di €. 1.981,00;
6. Asilo Gigante Gentile: Foglio 45 Particella 358 Subalterno 501, per l'importo di € 1.654,33;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto normativo di accordo quadro in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;

- che gli impegni relativi alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da ASC S.r.l. è il seguente:

"Adeguamento impianti elettrici e speciali: automatismi immobili comunali 2024"	
Codice Opera 240021 CUP H18C24000110004	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Contratto attuativo 1 – Lavori netti a consuntivo (di cui € 350,00 per oneri della sicurezza)	€ 24.996,07
Contratto attuativo 1 – IVA 22%	€ 5.499,13

Contratto attuativo 1 – Lavori a consuntivo + IVA	€ 30.495,20
Contratto attuativo 1 - Economie	€ 4,80
Contratto attuativo 2 – Lavori netti a consuntivo (di cui € 581,71 oneri della sicurezza)	€ 14.749,46
Contratto attuativo 2 – IVA 22%	€ 3.244,88
Contratto attuativo 2 – Lavori a consuntivo + IVA	€ 17.994,34
Contratto attuativo 2 - Economie	€ 710,35
Polizza progettisti – Economie radiate con riaccertamento dei residui 2025	€ 150,00
Somme a disposizione – Economie radiate con riaccertamento dei residui 2024	€ 645,31
Totale Quadro economico	€ 50.000,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di

Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo 1 e 2 dell'AQ0933/2024 denominato "Adeguamento impianti elettrici e speciali: automatismi immobili comunali 2024" (codice opera 240021 – CUP H18C24000110004 - CIG Padre B3FCA9C39D), aggiudicato ad ASC S.r.l. (P.IVA 04392400489) con DD/2024/09203, documento redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 17.372,65 oltre IVA di cui:
- € 2.623,19 oltre IVA per il contratto attuativo 1 (CIG derivato B449D312CD);
 - € 14.749,46 oltre IVA per il contratto attuativo 2 (CIG derivato B5408EA654);
5. di liquidare la fattura n. IT 000514 del 28 febbraio 2026 per il contratto attuativo 1 e n. IT 000515 sempre del 28 febbraio 2026 per il contratto attuativo 2 a fronte del credito sopra citato, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento, l'appaltatore avendo presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 3038015001239, emessa da ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI in data 24 febbraio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;
6. di stabilire che l'importo di € 586,18 oltre IVA al 22%, per complessivi € 715,15, di cui:
- € 3,93 oltre IVA, per complessivi € 4,80, per il contratto attuativo 1 (a valere su impegno 2025/6539);
 - € 582,25 oltre IVA, per complessivi € 710,35, per il contratto attuativo 2 (a valere su impegno 2025/6542);

costituisce economia sui lavori;

7. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari a complessivi € 715,15, possono essere mandate in economia, non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici;
8. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Emilio Carletti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **ASC S.r.l. (P.IVA 04392400489)**
- codice beneficiario: **52769**
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0933_2024 CRE.pdf - e3da096b9237556d32eb22e7f25a081aab13de63ceb1c6537502ba2a2a5596cf
--

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50411	2	2025/6539		€ 30.495,20	52769 - ASC SRL
2)	U	2026	50411	2	2025/6542		€ 17.994,34	52769 - ASC SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50411	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E METANIZZAZIONI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 21.194,63
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6539	Atto A/PDD/2024/9203 efficace dal 26/11/2024	AQ0933/2024 "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024". C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 - CPV 45315000-8. Approvazione determina a contrarre, verbale di gara approvazione contratto attuativo n. 1 CIG B449D312CD affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta ASC S.R.L.. C.A.1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.200,29
CUP su Impegno: H18C24000110004 CIG su Impegno: B449D312CD				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/6085	52769 ASC SRL	FA/IT 000514	28/02/2026	02/04/2026	3.200,29

Codice CIG:B449D312CD;
CCB - IT72E0303202808010000000707

Capitolo	50411	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E METANIZZAZIONI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 21.194,63
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6542	Atto A/PDD/2024/10605 efficace dal 30/12/2024	AQ0933/2024 "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024". C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 - CPV 45315000-8. Approvazione contratto attuativo n. 2 CIG DERIVATO (in corso di esecuzione) -Ditta ASC	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.994,34
---------	-----------	--	--	-----------------------------------

			S.R.L.Impegno di spesa.	
		CUP su Impegno: H18C24000110004	CIG su Impegno: B5408EA654	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/6085	52769 ASC SRL	FA/IT 000515	28/02/2026	02/04/2026	17.994,34

Codice CIG:B5408EA654;
CCB - IT72E0303202808010000000707

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.