



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/02130**

Del: **23/03/2026**

Esecutivo Da: **24/03/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Realizzazione tribuna nuova palestra Geminiani Prog. n. L1805/2024 - Codice Opera 200034, CUP H17B16000030004 - CIG B15E3C2FA5 - CPV 45200000-9 - Affidati alla Ditta CETA S.P.A.. Ammissibilità CRE e liquidazione finale e impegno di spesa totale per IRAP di cui al lavoro denominato "Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani" CUP H17B16000030004 Codici opera 190110, 200034, 200370, 210124, 240386 e 250521.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione";

Preso atto che con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'investimento con CUP H17B16000030004, ed

in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00030, in data 31 gennaio 2017, è stato approvato il Progetto preliminare n° L0455/2017, denominato “Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani – CODICE OPERA 160089;170072;NIABA01 – CUP H17B16000030004 - CPV 45212222-8”, predisposto dal suddetto Servizio, sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, costituito dai documenti in copia digitale e dal relativo QUADRO ECONOMICO GENERALE, ivi allegati, per l’importo totale lordo € 3.100.000,00, con previsione di finanziamento mediante mutuo e entrate derivanti da alienazioni di beni immobili,
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00487, in data 31 ottobre 2017, è stato approvato il Progetto Definitivo n° L0455/2017, costituito dai documenti in copia digitale e dal relativo QUADRO ECONOMICO GENERALE, ivi allegati, per l’importo totale lordo € 3.415.000,00, con previsione di finanziamento mediante mutuo e entrate derivanti da alienazioni di beni immobili, che potranno essere variate, successivamente, con specifiche variazioni di bilancio,
- la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/05757, in data 6 ottobre 2020, sono stati affidati, tra gli altri, nell’ambito del suddetto Progetto Definitivo, i seguenti incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento:
 - servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, all’Impresa EN3 srl Società di Ingegneria, per l’importo totale lordo pari a € 18.109,14, CNPAIA e IVA al 22,00% inclusa, sulla base del CIG n° 8382479081,
 - servizio per la valutazione dei requisiti acustici, all’Impresa Vie En.Ro.Se Ingegneria srl, per l’importo totale lordo pari a € 2.848,46, CNPAIA e IVA al 22,00% inclusa, sulla base del CIG n° Z682DC55F8,
- la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/06680, in data 29 ottobre 2020, sono state disposte “operazioni contabili di storno delle spese coperte col fondo dell’anticipazione a valere sul c.o. 170418 e conseguente assunzione degli impegni sul c.o. 190110”, a favore dell’Impresa TECNA snc, di Moretti Dr. Giuliano & C., per l’importo totale lordo pari a € 14.978,65, Oneri per la sicurezza e IVA al 22,00% inclusi, sulla base del CIG n° Z3F1C187E4,
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00495, in data 1 dicembre 2020, è stato approvato il Progetto Definitivo n° L0455/2017, sopra citato e la relativa variazione al Piano Esecutivo di Gestione, per l’importo totale lordo € 3.640.000,00, provvedendo, al contempo, ad assumere le conseguenti prenotazioni di spesa, per l’esecuzione dei relativi lavori, sui Codici Opera n° 190110, per l’importo totale lordo pari a € 1.335.716,00 e n° 200034, per l’importo totale lordo pari a € 2.079.284,00 e sul codice opera di nuova istituzione, per l’importo totale lordo pari a € 225.000,00, a seguito della stessa variazione al Piano Esecutivo di Gestione,
- la Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/00707, in data 16 febbraio 2021, è stato affidato il servizio “per l’emissione del parere di competenza in linea tecnico sportiva” alla Commissione Impianti Sportivi Nazionale del CONI, in merito all’esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Definitivo, per l’importo totale lordo pari a € 483,00, sulla base dl CIG n° ZEA3085360,

- la Determinazione Dirigenziale n DD/2021/03596, è stato approvato il Progetto Esecutivo n L0455/2017, denominato: "Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani" – Codici Opera n 190110, n 200034 e n 200370, CUP n H17B16000030004, CPV n 45212222-8, per l'importo totale di € 3.640.000,00, comprensivo di € 3.130.867,60, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 76.274,59, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre a € 299.479,79, per l'IVA al 10,00% e € 8.493,77, IVA al 4,00%, Progetto Tecnico delle opere a verde, a corredo dei lavori di realizzazione della Palestra di via Geminiani;
- la Determinazione Dirigenziale n DD/2021/03664 si è proceduto alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n DD/2021/03596, così come nella medesima evidenziato,
- la Determinazioni Dirigenziali nn. 4645 e 4913 del 2021, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori, di cui trattasi all'Impresa INSEL S.p.A, con offerta di ribasso pari al 27,14% per l'importo totale di € 2.357.474,72, comprensivo di € 2.281.150,13 per i lavori e di € 76.274,59 per gli Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre ad € 220.044,55, per l'IVA al 10,00% e € 6.279,17, per l'IVA al 4,00%, CIG n 8786884E0D
- la Determinazione Dirigenziale n. 5648 del 2021 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'Impresa INSEL spa, con assunzione degli impegni relativi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 7689 del 2021 e' stato approvato il progetto L435/2021 denominato " Opere a verde complementari al progetto di realizzazione di nuova palestra in via Geminiani" e l'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Floricoltura San Donato Milanese srl per l'importo di € 29.036,35 (compreso Iva al 22%);
- la Determinazione Dirigenziale n.689 del 2022 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa a favore di Publiacqua spa per l'importo di € 473,37 e l'impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi al contributo di istruttoria e di conservazione progetti alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Sismica per l'importo di € 3.225,00 (alla voce imprevisti del c.o.190110), per l'importo di € 3.225,00;
- la Determinazione dirigenziale n.916 del 2023 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di cui trattasi, a rettifica, per mero errore materiale, di quello approvato con Determinazione Dirigenziale n.689 del 2022, ed è stato altresì preso atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del progetto suppletivo e di variata distribuzione di spesa, con concordamento di 7(sette)nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori, per la spesa complessiva di € 506.374,57 (lavori aggiuntivi netti compreso Iva), oltre ad € 9.603,59 per ulteriore incentivo progettazione lavori suppletivi, con qe come nella medesima riportato in narrativa;
- la Determinazione dirigenziale n. 05767/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore della impresa Poggi S.p.a. per l'esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera delle strutture metalliche del corpo Palestra per un importo presunto di € 295.000,00 più IVA di legge di cui € 10.325,00 per oneri della sicurezza;
- la Determinazione dirigenziale n.09473/2023 vi è stata la presa d'atto della concessione, da parte del RUP, della modifica dei termini contrattuali di ulteriori 60 gg, cioè dal 23/11/2023 al 23/01/2024 (scadenza ultima per fine lavori), relativi al Progetto L0455/2017 in oggetto;
- la DD/2024/01961 è stato preso atto della concessione di una ulteriore proroga dei termini

contrattuali di 128 (centoventotto) giorni, giorni naturali e consecutivi, spostando così il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 30/05/2024, come da relazione tecnica e richiesta dell'impresa affidataria dell'intervento di cui trattasi;

- la DD/2024/04319 è stato approvato il Progetto esecutivo L1805/2024 denominato **“Realizzazione Tribuna nuova palestra Geminiani”** - Codice Opera 200034 – CUP H17B16000030004 – CPV 45200000-9, affidati i suddetti lavori in via diretta alla Ditta CETA Spa - CIG B15E3C2FA5 e assunti i relativi impegni di spesa, per l'importo totale di euro 170.000,00, di cui € 149.150,00 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza oltre a IVA al 10% per un totale di € 164.065,00 a favore di detta ditta, oltre agli altri importi così come nella stessa indicati nella parte dispositiva,
- la DD/2024/05330 è stato di approvare il progetto di variante n. 2 relativo al progetto L0455/2017 in oggetto, per l'importo lordo di €. 189.679,87 pari a €. 141.742,23, oltre iav di legge al 4% e 10%, per l'importo complessivo di euro 158.393,34, affidata l'esecuzione alla ditta INSEL SpA per l'importo di euro 141.742,23, compreso ogni onere e oltre iva, per l'importo totale di euro 155.471,54 (CIG 8786884E0D), impegnato l'importo di euro 158.393,34, comprensivo di oneri e iva, sul bilancio investimenti anno 2024, di cui euro 155.471,54 a favore della ditta INSEL SpA;
- la DD/2024/06791, in merito al c.o. 240386 è stato disposto di assumere prenotazione di spesa per € 54.149,98 - a valere sul CAP-U 59814/4, su es. fin. 2024, cui seguirà impegno giuridico da assumersi con successivo e specifico atto, per la copertura della quota IVA afferente ai mandati di pagamento che verranno emessi, per la sola quota di imponibile, a valere sul c.o. 210124 finanziato con fondi FSC;
- la DD/2024/07515 è stato riconosciuto alla ditta Insel spa, aggiudicataria dei lavori in oggetto, una proroga al termine di conclusione dei lavori di 60 gg., spostando così il nuovo termine di ultimazione dei lavori dal 15/09/2024 al 14/11/2024, come da relazione tecnica e richiesta dell'impresa affidataria dell'intervento di cui trattasi, citati in narrativa e allegati integranti della stessa;
- la DD/2024/10308 è stata approvata la variante e variata distribuzione n. 3, affidamento dei lavori alla ditta Insel spa e impegni di spesa (CIG 8786884E0D) per la Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani – Progetto Esecutivo L0455/2017 - Codici Opera 190110, 200034, 200370, 210124 e 240386 CUP H17B16000030004 - CPV 45212222-8;
- la DD/2024/10436 avente per oggetto **“NUOVA PALESTRA DI VIA GEMINIANI - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CANESTRI APPESI E TABELLONI SEGNAPOSTI – CODICE OPERA 200034-3,200125-1 – CUP H19H19000530004-H17B16000030004 – CPV 37400000-2 – Approvazione del Progetto F0089/2024, Affidamento alla Ditta NUOVA RADAR COOP a seguito di Affidamento Diretto e relativo impegno di spesa (CIG B4415F7B1D);**
- la DD/2025/02243 sono stati prorogati di 98 giorni, con scadenza di fine lavori al 30/06/2025 (CIG 8786884E0D) il lavori per la Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani – Progetto Esecutivo L0455/2017 - Codici Opera 190110, 200034, 200370, 210124 e 240386 CUP H17B16000030004 - CPV 45212222-8 – ;
- la DD/2025/09626 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico aggiornato

dell'investimento e assunzione aspetti contabili sul Codice opera 250521 per la Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani – Progetto Esecutivo L0455/2017 - Codici Opera 190110, 200034, 200370, 210124 e 240386 CUP H17B16000030004 - CPV 45212222-8 –.

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione nonché la relazione sul conto finale del 23/01/2026 redatte dal Direttore dei lavori e firmato dal sottoscritto RUP Ing. Alessandro Dreoni, nonché la relazione del conto finale del 13/11/2025, dai quali risulta che l'importo dei lavori al netto dell'IVA a consuntivo ammonta ad € 149.150,00 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza, che alla Ditta appaltatrice è stato liquidato n. 1 SAL pari a € 133.489,26 e pertanto la stessa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 15.660,74 oltre a IVA al 10 % pari a € 1.566,07 per un totale di € 17.226,81 a favore della ditta CETA S.P.A. CIG B15E3C2FA5 (cod. ben. 37535);
- la fattura elettronica n. 5/PA emessa dalla ditta CETA S.P.A. in data 28 Febbraio 2026 e che a fronte del credito sopra citato importo la ditta in argomento ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto che gli interventi sono stati eseguiti sull'immobile di proprietà comunale denominato "Nuova palestra di Via Geminiani", in fase di realizzazione, censito al catasto terreno al Foglio di mappa 32 paricelle 1542, 1544, 1545, 1547 e 1577 per l'intero importo lavori;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- VISTO IL CIG B15E3C2FA5;
- CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E

SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

- DATO ATTO CHE L'IMPEGNO RELATIVO ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE ATTUALI NORME DI PUBBLICAZIONE;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI DIGITALI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

Richiamato:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025, con il quale il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento e pertanto con il presente atto vengono calcolate ed impegnate dette cifre nella misura pari all'8,5% come da indicazioni pervenute;
- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che "Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all'ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali";

Preso atto che l'importo totale dell'incentivo per il lavoro denominato "Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani" CUP H17B16000030004 Codici opera 190110, 200034, 200370, 210124, 240386 e 250521, all'interno del quale al CO 200034 si trova anche il lavoro in argomento, è pari a € 73.991,46 e pertanto l'importo totale dell'IRAP, da impegnare con il presente provvedimento a favore della Regione Toscana cod. Beneficiario 2742, è pari a € 6.289,27 e che detto importo trova copertura sul CO 210124 sull'imp. 2026/7070;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto:

- il D.lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l'art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il CIG B15E3C2FA5;
- i conti dedicati-Legge 136/10;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni elencate nella parte narrativa:

1. Di dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del lavoro denominato "Realizzazione tribuna nuova palestra Geminiani" CO 200034 CIG B15E3C2FA5 CUP H17B16000030004 prog. n. L1805/2024 redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che il nuovo quadro economico per il lavoro denominato "Realizzazione tribuna nuova palestra Geminiani" CO 200034 CIG B15E3C2FA5 CUP H17B16000030004 prog. n. L1805/2024 è il seguente:

Descrizione	Importi
Totale lavori	€ 145.650,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
Totale lavori sicurezza	€ 149.150,00
IVA 10%	€ 14.915,00
Lavori + IVA	€ 164.065,00
Incentivo alla progettazione (80% del 2%)	€ 2.391,20
Somme da mettere a disposizione in unico impegno	
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti già utilizzati per lavorazioni del CO	€ 3.393,80
Importo totale del Quadro Economico L1805/2024	€ 170.000,00

3. Di impegnare, per il lavoro denominato “Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani” CUP H17B16000030004 Codici opera 190110, 200034, 200370, 210124, 240386 e 250521, la somma pari a € 6.289,27 sull'imp. 2026/7070 del CO 210124 per l'importo totale dell'IRAP, a favore della Regione Toscana cod. Beneficiario 2742;
4. Di dare atto che il nuovo Quadro Economico Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani – Progetto Esecutivo L0455/2017 - Codici Opera 190110, 200034, 200370, 210124, 240386 e 250521 CUP H17B16000030004 - è il seguente:

Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani CUP H17B16000030004							
	CO 190110	CO 200034	CO 200370	CO 210124	CO 240386	CO 250521	TOTALI
	Privati	Privati	Legge 10/77	Trasfer. Enti PP.Vinc (ARTEA)	Legge 10/77	Alienazioni	
<u>IMPORTO LAVORI</u>							
Importo dei lavori	€ 803.143,26	€ 1.329.373,83	€ 148.633,04				€ 2.281.150,13
Oneri sicurezza non sogg. a r.a.	€ 27.993,39	€ 39.935,05	€ 8.346,15				€ 76.274,59
Importo totale LAVORI	€ 831.136,65	€ 1.369.308,88	€ 156.979,19				€ 2.357.424,72
<u>IMPORTO LAVORI VARIANTE 1</u>							
Importo dei lavori	€ 254.790,04	€ 205.550,48					€ 460.340,52
Oneri sicurezza non sogg. a r.a.							
Importo totale VARIANTE	€ 254.790,04	€ 205.550,48					€ 460.340,52
<u>IMPORTO LAVORI VARIANTE 2</u>							
Importo dei lavori	€ 33.277,98	€ 88.000,11	€ 7.415,22				€ 128.693,31
Oneri sicurezza non sogg. a r.a.		€ 13.048,92					€ 13.048,92
Importo totale VARIANTE	€ 33.277,98	€ 101.049,03	€ 7.415,22				€ 141.742,23
<u>IMPORTO LAVORI VARIANTE 3</u>							
Importo dei lavori		€ 12.908,17	€ 47.066,81	€ 532.973,15			€ 592.948,13

Oneri sicurezza non sogg. a r.a.				€ 4.664,60			€ 4.664,60
Importo totale VARIANTE	€ -	€ 12.908,17	€ 47.066,81	€ 537.637,75			€ 597.612,73
Importo TOTALE	€ 1.119.204,67	€ 1.688.816,56	€ 211.461,22	€ 537.637,75			€ 3.557.120,20
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>							
Imprevisti							
Oneri fiscali (I.V.A. 4%)			6.279,17 €				6.279,17 €
Oneri fiscali (I.V.A. 4%)			296,61 €				296,61 €
Oneri fiscali (I.V.A. 4%)			1.882,67 €				1.882,67 €
Oneri fiscali (I.V.A. 10%)	€ 83.113,67	€ 136.930,89					€ 220.044,55
Oneri fiscali (I.V.A. 10%)	€ 25.479,00	€ 20.555,05			€ 53.763,78		€ 99.797,83
Oneri fiscali (I.V.A. 10%)	€ 3.327,80	€ 10.104,90					€ 13.432,70
Oneri fiscali (I.V.A. 10%)		€ 1.290,82					€ 1.290,82
Incentivo (1,9%) (80%)	€ 17.180,62	€ 28.340,31	€ 4.034,54				€ 49.555,47
Incentivo (1,9%) (80%)	€ 5.315,41	€ 4.288,18					€ 9.603,59
Incentivo (1,9%) (80%)	€ 694,24	€ 2.034,19	€ 154,70	€ 8.598,47			€ 11.481,60
Incentivo (1,9%) (80%)		€ 206,53	€ 753,07				€ 959,60
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	€ 1.946,62		€ 138,02				€ 2.084,64
Allacciamenti	€ 10.300,00						€ 10.300,00
Spese anticipate su cod. Opera 170418 -Incarico supporto RUP arch. Lovascio	€ 8.736,00						€ 8.736,00
Affidamento ditta CETA per tribuna DD 4319/24 e Dd di cui al presente atto		€ 164.065,00					€ 164.065,00

Incentivo (1,9%) (80%) DD 4319/24		€ 2.391,20					€ 2.391,20
Spese anticipate su cod. Opera 170418 - Indagini geognostiche Ditta Tecna Snc	€ 6.242,65						€ 6.242,65
Affidamento servizi di supporto al RUP per verifica progettazione Soc. di ingegneria EN3 Srl	€ 18.109,14						€ 18.109,14
Affidamento servizi di supporto al RUP valutazione acustica Soc. di ingegneria Vie En.Ro.Se.Srl	€ 2.848,46						€ 2.848,46
Pagamento CONI (DD 00707/2021)	€ 483,00						€ 483,00
Interventi ditta Floricoltura San Donato Milanese + iva	€ 29.036,35						€ 29.036,35
Allacciamento Publiacqua	€ 473,37						€ 473,37
Allacciamento Edison		€ 15.166,61					€ 15.166,61
Spese per istruttoria Regione Toscana PORTOS	€ 3.225,00						€ 3.225,00
NUOVA RADAR COOP DD 10436/24		€ 4.942,78					€ 4.942,78
<i>IRAP di cui al presente provvedimento</i>				€ 6.289,27			€ 6.289,27
Somme a disposizione		€ 150,97		€ 47.474,51	€ 386,20	€ 10.000,00	€ 58.011,68
Totale somme a disposizione	€ 216.511,33	€ 390.467,43	€ 13.538,78	€ 62.362,25	€ 54.149,98	€ 10.000,00	€ 747.029,76
residuo imprevisti		€ 0,01					€ 0,01
IMPORTO TOTALE DA STANZIARE	€ 1.335.716,00	€ 2.079.284,00	€ 225.000,00	€ 600.000,00	€ 54.149,98	€ 10.000,00	€ 4.304.149,98

5. Di liquidare la somma totale di € 17.226,81 a favore della ditta CETA S.P.A. CIG B15E3C2FA5 (cod. ben. 37535) sull' imp. 2026/5938 del CO 200034;
6. Di prendere atto che il RUP è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;
7. Di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente.

AUTORIZZA

L'emissione del seguente mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

Beneficiario: CETA S.P.A
Importo : € 17.226,81
codice beneficiario: 37535
modalità di pagamento: IT41Z0306911100100000005467.

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE.pdf.p7m(5).p7m - 22945debea86a4d4e1a37cd8b3aa695b92cd0f43df971d73adab9945edb9e90e
MD726080_PN_MM001_#####_#####PC0Y3XQY_050226_110249_APL10140(1).p7m - 0204a996c83994da087eaa3e53405e5a00b48cab05fd2f26e4ad428637d3a2fc
Relazione sul conto finale-4.pdf - ae01dca4c1e3c11c180a066d0394ee383e185a9d6d559e05b85458ca195c229b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	59822	6	2026/7070	1	€ 6.289,27	2742 - REGIONE TOSCANA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	59863	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZ.RE CON MONETIZZAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 17.226,81
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2026/5938	Atto A/PDD/2024/4319 efficace dal 03/06/2024	Realizzazione palestra Via Geminiani - esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo L1805/2024 denominato "Realizzazione Tribuna nuova palestra Geminiani" al Codice Opera 200034 - CUP H17B16000030004 - CPV 45200000-9 Affidamento lavori alla ditta CETA SPA (c.b.37535) CIG B15E3C2FA5.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.226,81
CUP su Impegno: H17B16000030004			CIG su Impegno: B15E3C2FA5	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/7242	37535 CETA SPA	FA/5/PA	28/02/2026	05/04/2026	17.226,81

Codice CUP: H17B16000030004 Codice
CIG:B15E3C2FA5;
CCB - IT41Z0306911100100000005467

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.