

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02537

Del: 02/04/2026

Esecutivo Da: 02/04/2026

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione del lavoro “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Codici opera 240277, 240395, 250235, 250236, 250237 e 260134 – CUP H15E24000070006 - CUI L01307110484202400125 – CIG B338FEAB8A. Presa d’atto della concessione di proroga di 40 gg per i tempi per l’esecuzione ed ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione";

- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e con decreti della Sindaca n. 41/2024 e n. 44/2025 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che:

- tra gli indirizzi strategici delle “Linee programmatiche di mandato 2024-2029” approvate dal Consiglio comunale con ordine del giorno n. 773 del 14 ottobre 2024, in cui è stato esposto il Programma dell'Amministrazione Comunale per la città di Firenze, è stato individuato l'indirizzo strategico n.5 “PER TUTTI” nel quale, tra gli altri, si evidenzia che “Firenze investirà in progetti di ristrutturazione e costruzione, migliorando le scuole esistenti e costruendone di nuove mentre gli spazi esterni delle scuole saranno riqualificati con orti scolastici e giardini didattici, promuovendo l'educazione ambientale e il benessere degli studenti.”
- tra gli obiettivi, le azioni ed i progetti da realizzare declinati negli strumenti di programmazione del Comune di Firenze figura, tra gli altri, il seguente ‘Obiettivo 5.3 “INVESTIRE NELL'EDILIZIA SCOLASTICA”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 266/2024 del 28 maggio 2024, recante “Approvazione schema “Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”– linea PNRR M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” – in relazione agli interventi da candidare all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Unità di Missione per il Piano del 15.5.2024, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79”, con la quale l'organo deliberante ha disposto la partecipazione all'avviso pubblico n. 68047 del 15 maggio 2024 per quattro interventi da realizzare, tra i quali:
- “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (CUP H15E24000080006), per complessivi € 1.200.000,00, dando mandato alla Direzione Servizi Tecnici di procedere all'adesione, delegando l'Ing. Alessandro Dreoni a svolgere gli adempimenti necessari. Si dà atto che il suddetto accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori afferente all'intervento con CUP H15E24000080006 è stato sottoscritto dal Comune di Firenze quale soggetto attuatore e il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 5 settembre 2024;
- “Nuovo asilo nido in Via Villamagna” (CUP H15E24000070006), per complessivi € 1.440.000,00, dando mandato alla Direzione Servizi Tecnici di procedere all'adesione, delegando l'Ing. Alessandro Dreoni a svolgere gli adempimenti necessari. Si dà atto che il suddetto accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori afferente all'intervento con CUP H15E24000070006 è stato sottoscritto dal Comune di Firenze quale soggetto attuatore e il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 5 settembre 2024;
- la determinazione dirigenziale n. 5899/2024 del primo agosto 2024, recante “c.o. 240277 - Nuovo asilo nido in Via Villamagna - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000070006) -

- c.o. 240278 - Nuovo asilo nido presso scuola Balducci - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000080006) - c.o. 240279 - Riconversione parziale dell'edificio Capuana per inserimento di asilo nido - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H17G24000120006) - c.o. 240280 - Riconversione parziale dell'edificio Via Nicolodi per inserimento di asilo nido - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H17G24000130006): accertamento ed impegno finanziamento”;
- la determinazione dirigenziale n. 5903/2024 del primo agosto 2024, con la quale è stato affidato al costituendo RTP formato da Nuvolab Architetti associati (mandataria) e ACS Ingegneri associazione di professionisti, CMA s.r.l. e Duranti & Focardi Geologi associati (mandanti) il servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnico economica di due asili da finanziare con fondi PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1 Investimento 1.1. In particolare, per l'intervento da realizzare sull'asilo nido in Via Villamagna (CUP H15E24000070006), l'incarico affidato ammonta a complessivi € 95.879,20 (inclusi oneri previdenziali ed IVA);
 - la determinazione dirigenziale n. 6971/2024 del 19 settembre 2024, recante “PNRR (M4C1Inv1.1) – Servizio S0597/2024, denominato “Servizio di indagini geologiche, geofisiche e di laboratorio finalizzate alla progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo alla Demolizione e Costruzione nido in Via Villamagna” (CO 240277 – CIG B2C8D88608) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000070006 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; Servizio S0598/2024, denominato “Servizio di indagini geologiche, geofisiche e di laboratorio finalizzate alla progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo alla Costruzione del nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (CO 240278 – CIG B2C8DBF36C) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000080006 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Approvazione servizi S0597/2024 e S0598/2024, decisione a contrarre, affidamento diretto di entrambi dei due servizi alla ditta Geotecnica Palazzi - Giomarelli S.r.l. ed assunzione dei relativi impegni di spesa”. In particolare, nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000070006, il servizio S0597/2024 affidato ammonta a netti € 33.682,95 (di cui € 22.817,48 per costi della manodopera) oltre IVA, per complessivi € 41.093,20;
 - la deliberazione di Giunta n. 397/2024 del 24 settembre 2024, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica L1869/2024 per la realizzazione dell'intervento denominato “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H15E24000070006) mediante appalto integrato, da realizzare nell'ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ammontante a complessivi € 1.890.000,00, finanziati per € 1.440.000,00 con risorse PNRR e per € 450.000,00 con fondi propri dell'ente (mutuo da assumere);
 - la determinazione dirigenziale n. 7250/2024 del 26 settembre 2024, con la quale è stato approvato il capitolato aggiornato del progetto di fattibilità tecnico economica L1869/2024 in commento ed è stato dato avvio alla procedura di affidamento, il RUP stabilendo di ricorrere alla procedura aperta di cui all'art. 71 d.lgs. 36/2023, come consentito dall'art. 50 co.1 lett d) del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la determinazione dirigenziale n. 7288/2024 del 27 settembre 2024, con la quale è stata approvata la documentazione di gara della procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) in oggetto;

- la deliberazione di Giunta n. 415/2024 dell'8 ottobre 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalti integrati per la realizzazione degli interventi denominati “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024 - Codici opera 240277 e 240395 – CUP H15E24000070006) e “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (Prog. L1865/2024 - Codici opera 240278 e 240396 – CUP H15E24000080006), progetto finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Approvazione in linea contabile del progetto di fattibilità tecnico economica L1869/2024 e L1865/2024”;
- la determinazione dirigenziale n. 7898/2024 del 17 ottobre 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 - Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato denominato “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Codici opera 240277 e nuovo inserimento – CUP H15E24000070006 – CUI L01307110484202400125 – CPV lavori 45214100-1 – CPV progettazione 71221000-3. CIG B338FEAB8A. Nomina Commissione giudicatrice art. 93 D. Lgs. 36/2023”;
- la determinazione dirigenziale n. 8313/2024 del 29 ottobre 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Codici opera 240277 e 240395 – CUP H15E24000070006 – CPV lavori 45214100-1 – CPV progettazione 71221000-3 – CIG B338FEAB8A) – Presa d’atto ultimazione dei lavori della commissione aggiudicatrice e precisazione relativa alle operazioni compiute dalla stessa sulla piattaforma S.T.A.R.T.”
- la determinazione dirigenziale n. 8363/2024 del 30 ottobre 2024, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 5a erogazione per euro 4.568.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI54" - Assunzione di impegni e accertamenti”;
- la determinazione dirigenziale n. 9888/2024 del 10 dicembre 2024, con la quale il succitato appalto integrato per la realizzazione dell'intervento denominato “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) è stato aggiudicato al Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. per un importo netto di € 1.120.361,68 (di cui € 350.373,03 per costi della manodopera ed € 25.445,87 per costi della sicurezza ed € 35.457,93 per spese per la progettazioni esecutiva), oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale n. 10061/2024 del 13 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il giustificativo di pagamento a saldo del succitato servizio S0597/2024, dal quale si evince che le prestazioni a consuntivo svolte dalla ditta Geotecnica Palazzi - Giomarelli S.r.l. ammontano ad € 29.982,01 (di cui € 22.817,48 per costi della manodopera) oltre IVA– (affidamento relativo al CUP H15E24000070006);
- la determinazione dirigenziale n. 10136/2024 del 16 dicembre 2024 (esecutiva il 18 dicembre 2024), recante “Affidamento diretto incarico di assistenza e supporto specialistico alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza al Geom. Moreno Martini - CIG: B45BC1C87A”.

In particolare:

- per l'intervento da realizzare presso l'asilo nido Balducci, l'incarico affidato ammonta a complessivi € 6.000,00, di cui € 4.819,28 per compenso netto, € 771,08 per contributo INPS ed € 409,64 per contributo IRAP
- per l'intervento da realizzare presso l'asilo nido in via Villamagna, l'incarico affidato ammonta a complessivi € 6.000,00, di cui € 4.819,28 per compenso netto, € 771,08 per contributo INPS ed € 409,64 per contributo IRAP;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/08191 con la quale è stato preso atto della concessione di proroga da parte del RUP e del Direttore lavori, dei lavori L1869/2024 denominati PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione del lavoro “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Codici opera 240277, 240395, 250035, 250036 e 205037 – CUP H15E24000070006 - CUI L01307110484202400125 – CIG B338FEAB8A–, di 90 (novanta) giorni a decorrere dal 21 novembre 2025, così fissando la nuova data di scadenza nel giorno 18 febbraio 2026;
- la Delibera di giunta N. DG/2025/00477 (PROPOSTA N.DG/2025/00530) avente per oggetto “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione del lavoro “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, codici opera 240277, 240395, 250235, 250236 e 250237 – CUP H15E24000070006 - CUI L01307110484202400125 – CIG B338FEAB8A. Approvazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica a seguito di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett.C. Lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/09234 con la quale è stato assunto un mutuo per il finanziamento di investimenti pubblici tra cui quello per la Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna;
- la determinazione dirigenziale DD/2026/00913 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- la deliberazione n. DG/2026/00043 (PROPOSTA N.DG/2026/00055) con la quale si approva il Progetto Esecutivo per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 c. 3 del D. Lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- la determina n. DD/2026/01627 dove è stata concessa la proroga dei tempi per l’esecuzione ed ultimazione lavori portando la scadenza al 4 aprile 2026.

Richiamate inoltre:

- la determinazione dirigenziale n. 1063/2025 del 18 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il servizio S0632/2025, denominato “Bonifica e rimozione cisterna gasolio”, che a seguito di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, è stato affidato a Vangi S.r.l. per l'importo netto di € 21.900,00 (di cui € 8.760,00 per costi della manodopera ed € 650,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA – (affidamento relativo al CUP

H15E24000070006);

- la determinazione dirigenziale n. 1122/2025 del 20 febbraio 2025, con la quale è stato affidato a DURANTI & FOCARDI GEOLOGI ASSOCIATI il servizio di supporto tecnico per la bonifica e rimozione cisterna per l'importo complessivo di € 6.217,12 (Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22% inclusi) – (affidamento relativo al CUP H15E24000070006);
- la determinazione dirigenziale n. 01781 del 14/03/2025 avente ad oggetto “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione dell'intervento denominato “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici opera 240277 e 240395 – CUP H15E24000070006 – CPV lavori 45214100-1 – CPV progettazione 71221000-3 – CIG B338FEAB8A) – Approvazione progetto esecutivo dei lavori L1869/2024, approvazione modifica contrattuale ed assunzione impegni di spesa a favore del Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.”
- la determinazione dirigenziale n. 2749 del 17/04/2025 cui è stato affidato al Per. Ind. Zanolla il servizio di Direzione Operativa Impianti elettrici sui due interventi PNRR (M4, C1, I1.1) finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU: Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna (Prog. L1869/2024) - cc.oo. 240395 e 240277 - CUP H15E24000070006 e “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (Prog. L1865/2024) cc.oo. 240278 e 240396 – CUP H15E24000080006 – CIG B5DF1C3F62;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/03804 del 23/05/2025 con cui è stato affidato a Exilo S.T.P. srl il servizio di Direzione Operativa Strutture sui due interventi PNRR (M4, C1, I1.1) finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU: Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna (Prog. L1869/2024) - cc.oo. 240395 e 240277 - CUP H15E24000070006 e “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (Prog. L1865/2024) cc.oo. 240278 e 240396 – CUP H15E24000080006 – CIG B6B46BFB3E;
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/04259 del 11/06/2025 con cui è stato affidato a Studio Tecnico Associato Clima Progetti il servizio di architettura e ingegneria: Direzione Operativa Impianti meccanici, Antincendio e presentazione SCIA ai Vigili Del Fuoco, controllo e verifiche CAM/DNSH, redazione certificazione energetica APE post intervento, - CIG: B6E6A52CA1 - nell'ambito degli interventi:
- Nuovo asilo nido presso scuola Balducci - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000080006) cc.oo. 240278 e 240396;
- Nuovo asilo nido in Via Villamagna - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000070006) cc.oo. 240277 e 240395;
- la determina n. DD/2025/06567 con la quale è stata approvata la Decisione a contrarre e contestuale affidamento allo Studio Tecnico Per. Ind. Daniele Gianfaldoni dell'incarico di verifiche e collaudo acustici - CIG: B7E038FFB1- nell'ambito degli interventi: Nuovo asilo nido presso scuola Balducci (CUP H15E24000080006) e Nuovo asilo nido in Via Villamagna (CUP H15E24000070006);
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/07169 esecutiva il 8 ottobre 2025 avente il seguente oggetto: PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) L2005/2025 “Nuovo asilo nido in Via Villamagna – C.O. 240277 e 240395 - SPOSTAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO” CIG B7FC751D18 CUP H15E24000070006. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione tramite affidamento diretto in house a favore della Ditta Silfi Società illuminazione Firenze e Servizi Smart City Società' Per Azioni e relativo impegno di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/08460 con la quale si è provveduto alla Decisione a contrarre e contestuale affidamento a per. ind. Leonardo Villani dell'incarico di verifiche e controlli per CAM DNSH per gli impianti ed opere elettrici PNRR, M.4 - C.1 - INV.1.1 - - CIG: B8BC6C2F4D- nell'ambito degli interventi: Nuovo asilo nido presso scuola Balducci (CUP H15E24000080006) e Nuovo asilo nido in Via Villamagna (CUP H15E24000070006);
- la proposta di determina n. DD/2026/01189 con la quale si modifica il RUP da Dreoni a Geroni per i CO 260135 Nuovo asilo nido presso scuola Balducci (PNRR, M.4 C.1 INV.1.1 - CUP H15E24000080006) e CO 260134 " Nuovo asilo nido in Via Villamagna (PNRR, M.4 C.1 INV.1.1 - CUP H15E24000070006);
- la determinazione n. DD/2026/01903 avente per oggetto PNNR- Assunzione di impegno a favore di Tim spa per nuova attivazione internet presso l'Asilo nido Villamagna;
- la determinazione n. DD/2026/02039 con il seguente oggetto: PNNR - Assunzione impegno per nuovo allaccio elettrico presso via Villamagna;
- la proposta determina n. DD/2026/02713 con la quale è approvata l'estensione contrattuale dell'incarico affidato al per. Ind. Andrea Zanolla di "Direzione Operativa Impianti elettrici" - CIG: B5DF1C3F62;

Considerato che:

- in data 15 gennaio 2025 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 65884 tra questa Amministrazione e il Consorzio Stabile GST SCARL ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016. La durata del presente lavoro è stabilita in giorni 250 (duecentocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- in data 15 marzo 2025 sono stati consegnati i lavori afferenti lavoro in argomento stabilendone l'ultimazione il giorno 20 novembre 2025;
- con la determinazione DD/2026/00913, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, sono stati inoltre prorogati il lavori di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, stabilendo la nuova data di fine lavori nel giorno 10/03/2026;
- con la determinazione DD/2026/01627 si proroga la fine lavori alla data del 4 aprile 2026.

Preso atto della nota con Loro protocollo n. N° 41-2026/VIL del 01/04/2026, allegato di tipo integrante al presente atto, avanzata Consorzio Stabile GST SCARL, dalla quale emergono difficoltà riscontrate con le ditte consorziate esecutrici su alcune forniture, i cui tempi di consegna si stanno prolungando ben oltre il previsto, nonostante l'impegno profuso per limitare il disagio, sono costretti a chiedere una ulteriore proroga dei tempi contrattuali di almeno 40 gg;

Preso atto della relazione del RUP e del Direttore lavori, con la quale viene espresso il parere favorevole alla concessione di una proroga dei tempi per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori in questione pari a 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 5 aprile 2026 pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 14 Maggio 2026;

Visto l'art. 107 co. 5 d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile del perseguimento del preminente interesse pubblico;
- dall'approvazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'esecutore;
- la proroga è opportuna per rispondere ad esigenze sorte durante lo svolgimento delle lavorazioni dell'appalto L1869/2024;
- l'estensione dei termini contrattuali non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H15E24000070006, nonché il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti al medesimo investimento;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità e la correttezza del provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto della concessione di proroga da parte del RUP e del Direttore lavori, come evidenziato nell'allegata relazione del 2 aprile 2026 dei lavori L1869/2024 denominati PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione del lavoro “Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna” (Prog. L1869/2024) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Codici opera 240277, 240395, 250235, 250236, 250237 e 260134 – CUP H15E24000070006 - CUI L01307110484202400125 – CIG B338FEAB8A., di 40 (quaranta) giorni e consecutivi decorrenti dal 5 aprile 2026 pertanto la nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 14 maggio 2026;
2. di dare atto altresì che dall’autorizzazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell’esecutore dei lavori;
3. di dare atto altresì che l’estensione dei termini contrattuali non pregiudica la realizzazione dell’intervento con CUP H15E24000070006, nonché il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti al medesimo investimento; 14. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che Responsabile Unico del Progetto dell’intervento L1869/2024 con CUP H15E24000070006, è il sottoscritto, Ing. Pietro Geroni, che dichiara l’insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti delle aggiudicatarie degli appalti e degli oggetti degli affidamenti di cui al presente provvedimento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

41-26_ComuneFirenze_RichiestaProroga_Villamagna-3.pdf -
7a189298aab6c6ed5921201db47be779c136134c704e2bb591f91f249a3dd680

Proroga 2026(1).04.02 Rev1_signed-1.pdf - 04194da75a0c4b554df99914e6d1fcaba8bcb6f547941d63d633ae14bf6d1172

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.