



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04245

Del: 29/05/2026

Esecutivo Da: 29/05/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“ Manutezione piste ciclabili e sosta bici – anno 2024 ”.

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione.

C.O. 240423 CUP H17H23000880004 - CIG. B4C4DF4F38

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"* è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028"*;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito, tra l'altro, al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 09943 del 11/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2024 "C.O. 240423 (ex C.O. 220038) CUP H17H23000880004, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per la somma complessiva di € 500.000,00= (compreso IVA) finanziato con trasferimento da privati (accertamento n. 2024/3327);
- con Determinazione Dirigenziale n. 00435 del 27/01/2025, a seguito di procedura negoziata, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico **ITALSCAVI SRL** che ha offerto un ribasso del **13,861%** sull'importo posto base di gara ed un importo dei costi della mano d'opera analogo a quello indicato negli atti di gara, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- in data 28/02/2025 Prot. n. 90360 è stato stipulato il contratto per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- in data 05/05/2025 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, il tempo previsto per la

realizzazione dei lavori era stabilito in 173 (centosettantatre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 24/10/2025;

- i lavori non hanno subito nessuna sospensione;
- a seguito di parere negativo espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Marisa Miele e confermato dal RUP dell'intervento Ing. Stefano Longinotti circa l'unica richiesta di proroga dei tempi contrattuali avanzata dall'appaltatore, per insussistenza delle condizioni necessarie per un suo accoglimento, veniva confermato come termine ultimo per la conclusione delle lavorazioni in appalto il giorno 24/10/2025;
- a fronte del ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice nell'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori ha impartito all'impresa medesima un primo sollecito di ultimazione delle lavorazioni con nota ns. prot. n. 5173 del 08/01/2026 ed un ulteriore sollecito con nota ns. prot. n. 47345 del 02/02/2026;
- i lavori di cui trattasi si sono conclusi in data 09/02/2026, come da certificato redatto in data 12/02/2026, con un ritardo pari a 108 giorni rispetto al termine previsto dal contratto e dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Dato altresì **atto** che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 09391 del 16/12/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	C.O. 240423
Lavori	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,861 %	€ 314.939,86
Oneri della sicurezza	€ 26.016,13
Totale lavori	€ 340.955,99
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 75.010,32

Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs 36/2023	€ 6.266,15
Somme a disposizione derivanti da art. 45 comma 5 D.lgs 36/2023	€ 1.566,54
IRAP 8,50% su incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs 36/2023	€ 532,62
Assicurazione progettisti interni	€ 164,49
Spese tecniche prove di laboratorio (Affidamento a NExT srl)	€ 1.293,20
Spese tecniche prove di laboratorio	€ 206,80
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa IVA 22%) - AFFIDAMENTO A SILFI SPA	€ 8.445,91
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa IVA 22%)	€ 2.486,22
Contributo ANAC	€ 250,00
Imprevisti	€ 48.487,94
Importo totale somme a disposizione	€ 144.710,19
Accordo Bonario 3%	€ 14.333,82
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

Rilevato che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti;

Preso atto che, con nota Prot. n. 93271 del 04/03/2025, è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori Ing. Marisa Miele della Direzione scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegati gli elaborati 01_Planimetria as built via Accademia del Cimento, 02_Planimetria as built viale Strozzi e 03_Planimetria as built viale Morgagni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ITALSCAVI srl;

Dato atto che, in caso di mancata sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'esecutore nel termine di venti giorni dalla sua trasmissione, come nel caso di

specie, ai sensi dell'art. 23 comma 2 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 il Certificato di cui trattassi e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate;

Preso atto che l'importo complessivo risultante dallo stato finale è pari ad € 313.367,61 oltre IVA al 22%;

Dato dunque **atto** che si è realizzata una minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali pari a € 27.588,38 esclusa IVA al 22%;

Dato altresì **atto** che sono stati corrisposti all'impresa ITALSCAVI srl acconti per un totale di € 261.200,00 esclusa IVA al 22% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonterebbe ad € 52.167,61 esclusa IVA al 22%;

Rilevato tuttavia che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in ritardo, il Direttore dei Lavori ha calcolato le penali da applicare per un importo complessivo di € 34.095,60 corrispondenti a n. 108 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali e a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto;

Preso atto che pertanto sull'importo del credito residuo di € 52.167,61 esclusa IVA al 22% va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 34.095,60;

Ritenuto dunque di accertare la somma di € 34.095,60 sul cap. 45200 *"Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale"* a valere sull'annualità 2026 del bilancio, per recupero a seguito di applicazione di penale per ritardata ultimazione dei lavori;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della ditta Italscavi srl come da DURC, agli atti della Direzione scrivente;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 2271921, emessa dall'agenzia GRIFO INSURANCE BROKERS - Perugia, con garante REVO Insurance S.p.A in data 10/04/2026, agli atti della Direzione scrivente, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 06690 del 17/09/2025, l'impresa ITALSCAVI srl è stata autorizzata a subappaltare all'impresa CEBIC URBAN DESIGN S.r.l. con sede a Occhiobello (RO) in Via Dell'Economia n. 9 CAP 45030 P.IVA./C.F. n. 02737060646 l'esecuzione di lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 (e nello specifico fornitura e posa in opera di primer H2O e trattamento protettivo ecosostenibile per superfici in autobloccanti, cemento e asfalto vecchio) per un importo di € 20.000,00 (ventimila/00) comprensivo di € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 07610 del 23/10/2025, l'impresa ITALSCAVI srl è stata autorizzata a subappaltare all'impresa IL CANTIERE S.r.l.s. con sede in Prato (PO) in via del Molinuzzo n.93 CAP 59100 P.IVA./C.F. n. 02406550976 l'esecuzione di di lavori di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, rientranti nella categoria OS10 per un importo di € 16.000,00 (sedicimila/00) esclusa IVA, di cui € 300,00 (trecento/00) per gli oneri della sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione ha già corrisposto direttamente all'impresa CEBIC URBAN DESIGN S.r.l., ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'importo pari a € 12.284,00 esclusa IVA al 22% a titolo di saldo per i lavori eseguiti, mentre procederà alla liquidazione del credito dovuto all' impresa IL CANTIERE S.r.l.s. con lo stesso successivo provvedimento dirigenziale con cui verrà liquidato in favore dell'impresa ITALSCAVI srl il credito residuo;

Visto il D.Lgs. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **313.367,61**, è ripartito nel modo seguente:

Via Accademia del Cimento	€ 94.595,91
Viale Strozzi	€ 84.794,14
Viale Morgagni	€ 133.977,56
TOTALE	€ 313.367,61

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato nel "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche*" previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 4783 del 17/06/2024;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegati gli elaborati 01_Planimetria as built via Accademia del Cimento, 02_Planimetria as built viale

Strozzi e 03_Planimetria as built viale Morgagni, dei lavori relativi all'intervento “**Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2024 ” C.O. 240423 CUP H17H23000880004 - CIG. B4C4DF4F38;**

2 - di dare atto che, in caso di mancata sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'esecutore nel termine di venti giorni dalla sua trasmissione, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23 comma 2 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 il Certificato di cui trattasi e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate da parte dell'esecutore medesimo;

3 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 52.167,61 esclusa IVA al 22% sul quale va applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 34.095,60, come riportato in narrativa;

4 - di accertare la somma di € 34.095,60 sul cap. 45200 “*Rimborsi, recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in c/capitale*” a valere sull'annualità 2026 del bilancio, per recupero a seguito di applicazione di penale per ritardata ultimazione dei lavori;

5 - di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione del credito residuo spettante alla società ITALSCAVI srl nonché alla liquidazione del credito dovuto all' impresa subappaltatrice IL CANTIERE S.r.l.s, al netto della detrazione della penale per ritardata ultimazione;

6 - di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 27.588,38 esclusa IVA al 22% per un totale pari ad € 33.657,82 compresa IVA al 22% a valere in relazione all'impegno di spesa 2025/2434/1 assunto in favore di ITALSCAVI SRL;

7 - di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è pari a € 100.739,15 ed è così suddivisa:

MINORI SPESE intervento di “ Manutenzione piste ciclabili e sosta bici – anno 2024		
impegno di spesa 2025/2434/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,861 %	€ 27.428,22

impegno di spesa 2025/2434/1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160,16
impegno di spesa 2025/2434/1	IVA al 22%	€ 6.069,45
Impegno di spesa 2026/4523	Accordo bonario	€ 14.333,82
Impegno di spesa 2026/4524	Spese tecniche prove di laboratorio	€ 206,80
Impegno di spesa 2026/4525	Somme a disposizione derivanti da art. 45 comma 5 D.lgs 36/2023	€ 1.566,54
Impegno di spesa 2026/4526	Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa IVA 22%)	€ 2.486,22
Impegno di spesa 2026/4528	Imprevisti	€ 48.487,94

8 - di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	C.O. 240423
Lavori	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,861 %	€ 28.511,64
Oneri della sicurezza	€ 25.855,97
Totale lavori	€ 313.367,61
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 68.940,87

Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs 36/2023	€ 6.266,15
IRAP 8,50% su incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 3 D.lgs 36/2023	€ 532,62
Assicurazione progettisti interni	€ 164,49
Spese tecniche prove di laboratorio (Affidamento a NExT srl)	€ 1.293,20
Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa IVA 22%) - AFFIDAMENTO A SILFI SPA	€ 8.445,91
Contributo ANAC	€ 250,00
Importo totale somme a disposizione	€ 85.893,24
TOTALE INTERVENTO	€ 399.260,85

9 - di dare atto che la suddetta minore spesa viene posta in economia;

10 - di individuare l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - cod. ben. 52329) quale beneficiario dell'impegno di spesa 2026/4527, destinato alla copertura degli oneri previsti dalla normativa vigente;

11 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **ITALSCAVI SRL**;

12 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Planimetria as built Accademia del Cimento.pdf.p7m - baa6d29879cf7d944dc64cd3393c31fa2177f106f77beb987744acc6d2de93a8
02_Planimetria as built viale Strozzi.pdf.p7m - c1163483fdf2f7e43b2b33f4b893bb4cf7f49698d338fac01df0766e819fd7d5
03_Planimetria as built viale Morgagni.pdf.p7m - 0c412bffaacb275e11485f47058e52a3078674a618abdb97c2bf02669483aa89
2026.04.15_CRE.pdf.p7m.p7m - 1060fe39a3cb2b4015ed2641d8130d9f97e43772237cef6a22a9242d3425f642

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60433	2	2025/2434		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	60433	2	2025/2434	1	€ 382.308,49	8333 - ITALSCAVI S.R.L.
3)	U	2026	60433	2	2026/4523		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	60433	2	2026/4524		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	60433	2	2026/4525		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	60433	2	2026/4526		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	60433	2	2026/4528		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	E	2026	45200		2026/1783		€ 34.095,60	8333 - ITALSCAVI S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.