



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06298

Del: 17/08/2026

Esecutivo Da: 18/08/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici” (Prog. AQ0549/2021-LT0611/2021) - Codice Opera 190037 - CUP H17D18000170004 - CIG Master 9011405EA4 - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG derivato 93285112CE) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato 9328563DB4) e liquidazione rata di saldo spettanze CIEM S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad

oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*”;

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto finalizzato all’esecuzione di opere di efficientamento energetico, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria delle centrali e degli impianti termici a servizio degli immobili scolastici di competenza dell’Amministrazione comunale è l’Ing. Simone Ferroni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento ad Accordo quadro AQ0549/2021-LT0611/2021 di interesse denominato “Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici” ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 111/2021 del 13 aprile 2021, con la quale è stato approvato il progetto ad Accordo quadro AQ0549/2021- LT0611/2021, denominato “*Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici*” (Codice opera 190037 - CUP H17D18000170004), ammontante a complessivi € 500.000,00 finanziati a mutuo da assumere;

- la determinazione dirigenziale n. 8142/2024 del 14 dicembre 2021, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’accordo quadro in commento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 4986/2022 del 15 luglio 2022, con la quale l’Accordo quadro di cui trattasi è stato aggiudicato a CIEM S.r.l., sulla base dell’offerta di ribasso del 27,28%, per un importo massimo di lavori ordinabili, nell’ambito del presente accordo quadro, di € 386.785,85 (di cui € 7.682,72 per oneri della sicurezza) oltre IVA, sulla base del CIG 9011405EA4. Al contempo sono state approvate le bozze di contratti attuativi n. 1 e n. 2, ciascuna dell’importo netto di € 193.392,93, comprensivi di € 3.841,36 per costi della sicurezza, oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 5269/2022 del 29 luglio 2022, con la quale sono stati assunti i CIG derivati per i due contratti attuativi di cui sopra, rispettivamente il n. 93285112CE per il contratto attuativo 1 e il n. 9328563DB4 per il contratto attuativo 2;
- in data 15 settembre 2022 è stato stipulato il contratto normativo di accordo quadro AQ0549/2021-LT0611/2021 tra questa Amministrazione e la ditta CIEM S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo 307986 di pari data);
- in data 11 giugno 2024 è stato stipulato il primo contratto attuativo, fissandone la scadenza 540 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla predetta data, dunque con scadenza fissata al 3 dicembre 2025. Le lavorazioni sono ultimate in tempo utile, come risulta dagli atti dell'Ufficio;
- in data 10 luglio 2024 è stato stipulato il secondo contratto attuativo, fissando quale data di inizio delle prestazioni l'11 giugno 2024 e quale scadenza 540 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla predetta data. Le lavorazioni sono state sospese dal 31 luglio 2024 al 30 agosto 2025, fissando quale nuova data di scadenza il giorno 4 gennaio 2027. Le lavorazioni sono ultimate in data 30 maggio 2026, come da verbale conservato agli atti dell'Ufficio;
- la determinazione dirigenziale n. 8893/2025 del 3 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il verbale di concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi, sottoscritto in data 25 novembre 2025, stabilendo che gli stessi trovano applicazione nell'ambito di entrambi i contratti attuativi dell'Accordo quadro in oggetto;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 30 maggio 2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 379.190,35 oltre IVA al 22%, per complessivi € 462.612,23 (inclusi gli importi da riconoscere all'appaltatore per revisione prezzi), di cui:

- € 192.407,98 oltre IVA, per complessivi € 234.737,74, per il contratto attuativo 1 (CIG derivato 93285112CE);
- € 186.782,37 oltre IVA, per complessivi € 227.874,49, per il contratto attuativo 2 (CIG derivato 9328563DB4);

Dato atto che a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti:

- l'importo dei contratti attuativi risulta rideterminato in diminuzione rispetto a quello originariamente impegnato con DD/2022/04986 e in particolare:

- per il contratto attuativo 1 si registra una minore spesa di € 984,95 oltre IVA, per complessivi € 1.201,63, a valere sull'impegno 2026/5423;
- per il contratto attuativo 2 si registra una minore spesa di € 6.610,56 oltre IVA, per complessivi € 8.064,88, a valere sull'impegno 2026/5425;

- inoltre, nel Certificato di Regolare Esecuzione allegato sono riportati, quali costi della sicurezza, l'importo complessivo di € 7.682,72, di cui € 3.841,36 per il contratto attuativo n. 1 e di € 3.841,36 per il contratto attuativo n. 2, importi corrispondenti a quanto disposto con il provvedimento di affidamento;

Tenuto conto che:

- sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 336.368,99 oltre IVA al 22%, per complessivi € 410.370,17, ripartiti secondo la seguente tabella riepilogativa:

Riferimenti catastali	Luogo svolgimento servizio	Contratto attuativo	Fattura	DL	Importo al netto dell'IVA	Importo inclusa IVA
		1	FA/1/323 del 31/12/2024	DL/2025/00367 del 13/01/2025	€ 95.148,89	€ 116.081,65
		1	FA/180 17/07/2025	DL/2025/06807 del 22/07/2025	€ 66.598,32	€ 81.249,95
		1	FA/262	DL/2025/10494 del	€ 30.660,77	€ 37.406,14

			11/11/2025	26/11/2025		
TOT LIQUIDATO CA1					€ 192.407,98	€ 234.737,74
		2	FA/290 30/11/2025	DL/2025/10800 del 03/12/2025	€ 143.961,01	€ 175.632,43
TOT LIQUIDATO CA2					€ 143.961,01	€ 175.632,43
TOT liquidato per AQ0549/2021					€ 336.368,99	€ 410.370,17

- pertanto, il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 42.821,36 oltre IVA, per complessivi € 52.242,06, di cui:

- € 0,00 per il contratto attuativo 1;

- € 42.821,36 oltre IVA, per complessivi € 52.242,06 per il contratto attuativo 2;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che l'appaltatore ha emesso la fattura elettronica n. 171 del 30 luglio 2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. 2296447, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data primo luglio 2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta è inerente ai seguenti immobili, caratterizzati dai seguenti dati catastali, come riportati nell'allegato certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 379.190,35:

Edificio	Indirizzo	Foglio	Particella	Importo
Scuola Bechi	via Pisana, 771	85	656	€ 62.585,36
Scuola Barsanti	via Lunga, 94	70	2959	€ 89.385,37
Scuola Fioretta Mazzei	Piazza del Carmine	169	441	€ 80.885,36
Scuola De Bassi (ex De Filippo plesso B)	via De Bassi, 3	50	935	€ 146.334,26
			TOT	€ 379.190,35

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;

- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);

- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;

- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Visti:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, in materia di incentivo funzioni tecniche, ribadisce che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;
- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la simile fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che *“Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”*;
- l'istruttoria resa dalla Direttrice della Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche, ai sensi della nota della Direttrice Generale prot. n. 495131 del 30.12.2025, dalla quale emerge che la procedura in oggetto è suscettibile di essere sottoposta all'applicazione del principio interpretativo succitato nel parere del MIT;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa sede, rimodulare il quadro economico dell'intervento, prevedendo la finanziabilità della quota IRAP a carico dell'Ente comunale a valere su risorse disponibili, tali somme non incidendo sull'importo delle prestazioni impegnate o da impegnare a favore dell'appaltatore e risultando, a seguito del certificato di regolare esecuzione allegato, economie di spesa/somme a disposizione dell'intervento;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da CIET S.r.l. è il seguente:

"Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici" Codice Opera 190037 - CUP H17D18000170004	
DESCRIZIONE	IMPORTO
CA 1 – Lavori netti a consuntivo (inclusi € 3.841,36 per costi della sicurezza)	€ 192.407,98
CA 1 – IVA al 22%	€ 42.329,76
CA 1 – Lavori netti a consuntivo + IVA	€ 234.737,74
CA 1 – Economie sui lavori	€ 1.201,63
CA1 –Incentivo funzioni tecniche (girato a fondo)	€ 4.020,42
CA1 – IRAP 8,5% (sull'importo di € 4.020,42 girato a fondo)	€ 341,74
CA1 – Economie Accordo bonario	€ 9.338,99
Totale QE Contratto attuativo 1	€ 249.640,52
CA 2 – Lavori netti a consuntivo (inclusi € 3.841,36 per costi della sicurezza)	€ 186.782,37
CA 2 – IVA 22%	€ 41.092,12

CA 2 – Lavori netti a consuntivo + IVA	€ 227.874,49
CA 2 – Economie sui lavori	€ 8.064,88
CA2 – Incentivo funzioni tecniche (girato a fondo)	€ 4.020,42
CA2 – IRAP 8,5% (sull'importo di € 4.020,42 girato a fondo)	€ 341,74
CA2 – Economie Accordo bonario	€ 9.338,99
Totale QE Contratto attuativo 2	€ 249.640,52
Economie – Polizza progettisti non attivata	€ 360,47
Economie - Imprevisti	€ 358,49
Totale Quadro Economico intervento	€ 500.000,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze,

approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò

si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG derivato 93285112CE) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato 9328563DB4) dell'accordo quadro AQ0549/2021-LT0611/2021 denominato "*Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici*" (Codice Opera 190037 - CUP H17D18000170004 – CIG Master 9011405EA4), redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta € 42.821,36 oltre IVA, per complessivi € 52.242,06, intero importo da imputare sul contratto attuativo 2 dell'accordo quadro in oggetto;
5. di procedere altresì all'assunzione dell'impegno di spesa per IRAP dovuta per legge (nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche di cui ai singoli contratti attuativi; codice beneficiario 2742) attingendo dalle risorse disponibili del quadro economico dell'intervento, in particolare attingendo dall'impegno 2026/5424 per l'importo di € 341,74 e dall'impegno 2026/5426 per l'importo di € 341,74;
6. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 9.338,99 sia a valere sull'impegno 2026/5424 che a valere sull'impegno 2026/5426, quali somme a disposizione per accordo bonario rispettivamente del contratto attuativo 1 che del contratto attuativo 2;
7. di liquidare la fattura elettronica n. 171 del 30 luglio 2026 della società CIEM S.r.l. di € 42.821,36 oltre IVA, per complessivi € 52.242,06 (per la quale è stata emessa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 2296447, emessa da REVO Insurance S.p.A. in data primo luglio 2026), come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
8. di stabilire che, a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa per IRAP di legge a valere su risorse disponibili del quadro economico dell'intervento, l'importo complessivo di € 28.663,42,

collocata sui seguenti impegni di spesa, costituisce economia di spesa dell'intervento in oggetto, somme che possono essere mandate in economia non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte dei Servizi Tecnici:

- a. € 1.201,60 per economie sui lavori del contratto attuativo 1 a valere sull'impegno 2026/5423;
 - b. € 9.338,99 per residuo accordo bonario del contratto attuativo 1 a valere sull'impegno 2026/5424;
 - c. € 8.064,88 per economie sui lavori del contratto attuativo 2 a valere sull'impegno 2026/5425;
 - d. € 9.338,99 per residuo accordo bonario del contratto attuativo 2 a valere sull'impegno 2026/5426;
 - e. € 360,47 per polizza progettisti non attivata a valere sull'impegno 2026/5224;
 - f. € 358,49 per somme a disposizione per imprevisti;
9. di dare atto che il RUP nonché Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto è l'Ing. Simone Ferroni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: CIEM srl (P.IVA 05273370485)

- codice beneficiario: 27185

- Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato (IBAN IT39D0306902922100000014052)

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0549_CRE-R2.pdf - c46f87628c026f7e91231a2e2d6fd779e65b33200d7d8295bfec97dd273bc011

RATA DI SALDO.p7m - c79e01361b271e90b8c0a4bfca59dc6853261b054a0fa485dffbb4fe80ef8215

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	52235	2	2026/5224		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2026	52235	2	2026/5225		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	52235	2	2026/5423		€ 0,00	27185 - CIEM S.R.L.
4)	U	2026	52235	2	2026/5424		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	52235	2	2026/5424	1	€ 341,74	2742 - REGIONE TOSCANA
6)	U	2026	52235	2	2026/5425		€ 52.242,06	27185 - CIEM S.R.L.
7)	U	2026	52235	2	2026/5426		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	52235	2	2026/5426	1	€ 341,74	2742 - REGIONE TOSCANA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52235	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI A IMMOBILI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI FIN. MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 52.242,06
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/5425	Atto A/PDD/2022/4986 efficace dal 18/07/2022	IMMOBILI SCOLASTICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI MECCANICI E ADEGUAMENTO E MAN.STRAORD. CENTRALI E IMPIANTI TERMICI - Affidamento Accordo Quadro AQ0549/2021 all'impresa CIEM srl - Approvazione C.A. n. 2 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 52.242,06
CUP su Impegno: H17D18000170004			CIG su Impegno: 9328563DB4	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/18882	27185	CIEM S.R.L.	FA/171	30/07/2026	30/08/2026	52.242,06

Codice CUP: H17D18000170004 Codice

CIG: 9328563DB4;

CCB - IT39D0306902922100000014052

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.