

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO: PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 - RIGENERAZIONE

URBANA – cod. progetto FI7.5.1.2.a1 – RIGENERA – RIGENERAZIONE URBANA

CONTENITORI DISMESSI/AREE SOTTOUTILIZZATE: EX LUPI DI TOSCANA -

S0762/2026 “carico, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento

autorizzato di materiali in conglomerato cementizio”

CUP: H16J24000040006 - C.O.: 240019 - CIG: N. BC4A6F10E2

PROGETTO: N. S0762/2026

IMPRESA: Vangi s.r.l. , via di Le Prata, 65 – Calenzano (FI)

CONTRATTO sottoscritto il 12 agosto 2026 – n. C0199/2026

DATI CATASTALI: Comune di Firenze foglio di mappa n. 86, p.lle n. 122 e 136.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 116 del D.Lgs. n. 36 del 2023)

PERIZIA: redatta dal Dott. Stefano Calvetti, Geom. Francesco Burrini e Geom. Mirko Drago, dello staff del Direttore, dell'importo a base d'asta di € 62.751,00=, di cui € 3.831,53= per costi afferenti la manodopera ed € 1.555,00= per costi della sicurezza.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: a seguito di procedura di affidamento esperita su piattaforma START della Regione Toscana con D.D. n. 05615 del 20/07/2026 veniva affidato il servizio all'impresa Vangi s.r.l. con sede a Calenzano (FI), via di Le Prata, 65, con il ribasso del 12,50 % sui prezzi di elenco.

IMPORTO D'APPALTO: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso offerto sulla somma a base d'asta è risultato di netti € 55.101,50=.

	<u>DIRETTORE DEL SERVIZIO:</u> il servizio è stato diretto dal Geom. Mirko Drago.	
	<u>CONSEGNA DEL SERVIZIO:</u> effettuata il giorno 03/08/2026 come da apposito	
	verbale firmato in pari data senza riserve dall'Impresa.	
	<u>TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:</u> gg. 20 (venti) come	
	stabilito dall'art. 8 del Disciplinare di Appalto e con scadenza fissata al	
	22/08/2026.	
	<u>SOSPENSIONE:</u> durante il corso del servizio non si sono verificati fatti e/o	
	circostanze tali da determinare la sospensione dello stesso.	
	<u>ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:</u> avvenuta il giorno 12/08/2026 come da verbale	
	in data 13/08/2026 e pertanto in tempo utile.	
	<u>DANNI ED INFORTUNI:</u> durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati	
	danni e/o infortuni.	
	<u>PRESTAZIONI IN ECONOMIA:</u> durante il corso del servizio non si sono rese	
	necessarie prestazioni in economia.	
	<u>CERTIFICATI D'ACCONTO:</u> durante il corso del servizio è stato emesso un	
	unico certificato di acconto per un importo pari ad €. 49.343,30=.	
	<u>STATO FINALE:</u> redatto dal D.S. in data 07/09/2026, firmato senza riserve	
	dall'impresa ed ammontante a netti €. 55.101,50=, da cui detraendo l'acconto	
	corrisposto in corso d'opera pari ad €. 49.343,30=, resta il credito dell'impresa di	
	netti €. 5.758,20=.	
	<u>RISERVE DELL'IMPRESA:</u> l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva ed ha	
	firmato tutti i documenti contabili.	
	<u>ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:</u> effettuata presso l'I.N.A.I.L. di Prato con	
	posizione n. 19349049/52 a carattere continuativo.	
	<u>ASSICURAZIONI SOCIALI:</u> l'ufficio ha acquisito la certificazione DURC	

	dell'appaltatore che risulta in regola e pertanto si può dar corso al pagamento	
	dello Stato Finale nulla ostando sotto ogni altro riflesso.	
	<u>AVVISI AD OPPONENDUM</u> : il D.S. ha rilasciato in data 02/09/2026 apposita	
	dichiarazione liberatoria.	
	<u>CESSIONI DI CREDITO</u> : non risulta che l'Impresa abbia fatto cessioni di crediti	
	per ~~i lavori~~ ^{il servizio} di cui trattasi come attesta la dichiarazione del D.S. in data	
	02/09/2026.	
	<u>VISITA DI COLLAUDO</u> : dopo aver esaminato gli atti relativi al servizio in parola	
	e la documentazione contabile, a seguito di preavviso dato all'impresa, il	
	sottoscritto Geom. Mirko Drago, Direttore del Servizio, si è recato sui luoghi ed	
	alla presenza del sig. Daniele Castelli in qualità di Legale Rappresentante	
	dell'impresa Vangi s.r.l., ha proceduto alla visita. Da quanto è stato possibile	
	accertare con riscontri e verifiche si è dedotto che il servizio è stato eseguito con	
	magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni	
	contrattuali. Si è altresì riscontrato la rispondenza agli effetti contabili tra quanto	
	eseguito e le registrazioni contabili.	
	<u>REVISIONE TECNICO-CONTABILE</u> : è stata effettuata integralmente senza che	
	siano emersi errori o discordanze di sorta.	
	<u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>	
	Considerato:	
	- che il servizio è stato eseguito in base al progetto approvato;	
	- che il suo contabilizzato al netto del conto finale è confermato in netti	
	€. 55.101,50=;	
	- che l'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro;	
	- che l'Impresa è in regola con gli obblighi di assicurazione e previdenza;	

	- che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale;	
	- che non si sono resi necessari interventi in economia;	
	- che i prezzi applicati sono quelli di appalto;	
	- che l'impresa non ha ceduto né totalmente né parzialmente i crediti derivanti dalla esecuzione del servizio di cui trattasi;	
	- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;	
	- che l'impresa ha ottemperato agli obblighi contrattuali e disposizioni impartite dal D.S.;	
	- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità senza riserva alcuna.	
	Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Mirko Drago, D.S.,	
	C E R T I F I C A	
	che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente eseguito dall'impresa Vangi s.r.l. con sede in via di le Prata, 65, Calenzano (FI) , in base a quanto approvato con DD/2026/05615 e liquida il relativo importo di netti €. 55.101,50= da cui	
	detraendo n. 1 (uno) certificato di acconto dell'importo pari a €. 49.343,30= resta	
	il credito netto dell'Impresa pari ad €. 5.758,20=	
	(cinquemilasettecentocinquantotto/20) a saldo di ogni suo avere per il servizio in	
	parola dei si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto e avere di cui	
	è oggetto il presente certificato. Trattandosi di servizio per il mero trasporto e	
	conferimento di materiali, non si ritiene necessaria la presentazione di specifica	
	polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo.	
	Firenze, li 10 SET. 2026	
	L'IMPRESA (Vangi s.r.l.)	
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO (Geom. Mirko Drago)	
	IL R.U.P. (Ing. Alessandro Dreoni)	

