



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07448

Del: 06/10/2026

Esecutivo Da: 06/10/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - codice opera 220041 CUP H17H24001950004 - CIG padre 858CC7A5E - CIG derivato B9641797F8

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.03.2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Preso atto che l'Accordo quadro avente ad oggetto "Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail" di cui al codice opera 220041 per un importo di € 500.000,00 finanziati con mutuo è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, per l'annualità 2025, con il seguente CUI: L01307110484202200061;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. DG/2024/00457 del 29/10/2024 e i relativi allegati, di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail", c.o. 220041 per la somma complessiva di € 500.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale DD/2025/08843 del 02/12/2025 di aggiudicazione all'impresa C&L COSTRUZIONI SRL (ben. 91650) sulla base dell'offerta di ribasso del 10,123%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 370,000.00 di cui € 37.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 48.129,60 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso);

- in data 07/01/2026 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Rep. 469131;

Dato atto che con la Determina Dirigenziale:

- DD/2025/09155 del 09/12/2025 si approvava il contratto applicativo n.1, oggetto della presente determinazione;
- DD/2026/06373 del 24/08/2026 si affidava il modulo d'ordine n. 3 dell'Accordo Quadro servizi relativi all'esecuzione di indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio a favore dell'operatore economico ing. Alessandro Finazzi che ridefiniva il quadro economico del c.o. 220041 come riportato di seguito:

C.O. 220041 Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - anno 2024			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA		€ 130.390,98
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 130.390,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1. 1	Quota IRAP incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (8,5%)		€ 145,35
B2. 1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00 %	€ 1.710,05
B3. 1	Per incarichi professionali esterni CA 1		€ 973,47
B3. 2	Mod. 2 CSE Zingarelli		€ 2.026,53
B4. 1	per polizza del progettista e relativi oneri per CA 1(su A)		€ 150,00
B5	Accordo bonario CA 1		€ 4.201,79
B6. 1	Imprevisti CA 1		€ 5.343,89

B7	Contributo ANAC		€ 250,00
B8	Mod. 2 Bierregi		€ 2.140,54
B9	Mod. 3 Finazzi		€ 5.040,59
B10	Somma recuperata da avanzo		€ 347.626,81
	sommano		€ 369.609,03
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 500.000,00

Dato atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale redatta dal Direttore Lavori ing. Sara Corsinovi in data 14.09.2026 e sottoscritto dal RUP in. Fabrizio Lunardi in data 15/09/2026 allegato e parte integrante del presente atto risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 12/05/2026;
- i lavori sono terminati in data 22/05/2026 ovvero con 20 giorni di anticipo rispetto al 11.06.2026;
- i lavori eseguiti ammontano ad € 106.826,17, al netto del ribasso e dell'iva, e che essendo stato pagato n. 1 Certificati di Pagamento per l'importo totale di € 95.609,42 il credito finale del RTI esecutore dei lavori ammonta ad € 11.216,75 oltre iva;
- è stato riconosciuto all'impresa il premio di accelerazione come previsto dall'art. 24 c. 16 del CSA per un importo di € 2.671,95 oltre iva, essendo i lavori terminati con un anticipo di 20 (venti) giorni rispetto alla durata contrattuale

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta che:

- i lavori realizzati corrispondono alle prescrizioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere realizzate risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure e del registro di contabilità;
- le lavorazioni eseguite per un importo di € 106.826,17 rientrano nella somma autorizzata con DD/2025/09155 del 09/12/2025 pari ad € 106.877,86, con una differenza di € 51,69 oltre I.V.A. 22%, quale minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;

- l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;
- non sono stati autorizzati subappalti;
- il Durc C&L Costruzioni srl risulta regolare;
- che in data 29/09/2026 è stata emessa l'attestazione di congruità della manodopera ai sensi del DM n. 143 del 2021, con esito positivo, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale i valori relativi ai lavori in oggetto da inserire nel registro dei beni ammortizzabili è pari a € 106.826,17 oltre iva è interamente relativo al Viadotto Marco Polo;
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 1 dell'Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - codice opera 220041 CUP H17H24001950004 - CIG padre 858CC7A5E - CIG derivato B9641797F8;

Dato atto che l'impresa C&L COSTRUZIONI SRL ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, n. 06/01/26/3281332 del 14/09/2026 di Finanziaria Romana ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo;

Viste la fattura n. 36 del 29/09/2026 dell'impresa C&L Costruzioni srl emessa per il saldo finale per l'importo complessivo di € 11.216,75 oltre iva per un totale di € 13.684,44;

Dato atto che l'impegno di € 3.259,78 compresa iva per il premio di accelerazione viene assunto con il presente atto sulle somme a disposizione di cui all'impegno generico 2026/6284 per imprevisti, mentre la liquidazione sarà disposta con successivo atto;

Precisato che, in seguito all'approvazione del suddetto CRE si dichiarano le seguenti economie di spesa del c.o. 220041:

- impegno 2026/2515 di € 63,05 di lavori;
- impegni 2026/2516 di € 973,47 di somme a disposizione per incarichi per professionisti esterni;

- impegno 2026/6282 di € 150 di polizza progettista non utilizzata;
- impegno 2026/6284 di € 2.084,11 di somme a disposizione per imprevisti non utilizzati (€ 5.343,89 sottratti € 3.259,78 impegnati con il presente atto per il premio di accelerazione come sopra descritto);
- impegno 2026/6283 di € 4.201,79 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto D.Lgs 36/2023 e successive modifiche;

Visti artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - codice opera 220041 CUP H17H24001950004 - CIG padre 858CC7A5E - CIG derivato B9641797F8 allegati quale parte integrante al presente atto, affidati ad C&L COSTRUZIONI SRL;
2. l'impresa C&L COSTRUZIONI SRL ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, n. 06/01/26/3281332 del 14/09/2026 di Finanziaria Romana ed emesso fattura per la riscossione della rata di saldo e che pertanto si provvederà alla liquidazione del credito residuo;
3. di liquidare la fattura n. 36 del 29/09/2026 dell'impresa C&L Costruzioni srl emessa per il saldo finale per l'importo complessivo di € 11.216,75 oltre iva per un totale di € 13.684,44 e di rimandare a successivo atto la liquidazione del premio di accelerazione;

4. dando atto che:

- il Durc C&L COSTRUZIONI SRL risulta in corso di validità e allegati al presente atto;
- la regolarità della verifica di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 c.d. "ex Equitalia per i pagamenti superiori a 5.000€, e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;
- gli estremi bancari riportati in fattura sono conformi alle disposizioni previste dalla l.136/2010;
- gli atti relativi al presente appalto sono in regola con le norme in materia di trasparenza;

e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei rispettivi mandati relativi alla suddetta liquidazione;

6. dichiarare le seguenti economie di spesa del contratto applicativo 1 per il c.o. 220041:

- impegno 2026/2515 di € 63,05 di lavori
- impegni 2026/2516 di € 973,47 di somme a disposizione per incarichi per professionisti esterni;
- impegno 2026/6282 di € 150 di polizza progettista non utilizzata;
- impegno 2026/6284 di € 2,084,11 di somme a disposizione per imprevisti non utilizzati (€ 5.343,89 sottratti € 3.259,78 impegnati con il presente atto per il premio di accelerazione come sopra descritto);
- impegno 2026/6283 di € 4.201,79 per accordo bonario in quanto non sono state apposte riserve dall'impresa.

7. di dare atto che il quadro economico del contratto applicativo n.1 al momento dell'approvazione del CRE è il seguente:

Contratto applicativo 1 - post CRE			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni post CRE comprensiva IVA		€ 130.327,93
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza (A3 + A6)		€ 130.327,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1.1	Quota IRAP incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	8,5%	€ 145,35
B2.1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (su 80% A)	2,00%	€ 1.710,05
B3.1	Mod. 2 CSE Zingarelli		€ 2.026,53

B5	Premio di accelerazione		€ 3.259,78
B	sommano		€ 7.141,71
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 137.469,65

8. di dare atto che il quadro economico aggiornato del c.o. 220041 è il seguente:

C.O. 220041 Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - anno 2024			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Lavori contratto applicativo n. 1 compresa IVA - post CRE		€ 130.327,93
A2	Lavori contratto applicativo n. 2 compresa IVA		€ 107.953,13
A	Importo totale lavori al netto del ribasso, comprensiva dei costi della sicurezza e dei costi di manodopera		€ 238.281,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1. 1	Quota IRAP incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (8,5%)		€ 145,35
B1. 2	Quota IRAP incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (8,5%)		€ 120,34
B2. 1	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 1 (su 80% A)	2,00%	€ 1.710,05
B2. 2	Per incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 per CA 2 (su 80% A)	2,00%	€ 1.415,78
B3	Mod. 2 CSE Zingarelli		€ 2.026,53
B4	Spese tecniche CA 2		€ 1.707,04
B4. 2	Polizza progettista CA 2		€ 150,00
B4. 3	Polizza verificatore interno CA 2		€ 150,00
B5	Indennità per occupazione temporanea CA 2		€ 500,00
B5. 1	Accordo bonario CA 2		€ 3.539,36
B6. 1	Premio accelerazione CA 1		€ 3.259,78
B6. 2	Imprevisti CA 2		€ 4.424,31
B7	Revisioni prezzi CA 2		€ 1.990,94
B8	Contributo ANAC		€ 250,00
B9	Mod. 2 Bierregi		€ 2.140,54
B10	Mod. 3 Finazzi		€ 5.040,59
B11	Somma recuperata da avanzo		€ 225.675,90
B12	Economie		€ 7.472,42

	sommano		€ 261.718,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 500.000,00

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 2 per il contratto applicativo in oggetto;

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

12. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

202604131FI00_3_durc regolre.pdf - 289b06228d8dab2671d7f155986cc003dc9f7a7f06183e963632444c944abb73
220041_CA1_CRE+REL fin_signed-signed_signed.pdf - b874e15cc7819bc89004dadac602935688d3dbd9cebc62650b3b382065f73aa4
C&L Costruzioni srl scad.08.10.26.pdf - 1191436aa181cf8576e6d68c6355492a7ff7da436dba60149828f8a408f46eec
Verifica Equitalia.pdf - 510023384ed8e32dd63ce33c9acef3826097837651a7ce449b5e9e04db054a95

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60815	2	2026/2515		€ 130.327,93	91650 - C&L COSTRUZIONI S.R.L.
2)	U	2026	60815	2	2026/2516		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60815	2	2026/6282		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2026	60815	2	2026/6283		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	60815	2	2026/6284		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	60815	2	2026/6284	1	€ 3.259,78	91650 - C&L COSTRUZIONI S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60815	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 13.684,44
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2026/2515	Atto A/PDD/2025/9155 efficace dal 09/12/2025	Approvazione progetto esecutivo del contratto applicativo n. 1 - Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria strutture e guard rail - codice opera 220041 CUP H17H24001950004 - CIG padre 858CC7A5E - CIG derivato B9641797F8.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 13.684,44
		CUP su Impegno: H17H24001950004	CIG su Impegno: B9641797F8	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/21543	91650 C&L COSTRUZIONI S.R.L.	FA/36	29/09/2026	29/10/2026	13.684,44

Codice CUP: H17H24001950004 Codice
CIG: B9641797F8;
CCB - IT53Q0895283470000000111618

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.