

COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

INTERVENTI VARI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO 1° LOTTO - CODICE OPERA 110438

INTERSEZIONE VIA DELL'ARGIN GROSSO CON RAMPA USCITA VIADOTTO ALL'INDIANO E CON VIA ANTONIO CANOVA STATO DI PROGETTO 1° PARTE

TITOLARE e R.U.P.
Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTI


Ing. Simone Mannucci
Ing. Stefano Longinotti
Geom. Sergio Zappia
Geom. Fabio Grazi

Coordinatore in fase di Progettazione
Geom. Fabio Grazi

PROGETTO ESECUTIVO - Cronoprogramma

codice elaborato																
P	E	E	G	0	1	C	A	N	C	R	O	0	1	0	1	0
progetto	fase	ambito/opera			disciplina	tipo/numero elaborato			rev.	scala	n. progressivo					

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01.	07-04-2017	ESECUTIVO	GRAZI	MANNUCCI	CARONE



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Oggetto: "INTERVENTI VARI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO" – LOTTO 1 – Codice Opera 110438

SINTESI CANTIERE		fase di lavorazione											
		1° mese				2° mese				3° mese			
	Realizzazione di cantiere fisso	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
FASE 1	Via dell'Argingrosso uscita Viadotto all'Indiano – Realizzazione di nuova viabilità	*****	**										
	Allestimento cantiere mobile e tracciamenti	*****											
	Realizzazione di segnaletica di cantiere	*****											
	Taglio e demolizione elementi prefabbricati e corpo stradale	*****											
	Realizzazione di fondazione stradale e pavimentazione a binder	*****											
	Posa in opera di barriere in p.v.c. New Jersey bianchi rossi	*****											
	Realizzazione di traversate stradali predisposizioni	*****	**										
	Segnaletica orizzontale e verticale provvisoria	*****	**										
	Rimozione allestimento cantiere.	*****	**										
FASE 2	Via dell'Argingrosso – Via Antoni Canova Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale		* *****	*****	*****	*****							
	Allestimento cantiere mobile e tracciamenti		* *****										
	Realizzazione di segnaletica di cantiere		* *****										
	Taglio e demolizione elementi prefabbricati e corpo stradale		* *****										
	Posa in opera di elementi prefabbricati e realizzazione isola rialzata		* *****										
	Posa in opera di barriere in p.v.c. New Jersey bianchi rossi FISSI A CHIUSURA STRADA Via Antonio Canova su Argingrosso		* *****	*****	*****	*****	*****						
	Segnaletica orizzontale e verticale provvisoria		* *****										
	Rimozione allestimento cantiere.					*****							
FASE 3	Via dell'Argingrosso – realizzazione di nuova fognatura, marciapiede e predisposizione impianto di irrigazione			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Allestimento cantiere mobile e tracciamenti			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Realizzazione di segnaletica di cantiere			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Taglio e demolizione elementi prefabbricati e corpo stradale			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Posa in opere di tubazioni e sistema smaltimento meteoriche			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Posa in opera di elementi prefabbricati e realizzazione isola rialzata			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Realizzazione di marciapiede – soletta e sponda verticale in c.a.			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Segnaletica orizzontale e verticale provvisoria			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
	Rimozione e spostamento allestimento cantiere.			** *****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
FASE 4	Via dell'Argingrosso uscita Viadotto all'Indiano – Realizzazione di nuova viabilità DEFINITIVA							*****	*****	*****	*****		
	Allestimento cantiere mobile e tracciamenti							*****	*****	*****	*****		
	Realizzazione di segnaletica di cantiere							*****	*****	*****	*****		
	Taglio e demolizione elementi prefabbricati e corpo stradale								*****	*****	*****		
	Posa in opere di tubazioni e sistema smaltimento meteoriche								*****	*****	*****		
	Posa in opera di elementi prefabbricati e realizzazione isola rialzata								*****	*****	*****		
	Riempimento aiuola con terreno da giardino e opere a verde								** *****	*****	*****		
	Segnaletica orizzontale e verticale provvisoria							*****	*****	*****	*****		
	Rimozione e spostamento allestimento cantiere.								*****	*****	*****		
FASE 5.1 – 5.2	Via dell'Argingrosso uscita Viadotto all'Indiano – Fresature e asfaltature										*****	*****	*****
	Allestimento cantiere mobile										*****	*****	*****
	Realizzazione di segnaletica di cantiere										*****	*****	*****
	Fresature e affondamenti puntuali										*****	*****	*
	Formazione di pacchetto stradale e manto di usura									*****	*****	*****	*****
	Rimozione e spostamento allestimento cantiere.									*****	*****	*****	*****
	Segnaletica definitiva verticale ed orizzontale											*****	*****
	Smantellamento cantiere fisso e mobile												*****