

**Tramvia di Firenze - Linea 3.2.1**  
Cronoprogramma

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	
1	Verbale di conclusione della procedura di revisione della concessione	0 g	gio 21/12/23	gio 21/12/23	M-7   M-6   M-5   M-4   M-3   M-2   M-1   M1   M2   M3   M4   M5   M6   M7   M8   M9   M10   M11   M12   M13   M14   M15   M16   M17   M18   M19   M20   M21   M22   M23   M24   M25   M26   M27   M28   M29   M30   M31   M32   M33   M34   M35   M36   M37   M38   M39   M40   M41   M42   M43   M44   M45   M46   M47   M48   M49   M50
2	<b>PROGETTAZIONE</b>	<b>137 g</b>	<b>mer 15/11/23</b>	<b>sab 30/03/24</b>	21 dic ◆ <i>Verbale di conclusione della procedura di revisione della concessione</i>
3	Progetto esecutivo Fase 1 - viabilità alternative e parcheggi	31 g	mer 15/11/23	ven 15/12/23	15 nov ■ <i>Progetto esecutivo Fase 1 - viabilità alternative e parcheggi</i>
4	Verifica PE Fase 1	14 g	sab 16/12/23	ven 29/12/23	16 dic ■ <i>Verifica PE Fase 1</i>
5	Approvazione PE GC Fase 1	10 g	ven 22/12/23	dom 31/12/23	22 dic ■ <i>Approvazione PE GC Fase 1</i>
6	Progetto esecutivo Fase 2 (comprende PE del MR e relativa gestione interfacce)	77 g	ven 15/12/23	gio 29/02/24	15 dic ■ <i>Progetto esecutivo Fase 2 (comprende PE del MR e relativa gestione interfacce)</i>
7	Verifica PE Fase 2	30 g	mar 13/02/24	mer 13/03/24	13 feb ■ <i>Verifica PE Fase 2</i>
8	Approvazione PE GC Fase 2	17 g	gio 14/03/24	sab 30/03/24	14 mar ■ <i>Approvazione PE GC Fase 2</i>
9	Completamento Progetto Costruttivo MR	305 g	lun 01/01/24	gio 31/10/24	01 gen ■ <i>Completamento Progetto Costruttivo MR</i>
10	Consegna documentazione richiesta NOT MR	0 g	gio 31/10/24	gio 31/10/24	31 ott ◆ <i>Consegna documentazione richiesta NOT MR</i>
11	<b>ATTIVITA' PROPEDEUTICHE</b>	<b>122 g</b>	<b>ven 01/12/23</b>	<b>dom 31/03/24</b>	
12	Attività propedeutiche all'avvio dei lavori fase 1 (Ordinanze, deroghe, autorizzazioni ecc.)	31 g	ven 01/12/23	dom 31/12/23	01 dic ■ <i>Attività propedeutiche all'avvio dei lavori fase 1 (Ordinanze, deroghe, autorizzazioni ecc.)</i>
13	Attività propedeutiche all'avvio dei lavori fase 2 (Ordinanze, deroghe, autorizzazioni ecc.)	60 g	gio 01/02/24	dom 31/03/24	01 feb ■ <i>Attività propedeutiche all'avvio dei lavori fase 2 (Ordinanze, deroghe, autorizzazioni ecc.)</i>
14	<b>ESECUZIONE LAVORI, PROVE E PREESERCIZIO</b>	<b>1124 g</b>	<b>mar 02/01/24</b>	<b>ven 29/01/27</b>	
15	Riassetto viabilità alternativa fase 1	90 g	mar 02/01/24	dom 31/03/24	02 gen ■ <i>Riassetto viabilità alternativa fase 1</i>
16	Completamento lavori riassetto viabilità alternativa	901 g	lun 01/04/24	ven 18/09/26	01 apr ■ <i>Completamento lavori riassetto viabilità alternativa</i>
17	P1-Parcheggio scambiatore 1	260 g	lun 01/04/24	lun 16/12/24	01 apr ■ <i>P1-Parcheggio scambiatore 1</i>
18	P2-Parcheggio scambiatore 2	276 g	lun 15/01/24	mer 16/10/24	15 gen ■ <i>P2-Parcheggio scambiatore 2</i>
19	<b>1a Milestone: Riassetto della mobilità del quartiere Q2-Q3 V11-V16, V19-V24, V32, V36, V39, V41, VC1(fase 1 e fase 2), VC2 (fase1 e fase 2) - Art. 5.9 lett. A</b>	0 g	dom 31/03/24	dom 31/03/24	31 mar ◆ <i>1a Milestone: Riassetto della mobilità del quartiere Q2-Q3 V11-V16, V19-V24, V32, V36, V39, V41, VC1(fase 1 e fase 2), VC2 (fase1 e fase 2) - Art. 5.9 lett. A</i>
20	LAVORI TRAMVIARI	943 g	lun 01/04/24	ven 30/10/26	
21	A-Viale Don Minzoni	60 g	sab 16/05/26	mar 14/07/26	16 mag ■ <i>A-Viale Don Minzoni</i>
22	B1-Viale Matteotti	456 g	lun 27/05/24	lun 25/08/25	27 mag ■ <i>B1-Viale Matteotti</i>
23	B2-Ple Donatello - Vle Gramsci (Vle Segni)	435 g	gio 02/01/25	gio 12/03/26	02 gen ■ <i>B2-Ple Donatello - Vle Gramsci (Vle Segni)</i>
24	C1-Vle Gramsci (Segni-Beccaria)	373 g	mar 12/08/25	mer 19/08/26	12 ago ■ <i>C1-Vle Gramsci (Segni-Beccaria)</i>
25	C2-Pza Beccaria-Giovine Italia (Ghibellina)	271 g	lun 01/04/24	ven 27/12/24	01 apr ■ <i>C2-Pza Beccaria-Giovine Italia (Ghibellina)</i>
26	C3-Vle G.Italia (Ghibellina) -Pza Piave	299 g	lun 01/04/24	ven 24/01/25	01 apr ■ <i>C3-Vle G.Italia (Ghibellina) -Pza Piave</i>
27	D1-Lno Pecori Giraldi	198 g	ven 29/11/24	sab 14/06/25	29 nov ■ <i>D1-Lno Pecori Giraldi</i>
28	D2-Lno del Tempio	291 g	dom 20/07/25	mer 06/05/26	20 lug ■ <i>D2-Lno del Tempio</i>
29	D3-Lno Colombo	320 g	mer 18/06/25	dom 03/05/26	18 giu ■ <i>D3-Lno Colombo</i>
30	E-Ponte Da Verrazzano	235 g	mer 01/10/25	sab 23/05/26	01 ott ■ <i>E-Ponte Da Verrazzano</i>
31	F1-Poggio Bracciolini	206 g	ven 27/02/26	dom 20/09/26	27 feb ■ <i>F1-Poggio Bracciolini</i>
32	F2-Vle Giannotti (Gavinana-Caponsacchi)	220 g	ven 27/02/26	dom 04/10/26	27 feb ■ <i>F2-Vle Giannotti (Gavinana-Caponsacchi)</i>
33	F3-Vle Giannotti (Caponsacchi-Traversari)	276 g	gio 04/04/24	sab 04/01/25	04 apr ■ <i>F3-Vle Giannotti (Caponsacchi-Traversari)</i>
34	F4-Vle Giannotti (Traversari)-Europa (Novello)	280 g	gio 04/04/24	mer 08/01/25	04 apr ■ <i>F4-Vle Giannotti (Traversari)-Europa (Novello)</i>
35	G1-Vle Europa (Novello-Olanda)	386 g	dom 24/11/24	dom 14/12/25	24 nov ■ <i>G1-Vle Europa (Novello-Olanda)</i>
36	G2-Vle Europa (Olanda-Cimitero Pino)	425 g	mer 28/05/25	dom 26/07/26	28 mag ■ <i>G2-Vle Europa (Olanda-Cimitero Pino)</i>
37	H1-Via Pian di Ripoli (Cimitero Pino-Via Olmi)	238 g	mar 21/01/25	lun 15/09/25	21 gen ■ <i>H1-Via Pian di Ripoli (Cimitero Pino-Via Olmi)</i>
38	H2-Via Pian di Ripoli (Via Olmi-Via Granacci)	440 g	lun 01/04/24	sab 14/06/25	01 apr ■ <i>H2-Via Pian di Ripoli (Via Olmi-Via Granacci)</i>
39	H3-Via Granacci	322 g	lun 17/11/25	dom 04/10/26	17 nov ■ <i>H3-Via Granacci</i>
40	L-Deposito	762 g	lun 01/04/24	sab 02/05/26	01 apr ■ <i>L-Deposito</i>
41	M-Nuovo ponte	548 g	lun 01/04/24	mar 30/09/25	01 apr ■ <i>M-Nuovo ponte</i>
42	Attività completamento linea e deposito	674 g	gio 26/12/24	ven 30/10/26	26 dic ■ <i>Attività completamento linea e deposito</i>
43	Fornitura MR (materiale rotabile)	334 g	lun 01/12/25	ven 30/10/26	01 dic ■ <i>Fornitura MR (materiale rotabile)</i>
44	Completamento prove di sottosistema	25 g	lun 05/10/26	ven 30/10/26	05 ott ■ <i>Completamento prove di sottosistema</i>
45	Programmazione prove di integrazione linea	25 g	lun 05/10/26	ven 30/10/26	05 ott ■ <i>Programmazione prove di integrazione linea</i>
46	<b>2a Milestone: Consegna progetto BIM. Cantieri F3, F4, C2, C3 - Art. 5.9 lett. B</b>	0 g	ven 31/01/25	ven 31/01/25	31 gen ◆ <i>2a Milestone: Consegna progetto BIM. Cantieri F3, F4, C2, C3 - Art. 5.9 lett. B</i>
47	<b>3a Milestone: Ponte sull'Arno cantiere M, cantiere B1 - Art. 5.9 lett. C</b>	0 g	dom 31/08/25	dom 31/08/25	31 ago ◆ <i>3a Milestone: Ponte sull'Arno cantiere M, cantiere B1 - Art. 5.9 lett. C</i>
48	<b>4a Milestone: Ponte di Verrazzano cantiere E, Cantieri G1, B2 - Art. 5.9 lett. D</b>	0 g	mar 31/03/26	mar 31/03/26	31 mar ◆ <i>4a Milestone: Ponte di Verrazzano cantiere E, Cantieri G1, B2 - Art. 5.9 lett. D</i>
49	<b>CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI</b>	<b>0 g</b>	<b>ven 30/10/26</b>	<b>ven 30/10/26</b>	30 ott ◆ <i>CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI</i>
50	<b>PROVE E PREESERCIZIO</b>	<b>91 g</b>	<b>sab 31/10/26</b>	<b>ven 29/01/27</b>	
51	Nomina Commissione ministeriale preesercizio	15 g	sab 31/10/26	sab 14/11/26	31 ott ■ <i>Nomina Commissione ministeriale preesercizio</i>
52	Prove di sistema	56 g	sab 14/11/26	ven 08/01/27	14 nov ■ <i>Prove di sistema</i>
53	Rilascio NOP	0 g	ven 08/01/27	ven 08/01/27	◆ 08 gen
54	Prove in fase di preesercizio	21 g	sab 09/01/27	ven 29/01/27	09 gen ■ <i>Prove in fase di preesercizio</i>
55	Preesercizio	21 g	sab 09/01/27	ven 29/01/27	09 gen ■ <i>Preesercizio</i>
56	Rilascio NOE	0 g	ven 29/01/27	ven 29/01/27	◆ 29 gen
57	Avvio all'esercizio commerciale	0 g	ven 29/01/27	ven 29/01/27	◆ 29 gen
58	<b>Monitoraggio Post Operam</b>	<b>365 g</b>	<b>sab 31/10/26</b>	<b>sab 30/10/27</b>	31 ott ■ <i>Monitoraggio Post Operam</i>
59	Consegna reportistica e relazione conclusiva monitoraggio PO	0 g	mar 30/11/27	mar 30/11/27	Consegna reportistica e relazione conclusiva monitoraggio PO ◆ 30 nov