

Firenze, 22/06/2023

Via email: s.g.n.engineeringsrl@gmail.com

**Oggetto: Scuola Calvino demolizione e ricostruzione in situ – Rimodulazione tempi
Consegna Verifica Progetto -**

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale;
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Investimento 1.1: "Costruzione di nuove
scuole mediante sostituzione di edifici"*

Si inoltra la presente nota relativamente a quanto in oggetto precisando che:

- richiamato il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza del 14/06/2023;
- a seguito del perfezionamento del livello di conoscenza della struttura esistente e l'esecuzione della campagna geognostica propedeutica scaricabile dal seguente link: <https://wetransfer.com/downloads/41a390c1f074fb7131dc2aa6b86e370420230605124440/b9d1e212683d46b0abe16ef2e310c87820230605124539/2aa57b>;
- tenuto conto di tutte le indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica che sono già state riviste assieme;
- al fine di garantire il soddisfacimento della scadenza PNRR del 10 luglio 2023 per l'emissione del Provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo con Verbale di Verifica e Validazione (delibera di Giunta entro il 10/06, comporta trasmissione esecutivo verificato entro il 30/06);
- alla luce della documentazione consegnata;

Richiamata la conseguente proroga dei termini di consegna degli elaborati progettuali al fine di trasmetterli ai verificatori, approvata con Determinazione dirigenziale DD/2023/05126, con la seguente rimodulazione dei tempi:

- 14/06 elenco elaborati, stato attuale, Bim Architettonico e strutturale, planimetrie, particolari, dettagli (no abaco infissi, no esterni);
- 16-20/06 relazioni e tavole relative a Impianti elettrici, Impianti meccanici, VVF;
- 20-24/06 documentazioni economiche.

Considerato che, conseguentemente alla definizione ed approvazione della suddetta rimodulazione dei tempi approvata con la DD 2023/5126 si rende necessario, in quanto strettamente correlato, rimodulare anche la tempistica del servizio di verifica;

Si ritiene quindi di fornire una nuova tempistica per la conclusione dell'attività di verifica del progetto esecutivo in argomento al **7 luglio 2023**.

Si chiede di controfirmare, per accettazione, la presente nota.

Saluti

Il R.U.P.
Ing. Alessandro Dreoni

Per accettazione
S.G.N. Engineering srl