

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09050

Del: 07/11/2023

Esecutivo Da: 07/11/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi” CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE.

Proroga tempi contrattuali.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01097 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli **“Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi” CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005**, per la somma complessiva di € **636.877,48**, finanziata con apporto da capitale privato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 24/05/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** con sede legale in SCANDICCI (FI), Via delle Fonti n. 18 - (C.F./P.I.: 05801290486), che ha offerto un ribasso d’asta del 15,050% sull’importo a base di gara di € **459.425,60**, oltre € **34.367,14** per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, per un importo totale di € **424.649,19**, oltre IVA ed è stato approvato il relativo verbale di gara;

- con stessa Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**;
- con prot. n. 226738 in data 01/07/2022, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;
- in data 14/11/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- in data 15/05/2023 sono stati sospesi i lavori per particolari necessità ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e che tali lavori sono stati ripresi in data 24/07/2023 così come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6508 del 04/08/2023 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 con cui è stata inoltre concessa all'appaltatore una proroga dei tempi contrattuali di 11 giorni naturali e consecutivi;

Considerato che con nota prot. n. 23/2022 e successiva nota prot. n. 230959 del 05/07/2022 di rettifica ed integrazione è stato nominato l'ufficio Direzione lavori ed è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento di cui trattasi al Geom. Filippo Vitali, Istruttore Edile della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità del Comune di Firenze;

Vista la richiesta Prot. n. 347101 del 31/10/2023, allegata parte integrante del presente provvedimento, con la quale l'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** richiede una proroga dei tempi contrattuali di 37 gg. per il completamento delle lavorazioni previste nell'appalto per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, Geom. Filippo Vitali, agli atti della Direzione scrivente, con la quale si ritiene di poter accogliere parzialmente la richiesta dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**, concordando sulle giustificazioni addotte dall'impresa e esprimendo parere favorevole alla concessione alla stessa società di una proroga dei tempi contrattuali di 28 gg naturali e consecutivi e pertanto fino al 8 Dicembre 2023;

Dato atto che si ritiene di concordare col Direttore dei Lavori circa l'accoglimento della richiesta dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**, concedendo, pertanto, una proroga dei tempi contrattuali fino al 8 Dicembre 2023;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti
amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale;

Visto il Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

1 - di concedere nell'ambito dell'intervento "**Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi**" **CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005**, all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**, una proroga dei tempi contrattuali fino al 8 dicembre 2023;

2 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Richiesta proroga - ecaa91d531ce6a1351cfc54eb61912a37284f8e24513eba0e080bb3e581d917d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.