



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09762

Del: 23/12/2025

Esecutivo Da: 23/12/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano – anno 2024”

Proroga dei tempi contrattuali.

C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. B49F24FA8F.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al

sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 504 del 19/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli **"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2024"** C.O. 220039 CUP H17H23000890004, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per l'importo complessivo di € **550.000,00** finanziato con mutuo (accertamento n. 2024/3389);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1707 del 12/03/2025, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sono stati affidati alla **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** con sede legale in via Massorondinaio n. 12/A - 50038 Scarperia e San Piero (FI) Codice Fiscale e Partita Iva 03183200488 che ha offerto un ribasso del **19,400%** sull'importo posto base di gara con un importo dei costi della mano d'opera afferenti ai lavori analogo a quello stimato negli elaborati progettuali, sono stati assunti gli impegni di spesa ed è stato approvato il verbale di gara;
- in data 03/04/2025 Prot. n. 139847 è stato stipulato il contratto per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- in data 19/05/2025 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, RUP, è l'Ing. Simone Mannucci;

Considerato che con nota Prot. n. 147980 del 09/04/2025, agli atti della Direzione scrivente, è stato nominato Direttore dei Lavori, l'Arch. Claudio Fabbri, della Direzione scrivente;

Vista la nota Prot. n. 475458 del 15/12/2025, agli atti della Direzione scrivente, con la quale la società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** richiede una proroga dei lavori di cui trattasi di 30 giorni per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, allegato parte integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **15/02/2026**;

Vista la nota con la quale il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Simone Mannucci, accoglie la richiesta di proroga, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di poter concedere alla società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **15/02/2026**;

Visti l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1 - di concedere, nell'ambito degli **"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2024"** C.O. 220039 CUP H17H23000890004 CIG. **B49F24FA8F**, alla società **SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **15/02/2026**;

2 - di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Nota del Direttore dei Lavori - 76dd6c5d8ef958522968abe541c6124d7b4d5c2ff0b37029315d2c5ec4d319db
Nota del RUP - 9b9f2a09942ad9c9b2b525764f777302f0585457b30ed9a126555cea4435c440

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.