

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02489

Del: 01/04/2026

Esecutivo Da: 01/04/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità

### OGGETTO:

“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2022”.

Proroga dei tempi contrattuali.

C.O. 200196 CUP H17H21005100004

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 10812 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento “**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2022**” C.O. **200196 CUP H17H21005100004** per un importo complessivo di € **278.600,00** finanziato con mutuo (accertamento n. 2022/2645);
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 10812 del 20/12/2023 è stata affidata, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house **SILFI SPA** la realizzazione dell'intervento di cui trattasi per un importo complessivo di € 175.503,76 oltre IVA al 22%;
- in data 01/02/2024 Prot. n. 38426 è stato stipulato il Foglio Patti e Condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- in data 04/04/2025 i suddetti lavori sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Progetto, RUP, è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni;

**Vista** la nota Prot. n. 141331 del 31/03/2026, agli atti della Direzione scrivente, con la quale la società in house **SILFI SPA** richiede una proroga dei lavori di cui trattasi di 120 giorni per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

**Richiamato** l'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** di poter accogliere la richiesta di proroga, concedendo alla società in house **SILFI SPA** una proroga dei tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **02/08/2026**;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Ritenuto** che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare i seguenti:

a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

**Visti:**

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 107, 169 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa:

1 - di concedere, nell'ambito dell'intervento di "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2022**" **C.O. 200196 CUP H17H21005100004** una proroga dei tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al

**02/08/2026;**

2 - di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Ceoloni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.