

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/04687**

Del: **01/06/2023**

Esecutivo Da: **01/06/2023**

Proponente: **Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Istria”

Proroga tempi contrattuali.

CC.OO. 220337 - 220356 - CIG. 953905338F CUP H17H22002800004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.665 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all' “**Intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Istria**” **CC.OO. 220337 - 220356 - CIG. 953905338F CUP H17H22002800004** per la somma complessiva di € 50.000,00, compresa IVA, finanziato con avanzo di amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n.10446 del 30/12/2022, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata alla società **C.S.S. Srl**, con sede legale in via dello Scalo 8 50142 Firenze (FI);
- con la Determinazione Dirigenziale sopra citata sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- in data **23/02/2023** Prot. n. **64214/2023** è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data **06/04/2023** i lavori sono stati consegnati, come da verbale agli atti della Direzione scrivente e dovevano concludersi entro il **05/06/2023**;

Vista la richiesta Prot. n. 176984 del 31/05/2023, allegata parte integrante del presente provvedimento, con la quale la società **C.S.S. Srl** richiede una proroga dei tempi contrattuali di 21 giorni per il completamento delle lavorazioni previste nell'appalto a seguito degli eventi atmosferici avversi dei passati giorni;

Vista la nota del 01/06/2023 del Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Tonelli, allegata parte integrante, con la quale, considerando l'andamento stagionale anomalo per i passati mesi di Aprile e Maggio 2023, si ritiene di poter accogliere la richiesta della società **C.S.S. Srl** concedendo alla stessa società la proroga richiesta;

Ritenuto pertanto il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Giuseppe Carone, di poter concedere alla società **C.S.S. Srl** una proroga dei tempi contrattuali di 21 giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

PAmmministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzopolitico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparenteprovvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparenteprovvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n.39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di concedere, nell'ambito dell' "**Intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Istria**" CC.OO. 220337 - 220356 - CIG. 953905338F CUP H17H22002800004, alla società **C.S.S. Srl** una proroga dei tempi contrattuali di 21 giorni naturali e consecutivi;
2. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Nota Direttore dei Lavori_signed.pdf - f74b3f175e9e88dc6830b8ea21edd7a9a8e93ed499c64dc1719fc282096ca9e5

Richiesta di proroga CSS.pdf - 15fc78d6476f4dc3a37de1719e6f0608abbd90b2d371b04c0b76c49424d14226

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.