COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/07456**
Del: **05/10/2026**
Esecutivo Da: **05/10/2026**
Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità**

OGGETTO:

"Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2023"

Proroga dei tempi contrattuali.

C.O. 210012 CUP H17H22002090004 CIG. B119433036.

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Mobilità e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che:

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00587 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2023." C.O. 210012 CUP H17H22002090004** per un importo complessivo di € **350.000,00** finanziato con mutuo;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2877 del 18/04/2024 è stata affidata, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi per un importo complessivo di € 220.181,94 oltre IVA al 22%;
• con Prot. n. 229192 del 04/07/2024 è stato stipulato il Foglio Patti e Condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
• in data 18/03/2025 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 18/03/2026 è stata concessa, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, una proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **17/05/2026**;
• con Determinazione Dirigenziale n. 4021 del 27/05/2026 è stata approvata, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., una modifica contrattuale che ha comportato un aumento di € 65.751,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,53% e un aumento di € 951,65 per oneri della sicurezza oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 81.378,03;
• con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 4021 del 27/05/2026 è stato esteso il tempo utile contrattuale di ulteriori 136 giorni naturali e consecutivi, con conseguente nuova scadenza dell'appalto fissata al 30/09/2026;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, RUP, è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni;

Vista la nota Prot. n. 387262 del 28/09/2026, allegato parte integrante del presente provvedimento, con la quale la società in house **SILFI SPA** richiede una proroga dei lavori di cui trattasi di 150 giorni per i ritardi nella consegna dei materiali specialistici, come meglio indicati nella stessa richiesta;

Richiamato l'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di proroga, concedendo alla società in house **SILFI SPA** una proroga dei tempi contrattuali di 150 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **27/02/2027**;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica

• attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti;

• nel caso di stampa del documento, inquadrando il QR code sotto indicato, che rinvia allo stesso indirizzo web:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni



- Determinazioni Dirigenziali



Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi a quelli depositati agli atti della Direzione scrivente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1 - di concedere, nell'ambito dell'intervento di "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2023." C.O. 210012 CUP H17H22002090004 CIG. B119433036** una ulteriore proroga dei tempi contrattuali di 150 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al **27/02/2027**;

2 - di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

ALLEGATI INTEGRANTI

SU_387262_2026_PROT-RICHIESTA PROROGA - be6bf9a7363dfd721750613b5af027312211ffc23db8e0b5c559ba9397c5f9cd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Ceoloni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.