

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04825

Del: 07/06/2023

Esecutivo Da: 07/06/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

“Mobilità lenta: estensione della rete ciclabile di Firenze (Programma Patto Città di Firenze – Progetto FI 1.5) - Realizzazione pista ciclabile via Antonio Canova”.

Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi.

C.O. 170100 CUP H11B17000470006 CIG. 90245828A7.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 8167 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento “**Mobilità lenta: estensione della rete ciclabile di Firenze (Programma Patto Città di Firenze - Progetto FI 1.5) - Realizzazione pista ciclabile via Antonio Canova**” C.O. 170100 CUP H11B17000470006 per la somma complessiva di € **1.000.000,00** = (compreso IVA), finanziato con fondi del Dipartimento per le Politiche di Coesione (Patto per la città) di cui agli accertamenti n. 2019/2994 e n. 2021/869;
- con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 14/01/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore

economico **SIGMATAU SRL**, con sede in Corso della Repubblica n. 224 - 04100 Latina P.I. 01439130590 che ha offerto un ribasso pari al 17,889% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 17/02/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del suddetto operatore economico;
- in data 23/02/2022 Prot. n. 62756 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 19/04/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8879 del 24/11/2022 è stata concessa all'impresa **SIGMATAU SRL** una proroga dei tempi contrattuali fino al 13 gennaio 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 12/01/2023 è stata concessa all'impresa **SIGMATAU SRL** una proroga dei tempi contrattuali di 28 gg. naturali e consecutivi, spostando la data per l'ultimazione dei lavori al 10 febbraio 2023;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 10/02/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Considerato** che:

- durante l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto si è reso necessario e si è ritenuto opportuno valutare alcune modifiche al progetto approvato che non alterano né le caratteristiche e la qualità dell'opera né la natura generale del contratto;
- per la contabilizzazione delle suddette lavorazioni e materiali risulta necessario stabilire ulteriori nuovi prezzi unitari;
- i prezzi unitari delle nuove opere che non figurano all'interno dell'elenco prezzi allegato al contratto sono stati desunti dal Prezziario Regione Toscana provincia di Firenze anno 2021;

**Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 24/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei

Lavori, dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Carone, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Dato atto** che ai suddetti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso contrattuale del **17,889%**, offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara;

**Dato atto** altresì che l'approvazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

**Ritenuto** pertanto, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:* <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:* <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1 - di approvare, nell'ambito dell'intervento "**Mobilità lenta: estensione della rete ciclabile di Firenze (Programma Patto Città di Firenze - Progetto FI 1.5) - Realizzazione pista ciclabile via Antonio Canova**" C.O. 170100 CUP **H11B17000470006 CIG. 90245828A7**, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2 - di dare atto che l'approvazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

3 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

Verbale nuovi prezzi - 759962ba771b79cf30b00181411b71ede5c1cf89fc37202f364feae6f4eaabea

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.