

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05878

Del: 14/07/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Parcheggio scambiatore Linea 1 Tramviaria – Ponte a Greve”. PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 – Mobilità sostenibile - Operazione codice locale progetto FI6.1.2b finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19.

Approvazione della perizia di variante in corso d'opera.

CC.OO. 160125 - 220253 - 220322 CUP H11B16000810004 CIG. 9318805927.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la Dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture per l' inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 1/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09/08/2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)", è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

Considerato che:

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, sono stati individuati, tra l'altro, interventi di rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, garantendone l'efficienza e l'accessibilità fisica ed economica a

tutte le fasce della popolazione e favorendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi legati alla riduzione delle emissioni in città. In particolare, si tratta della realizzazione del parcheggio scambiatore San Lorenzo a Greve concepito per massimizzare l'utilizzo della rete tramviaria e la diversione modale dal mezzo privato, in un'ottica di multi-modalità ed efficienza della rete del trasporto pubblico, che verrà finanziato con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamati:

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 171102 Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 18/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.100.000,00 l'operazione codice locale progetto FI6.1.2b "Parcheggio Scambiatore San Lorenzo a Greve" - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4284 del 22/06/2022, avente ad oggetto "PON Città Metropolitane 2014/2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile - Operazione codice locale progetto FI6.1.2b - Parcheggio Scambiatore San Lorenzo a Greve - finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19: accertamento di entrata e contestuale impegno";

Ricordato che l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" del progetto PON Metro del Comune di Firenze prevede di realizzare azioni finalizzate al raggiungimento di due obiettivi specifici: transizione verde e digitale e resilienza delle città e territori di area metropolitana;

Rilevato che l'operazione summenzionata consta di un'azione relativa alla realizzazione di un parcheggio scambiatore di circa 300 posti auto, situato sul Viale Nenni in corrispondenza della fermata San Lorenzo a Greve della linea tramviaria T1 Scandicci - SMN - Careggi. Il parcheggio scambiatore consentirà agli utenti che accedono alla città di Firenze tramite le direttrici di penetrazione del quadrante sud-ovest, di lasciare l'auto privata e concludere lo spostamento verso il centro città utilizzando la tramvia, incrementando così la qualità urbana, ambientale e la vivibilità;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 08/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Parcheggio scambiatore Linea 1 Tramviaria - Ponte a Greve**" **PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile - Operazione codice locale progetto FI6.1.2b finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19 CC.OO. 160125 - 220253 - 220322 CUP H11B16000810004** per la somma complessiva di € **2.280.000,00** = (compreso IVA), finanziato in parte con mutui (accertamenti n. 2020/2153 e 2020/2267), in parte con fondi PON METRO REACT EU (accertamento n. 2022/1598) ed in parte con avanzo di amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6859 del 23/09/2022 a seguito di una procedura negoziata senza bando, preceduta da avviso esplorativo per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, l'intervento di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico **CONS. EDIL SRL** con sede legale in via di Lucciano n. 11 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI), Cod. Fiscale e P. IVA 04162970489 che ha offerto un ribasso del **19,688%**, sull'importo posto a base di gara, fatto salvo l'esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) della stessa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8478 del 15/11/2022 sono stati assunti i relativi impegni di spesa in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) del suddetto operatore economico;
- in data 05/12/2022 Prot. n. 413353 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 05/12/2022, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4986 del 13/06/2023 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 160125	C.O. 220253	C.O. 220322	TOTALE
Importo a base di gara:				
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 19,688%	€ 947.601,18	€ 168.655,20	€ 120.468,00	€ 1.236.724,38
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.092,21	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 47.092,21
Importo complessivo dei lavori	€ 969.693,39	€ 183.655,20	€ 130.468,00	€ 1.283.816,59
Somme a disposizione:				
IVA 10%	€ 96.969,34	€ 18.365,52	€ 13.046,80	€ 128.381,66
Incentivo Progettazione 1,90%	€ 24.122,28			€ 24.122,28
Imprevisti	€ 168.069,13	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 174.569,13
Bonifica Bellica Sistemica Terrestre - ABC SERVICE SRL (DD1465/2022)	€ 27.281,15			€ 27.281,15
Accertamenti e indagini	€ 699,76			€ 699,76
Esecuzione prove di laboratorio -	€ 5.480,24			€ 5.480,24

SIGMA SRL				
Indagini geognostiche e di laboratorio - PANGEO SNC (DD3938/2020)	€ 7.320,00			€ 7.320,00
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi - DELEGA DIREZ PATRIMONIO IMMOBILIARE (DD5476/2021)	€ 350.000,00			€ 350.000,00
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi INTEGRAZIONE DELEGA DIREZ PATRIMONIO IMMOBILIARE (DD2964/2022)	€ 30.000,00			€ 30.000,00
Opere specialistiche allacci/urbanizzazione	€ 2.317,36			€ 2.317,36
Delega di procedura ai Servizi Tecnici per una nuova fornitura elettrica	€ 682,64			€ 682,64
Spese tecniche	€ 30.981,12			€ 30.981,12
Incarico	€ 35.018,88			€ 35.018,88

progettazione esecutiva SDA PROGETTI (DD3737/2021)				
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 48.993,97	€ 45.479,28	€ 32.485,20	€ 126.958,45
Totale somme a disposizione	€ 827.935,87	€ 66.344,80	€ 49.532,00	€ 943.812,67
Accordo Bonario 3%	€ 52.370,74			€ 52.370,74
Importo totale intervento	1.850.000,00 €	250.000,00 €	180.000,00 €	2.280.000,00 €

Preso atto che si rende necessario, come indicato nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, allegata parte integrante del presente atto, effettuare una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione in questione;

Dato atto che l'importo necessario per la realizzazione delle opere della suddetta perizia di variante in corso d'opera comporta, come indicato nella relazione, un aumento di € 126.391,11 per lavori al netto del ribasso d'asta (senza alcun aumento degli oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% e che l'importo contrattuale viene aumentato complessivamente del 14,027646%;

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii.;

Considerato che la perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi è costituita dai seguenti elaborati che sono firmati anche dal Responsabile Unico del Procedimento, RUP, Ing. Simone Mannucci e allegati parte integrante del presente provvedimento:

Computo variante
Quadro comparativo
Relazione di variante in corso d'opera
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
Cronoprogramma
Atto di sottomissione
Illuminazione pubblica - analisi prezzi aggiuntivi
Illuminazione pubblica - computo metrico
Planimetria opere edili di predisposizione
Planimetria opere elettriche
Planimetria dettagli specifiche dei componenti
Illuminazione pubblica - relazione calcoli illuminotecnici
Tav. 01 Planimetria generale impianti
Tav. 02 Planimetria impianto d'irrigazione
Tav. 03 Planimetria illuminazione pubblica e predisposizione impianti elettrici
Tav. 04 Planimetria opere edili stato sovrapposto
Tav. 05 Trave di fondazione per pensilina con pannelli fotovoltaici
Tav. 06 Relazione di calcolo - fondazione pensilina

Richiamato l'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali;

Ritenuta ammissibile la perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi tenuto, altresì conto, che tutti i lavori suppletivi ivi previsti non alterano la natura generale del contratto;

Preso atto che gli interventi sopra descritti comportano un aumento di € 126.391,11 per lavori al netto del ribasso d'asta (senza alcun aumento degli oneri della sicurezza) oltre ad € 12.639,11 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 2.392,10 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura dell'80% del 1,90% così come stabilito nel nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di € **141.422,32** così suddiviso:

VARIANTE	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 19,688% - variante	€ 126.391,11
IVA 10% - variante	€ 12.639,11
Incentivo Progettazione 1,90% - variante	€ 2.392,10
TOTALE VARIANTE	€ 141.422,32

Preso atto inoltre che:

- l'importo complessivo delle opere di cui alla perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi pari ad € **141.422,32** trova copertura alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/5414 al c.o. 160125 che presenta la necessaria disponibilità;
- per l'esecuzione delle opere suppletive è necessario estendere il tempo utile contrattuale di 30 gg. naturali e consecutivi fissando la nuova scadenza contrattuale al 26/09/2023;
- per l'esecuzione delle opere suppletive è necessario approvare nuovi prezzi non presenti nei prezzari di riferimento;

Visto l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto pertanto di:

- approvare, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati sopra indicati, che comporta un aumento di € 126.391,11 per lavori al netto del ribasso d'asta (senza alcun aumento degli oneri della sicurezza) oltre ad € 12.639,11 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 2.392,10 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un totale complessivo di € **141.422,32**;

- estendere il tempo utile contrattuale di 30 gg. naturali e consecutivi fissando la nuova scadenza contrattuale al 26/09/2023;

- assumere i relativi impegni di spesa;

- approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1 - di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. lett. c), nell'ambito dei lavori **"Parcheggio scambiatore Linea 1 Tramviaria - Ponte a Greve". PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile - Operazione codice locale progetto FI6.1.2b finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19. CC.OO. 160125 - 220253 - 220322 CUP H11B16000810004 CIG. 9318805927** la perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati citati in premessa e allegati parte integrante del presente provvedimento, che comporta un aumento di € 126.391,11 per

lavori al netto del ribasso d'asta (senza alcun aumento degli oneri della sicurezza) oltre ad € 12.639,11 per IVA al 10%, al quale va aggiunta la somma di € 2.392,10 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un totale complessivo di € **141.422,32**;

2 - di assumere i seguenti impegni di spesa:

- per € 139.030,22 a favore della società **CONS. EDIL SRL** (cod. Benef. 197) quale somma per i lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera, compreso IVA al 10%, alla voce "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/5414 al c.o. 160125 che presenta la necessaria disponibilità
- per € 2.392,10 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. alla voce "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2023/5414 al c.o. 160125 che presenta la necessaria disponibilità;

3 - di estendere il tempo utile contrattuale di 30 gg. naturali e consecutivi fissando la nuova scadenza contrattuale al 26/09/2023;

4 - di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

5 - di modificare nel modo seguente il Quadro Economico dell'intervento:

	C.O. 160125	C.O. 220253	C.O. 220322	TOTALE
Importo a base di gara:				
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 19,688%	€ 947.601,18	€ 168.655,20	€ 120.468,00	€ 1.236.724,38

Importo lavori al netto del ribasso d'asta 19,688% - variante	€ 126.391,11			€ 126.391,11
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.092,21	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 47.092,21
Importo complessivo dei lavori	€ 1.096.084,50	€ 183.655,20	€ 130.468,00	€ 1.410.207,70
Somme a disposizione:				
IVA 10%	€ 96.969,34	€ 18.365,52	€ 13.046,80	€ 128.381,66
IVA 10% - variante	€ 12.639,11			€ 12.639,11
Incentivo Progettazione 1,90%	€ 24.122,28			€ 24.122,28
Incentivo Progettazione 1,90% - variante	€ 2.392,10			€ 2.392,10
Imprevisti	€ 26.646,81	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 33.146,81
Bonifica Bellica Sistemica Terrestre - ABC SERVICE SRL (DD1465/2022)	€ 27.281,15			€ 27.281,15

Accertamenti e indagini	€ 699,76			€ 699,76
Esecuzione prove di laboratorio - SIGMA SRL	€ 5.480,24			€ 5.480,24
Indagini geognostiche e di laboratorio - PANGEO SNC (DD3938/2020)	€ 7.320,00			€ 7.320,00
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi - DELEGA DIREZ PATRIMONIO IMMOBILIARE (DD5476/2021)	€ 350.000,00			€ 350.000,00
Acquisizione aree di esproprio e pertinenti indennizzi INTEGRAZIONE DELEGA DIREZ PATRIMONIO IMMOBILIARE (DD2964/2022)	€ 30.000,00			€ 30.000,00
Opere specialistiche allacci/urbanizzazione	€ 2.317,36			€ 2.317,36
Delega di procedura ai Servizi Tecnici per una nuova	€ 682,64			€ 682,64

fornitura elettrica				
Spese tecniche	€ 30.981,12			€ 30.981,12
Incarico progettazione esecutiva SDA PROGETTI (DD3737/2021)	€ 35.018,88			€ 35.018,88
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 48.993,97	€ 45.479,28	€ 32.485,20	€ 126.958,45
Totale somme a disposizione	€ 701.544,76	€ 66.344,80	€ 49.532,00	€ 817.421,56
Accordo Bonario 3%	€ 52.370,74			€ 52.370,74
Importo totale intervento	1.850.000,00 €	250.000,00 €	180.000,00 €	2.280.000,00 €

6 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Simone Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione marca da bollo - atto sottomissione - 85ff58dfa368bb9ba94f50dc4b3465daba1efe88eacf7494d2f02779bf93cc0b

Dichiarazione marca da bollo - verbali NP - bebae77fe430d9910fc786eb728832fa222981090fbfed4837a20d2729f4aa1e

Elaborati variante - 6798df60e6cbc7eedb9ea8ae2faa697ebb591a24962f97368bbd3db898cd9713

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60814	2	2023/5414		€ 26.646,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	60814	2	2023/7572		€ 0,00	-
3)	U	2023	60814	2	2023/7572	1	€ 139.030,22	197 - CONS.EDIL. S.R.L UNIPERSONALE
4)	U	2023	60814	2	2023/7572	2	€ 2.392,10	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria