

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06508

Del: 04/08/2023

Esecutivo Da: 04/08/2023

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE - Perizia di Variante n. 1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 12/07/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 -2024 e successivamente aggiornato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 484 del 18/10/2022, n. 632 del 13/12/2022 e n. 25 del 31/01/2023;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/01097 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "**Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi" CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005**, per la somma complessiva di € **636.877,48**, finanziata con apporto da capitale privato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 24/05/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** con sede legale in SCANDICCI (FI), Via delle Fonti n. 18 - (C.F./P.I.: 05801290486), che ha offerto un ribasso d'asta del 15,050% sull'importo a base di gara di € **459.425,60**, oltre € **34.367,14** per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, per un importo totale di € **424.649,19**, oltre IVA ed è stato approvato il relativo verbale di gara;
- con stessa Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico **GRUPPO B.C.M. S.R.L.**;
- con prot. n. 226738 in data 01/07/2022, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;
- con nota prot. n. 229688/2022 e successiva nota prot. n. 230959 del 05/07/2022 di rettifica ed integrazione è stato nominato l'ufficio Direzione lavori;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/05110 del 25/07/2022 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

		C.O. 190075	C.O. 200245	TOTALE
A1	Importo complessivo dei lavori	286.491,63 €	97.115,65 €	383.607,28 €
A2	Maggiorazione importo lavori di cui al punto "A.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,74%) soggetta a ribasso d'asta	4.984,95 €	1.689,82	6.674,77 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	291.476,58 €	98.805,46	390.282,05 €
B1	Costi della sicurezza d. lgs 81/08 (6% dell'importo lavori) non soggetti a ribasso d'asta	25.287,30 €	8.571,95 €	33.859,25 €
B2	Maggiorazione oneri sicurezza di cui al punto "B.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n.	379,31 €	128,58 €	507,89 €

	645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,5%) non soggetta a ribasso d'asta			
B	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	25.666,61 €	8.700,53 €	34.367,14 €
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	317.143,19 €	107.505,99 €	424.649,19 €
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA al 10%	31.714,32 €	10.750,60 €	42.464,92 €
	Incentivo 2% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (su 80% A+B)		7.900,68 €	7.900,68 €
	Incentivo 2% art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (su 20% A+B)		1.975,17 €	1.975,17 €
	Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%) - Affidamento SILFI		50.343,19 €	50.343,19 €
	Adeguamento impianti semaforici e pubblica illuminazione esistenti (compresa iva 22%)		15.019,98 €	15.019,98 €
	Per spese tecniche (DL - CSE - prove di laboratorio)	217,20 €	9.782,80 €	10.000,00 €
	Imprevisti	45.850,75	€ 8.466,45	€ 54.317,20
	Somme a disposizione per ulteriori interventi	10.952,02	2.959,98	13.912,00
C	Totale somme a disposizione	88.734,29 €	107.198,85 €	195.933,14 €

	Accordo Bonario		16.295,16 €	16.295,16 €
	Importo Totale (A+B+C)	405.877,48 €	231.000,00 €	636.877,49 €

Preso atto che si rende necessario, come indicato nella Relazione Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, allegata parte integrante del presente atto, effettuare una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), comma 2 lettera b) e comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione in questione;

Dato atto che le variazioni previste dalla suddetta perizia di variante n. 1 non comportano un incremento dell'importo contrattuale ma esclusivamente variazioni planimetriche con conseguente rimodulazione degli articoli e delle quantità di computo metrico;

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ssmm.ii.;

Considerato che la perizia di variante n. 1 di cui trattasi è costituita dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione
- Computo di variante
- Quadro comparativo
- Relazione tecnica di variante
- Planimetri di variante V01
- Planimetria di variante V02

Richiamato l'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa;

Ritenuta ammissibile la perizia di variante n. 1 di cui trattasi tenuto, altresì conto, che tutti i lavori suppletivi ivi previsti non alterano la natura generale del contratto;

Preso atto che le lavorazioni aggiunte in variante risultano avere maggiore necessità di tempo di esecuzione rispetto alle lavorazioni stralciate, stimato in 11 (undici) giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto necessario concedere all'appaltatore una proroga dei tempi contrattuali di 11 giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

1 - di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), comma 2 lettera b) e comma 1 lettera c), nell'ambito degli "**Interventi per la mobilità sostenibile 2021 - Realizzazione piste ciclabili via Toselli - via Fedi**" **CC.OO. 190075-200245 - CUP H17H18002390005 - CIG 9155305CAE**, la perizia di variante n. 1 di cui trattasi in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori, costituita dagli elaborati citati in premessa e allegati parte integrante del presente provvedimento, che non comporta un incremento dell'importo contrattuale ma esclusivamente variazioni planimetriche con conseguente rimodulazione degli articoli e delle quantità di computo metrico;

2 - di concedere nell'ambito dell'intervento di cui trattasi all'appaltatore **GRUPPO B.C.M. S.R.L.** una proroga dei tempi contrattuali di 11 (undici) giorni naturali e consecutivi;

3 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è l'Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Perizia di Variante n. 1 - b9f55c58ab72c60473aa4e7ce250299744911807c8ab4d9684a15bd22a098e98

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.