

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07709
Del: 26/09/2023
Esecutivo Da: 26/09/2023
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PON METRO - REACT EU. Intervento codice locale progetto FI6.1.3a2 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a - Intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1°fase)" finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19 (Prog. L1411/2021) - Codici Opera 210308, 210309, 210310, 210319 e 210322 - CUP H18I21002230001 - CIG 9378505B26 - Approvazione variante ed assunzione impegni di spesa a favore di Punto Impianti S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e

le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con deliberazione di Giunta n. 171/2016 dell'11 maggio 2016 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con deliberazione di Giunta n. 554/2016 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro";

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari, tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C (2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "*per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)*", è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la "Ripresa verde, digitale e resiliente" (Asse 6), la "Ripresa sociale, economica e occupazionale" (Asse 7) e l'"Assistenza tecnica REACT -EU" (Asse 8);

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana

di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 del 12 novembre 2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze (v. 5 ottobre 2021), contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma e con la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 372301 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento l'operazione multintervento codice locale progetto FI6.1.3a "Efficienza Energetica" - finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, ove è ricompreso l'intervento codice locale progetto FI_6.1.3a2 "*Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)*";

- in data 30 dicembre 2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. 690/2022 avente ad oggetto "*Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio*";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 316/2021 del 20 luglio 2021, recante "*PON METRO – REACT EU - approvazione n. 5 progetti di fattibilità tecnica ed economica e n. 1 documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo allo stadio Artemio Franchi*", con la quale – tra le varie – è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "*PON METRO – REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)*";

- la determinazione dirigenziale n. 7587/2021 del 26 novembre 2021, recante "*PON Metro 2014/2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - azione 6.1.3 Energia ed efficienza energetica: accertamento entrata e contestuale impegno*";

- la determinazione dirigenziale n. 8603/2021 del 23 dicembre 2021, con la quale, nell'ambito dell'intervento denominato "*PON METRO – REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)*", sono stati affidati alla società CMA S.r.l. il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva edile e impiantistica per un importo complessivo di € 104.041,60 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);

- la deliberazione di Giunta comunale n. 351/2022 del 19 luglio 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo n. L1411/2021, denominato "*PON METRO – REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)*" (CUP H18I21002230001), ammontante a complessivi € 2.500.000,00 e finanziato per € 2.233.629,09 con fondi PON Metro - REACT EU (codici opera 210308, 210309 e 210310), e per € 266.370,91 con fondi dell'Ente (codici opera 210319 e 210322);

- la determinazione dirigenziale n. 5923/2022 del 25 agosto 2022, di approvazione del verbale di

validazione del suddetto progetto esecutivo, con la quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, il progetto potesse essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 6661/2022 del 21 settembre 2022, di aggiornamento degli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo L1411/2021 approvato con DG n. 351/2022. Al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, conv. nella L. n. 120/2020, come mod. dal d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021) applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 9154/2022 del 2 dicembre 2022, con la quale l'intervento L1411/2021 è stato aggiudicato all'operatore economico Punto Impianti S.r.l. per un importo netto pari ad € 1.665.748,31, oltre IVA al 10%, per complessivi € 1.832.323,14;

- la determinazione n. 6563/2023 dell'8 agosto 2023, con la quale il RUP ha concesso alla ditta Punto Impianti S.r.l. una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori L1411/2021;

- la determinazione dirigenziale n. 6625/2023 del 10 agosto 2023, recante "PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – Azione 6.1.3. Energia ed efficienza energetica - Operazione codice locale progetto FI6.1.3a "Efficienza Energetica" – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19: aggiornamento per rimodulazione";

Rilevato, pertanto, che il quadro economico della spesa aggiornato è il seguente:

L1411/2021						
PON METRO – REACT EU						
Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)"						
CUP H18I21002230001 – CUI L01307110484202100190 – CIG 9378505B26						
Voci di spesa	Codice Opera 210308	Codice opera 210309	Codice Opera 210310	Codice Opera 210319	Codice opera 210322	Quadro economico generale
Lavori al netto del ribasso del 11,273%		€ 951.168,23	€ 691.570,57			€ 1.642.738,80
Oneri della sicurezza		€11.820,94	€ 11.188,57			€ 23.009,51
Lavori netti + oneri della sicurezza		€ 962.989,17	€ 702.759,14			€ 1.665.748,31
IVA al 10%				€ 166.574,83		€ 166.574,83
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA al 10%						€ 1.832.323,14

Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)		€ 26.983,99	€ 8,27			€ 26.992,26
Incentivo funzioni tecniche (20% di 1,9%)			€ 6.748,07			€ 6.748,07
Incarichi professionali	€ 36.720,00	€ 10.026,84		€ 2.205,90	€ 34.478,40	€ 83.431,14
Affidamento incarico a CMA S.r.l. (DD/2021/08603)	€ 85.280,00				€ 18.761,60	€ 104.041,60
Imprevisti			€ 73.399,30	€ 16.147,85		€ 89.547,15
Somme a disposizione				€ 5.570,90	€ 1.760,00	€ 7.330,90
Minore spesa			€ 106.857,04	€ 20.871,43		€ 127.728,47
Accordo bonario			€ 61.857,27			€ 61.857,27
Totale Quadro Economico	€ 122.000,00	€ 1.000.000,00	€ 951.629,09	€ 211.370,91	€ 55.000,00	€ 2.340.000,00

Considerato che durante l'esecuzione del lavoro L1411/2021 in oggetto si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto:

- ex art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ovverosia per "modifiche previste nei documenti di gara iniziali" che non alterano la natura generale del contratto;
- ex art. 106, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, in quanto si è al contempo palesata la necessità di modifiche (cd varianti in corso d'opera) determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come meglio descritte nella relazione tecnica alla perizia suppletiva e di variante n. 1, allegata alla presente determinazione, comunque tali da non alterare gli elementi del contratto originariamente pattuiti;

Visti e richiamati:

- l'art. 26, d.l. n. 50/2022, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", norma in vigore dal 18 maggio 2022 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 828/2022 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 co. 2 d.l. n. 50/2022, è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici 2022 – luglio;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1428/2022 del 12 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il "Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2023";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 491/2023 dell'8 maggio 2023 recante "*Riparametrazione del Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2023 al costo del lavoro delle nuove tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 5 aprile 2023*";

Considerato che, secondo quanto previsto dal summenzionato art. 26 d.l. n. 50/2022 e contestualmente alla redazione della “Relazione Tecnica” di variante, si è provveduto a quantificare il maggior importo dovuto a favore della ditta Punto Impianti S.r.l. per revisione prezzi con aggiornamento al Prezzario 2023/1;

Vista pertanto l'allegata “Relazione Tecnica” redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Emilio Carletti, e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, nella quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett a) e c) d.lgs. n. 50/2016;
- a quantificare economicamente le predette diverse lavorazioni, compresa la quota per compensazione prezzi, come evidenziato nei quadri economici riportati in relazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 220.802,81 (di cui € 1.325,80 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive, cui si aggiungono € 71.023,05 oltre IVA al 10% per compensazione prezzi ex d.l. n. 50/2022. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da netti € 1.665.748,31 (di cui € 23.009,51 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA al 10%, a netti € 1.957.574,17 (di cui € 24.335,31 quali oneri per la sicurezza ed € 71.023,05 per compensazione prezzi), oltre IVA al 10%;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico della variante e per quanto concerne le nuove opere, sono stati redatti altresì i seguenti elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali che si intende approvare con il presente provvedimento:

- Computo metrico estimativo di perizia (prezzi appalto);
- Computo metrico estimativo di perizia (prezzi 2023/1);
- Quadro comparativo;

Dato atto che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'impresa Punto Impianti S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Punto Impianti S.r.l., Antonio Bendato, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione delle surriportate modifiche ex art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n.

50/2016 da riconoscere a favore di Punto Impianti S.r.l., è il seguente:

L1411/2021			
PON METRO – REACT EU			
Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)			
CODICI OPERA 210308, 210309, 210310, 210319 e 210322			
CUP H18I21002230001– CUI L01307110484202100190 – CIG 9378505B26			
DESCRIZIONE	IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO (DD/2022/09154 + DD/2023/06625)	IMPORTI DI VARIANTE	TOTALE STANZIAMENTO
Lavori netti	€ 1.642.738,80	€ 219.477,01	€ 1.862.215,81
Oneri della sicurezza	€ 23.009,51	€ 1.325,80	€ 24.335,31
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 1.665.748,31	€ 220.802,81	€ 1.886.551,12
IVA 10% sui lavori	€ 166.574,83	€ 22.080,28	€ 188.655,11
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA 10%	€ 1.832.323,14	€ 242.883,09	€ 2.075.206,23
Compensazione prezzi ex d.l. 50/2022		€ 71.023,05	€ 71.023,05
IVA al 10% su compensazione prezzi		€ 7.102,31	€ 7.102,31
Compensazione prezzi + IVA		€ 78.125,36	€ 78.125,36
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA 10% + Compensazione prezzi	€ 1.832.323,14	€ 321.008,45	€ 2.153.331,59
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)	€ 26.992,26	€ 3.780,06	€ 30.772,32

Incentivo funzioni tecniche (20% di 1,9%)	€ 6.748,07	(€ 6.748,07)	€ 0,00
Incarichi professionali	€ 83.431,14	(€ 46.746,84)	€ 36.684,30
Affidamento incarico a CMA S.r.l. (DD/2021/08603)	€ 104.041,60		€ 104.041,60
Imprevisti	€ 89.547,15	(€ 76.139,56)	€ 13.407,59
Somme a disposizione	€ 7.330,90	(€ 5.570,90)	€ 1.760,00
Minore spesa	€ 127.728,47	(€ 127.728,47)	€ 0,00
Accordo bonario	€ 61.857,27	(€ 61.854,67)	€ 2,60
Totale Quadro Economico	€ 2.340.000,00	€ 0,00	€ 2.340.000,00

Dato atto che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, a seguito della suddetta modifica e con suddivisione per singolo codice opera, è il seguente:

L1411/2021						
PON METRO – REACT EU						
Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)						
CUP H18I21002230001– CUI L01307110484202100190 – CIG 9378505B26						
Voci di spesa	Codice Opera 210308	Codice opera 210309	Codice Opera 210310	Codice Opera 210319	Codice opera 210322	Quadro economico generale
Lavori al netto del ribasso del 11,273%		€ 951.168,23	€ 691.570,57			€ 1.642.738,80
Oneri della sicurezza		€ 11.820,94	€ 11.188,57			€ 23.009,51
Lavori netti + oneri della sicurezza		€ 962.989,17	€ 702.759,14			€ 1.665.748,31
IVA al 10%				€ 166.574,83		€ 166.574,83

Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA al 10%						€ 1.832.323,14
Lavori netti di variante	€ 36720,00	€ 10.026,84	€ 172.730,17			€ 219.477,01
Oneri della sicurezza di variante			€ 1.325,80			€ 1.325,80
IVA al 10%				€ 22.080,28		€ 22.080,28
Compensazione prezzi ex d.l.50/2022			€ 71.023,05			€ 71.023,05
IVA al 10% sulla Compensazione prezzi				€ 7.102,31		€ 7.102,31
TOT somme impegnate a favore di Punto Impianti S.r.l.						€ 2.153.331,59
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%)		€ 26.983,99	€ 8,27			€ 26.992,26
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,9%) di variante			€ 3.780,06			€ 3.780,06
Incentivo funzioni tecniche (20% di 1,9%)			€0,00			€0,00
Incarichi professionali	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.205,90	€ 34.478,40	€ 36.684,30
Affidamento incarico a CMA S.r.l. (DD/2021/08603)	€ 85.280,00				€ 18.761,60	€ 104.041,60
Imprevisti			€0,00	€ 13.407,59		€ 13.407,59
Somme a disposizione				€ 0,00	€ 1.760,00	€ 1.760,00
Minore spesa			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Accordo bonario			€ 2,60			€ 2,60
Totale Quadro Economico	€ 122.000,00	€ 1.000.000,00	€ 951.629,09	€ 211.370,91	€ 55.000,00	€ 2.340.000,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare la relazione tecnica di variante e gli elaborati di perizia citati in narrativa, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1° fase)" (Prog. L1411/2021) - Codici Opera 210308, 210309, 210310, 210319 e 210322 - CUP H18I21002230001 - CIG 9378505B26, da realizzare in ambito PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI_6.1.3a2 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a, finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, per un importo netto di € 220.802,81 (di cui € 1.325,80 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, cui si aggiungono € 71.023,05 oltre IVA al 10% per compensazione prezzi ex d.l. n. 50/2022 sulla base del Prezzario Regione Toscana 2023/1, per complessivi € 321.008,45;

- approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Punto Impianti S.r.l., Antonio Bendato, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, sub impegnare la somma complessiva di € 324.788,51, di cui € 321.008,45 a favore dell'operatore economico Punto Impianti S.r.l. (codice beneficiario 71467) ed € 3.780,06 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione nei diversi codici opera di bilancio straordinario meglio indicata nella parte dispositiva;

Dato atto che è possibile attingere per € 61.854,67 dall'impegno 2023/275/6 del codice opera 210310 accantonato per "Accordo bonario" in quanto la ditta appaltatrice, sottoscrivendo l'atto di sottomissione allegato al presente provvedimento, ha dichiarato che non ha apposto riserve e che si impegna a non apporne sulla contabilità futura;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 225 co. 8 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- il d.lgs. n. 50/2016;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. approvare la relazione tecnica di variante e gli elaborati di perizia citati in narrativa, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (1°fase)" (Prog. L1411/2021) - Codici Opera 210308, 210309, 210310, 210319 e 210322 - CUP H18I21002230001 - CIG 9378505B26, da realizzare in ambito PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI_6.1.3a2 - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a, finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, per un importo netto di € 220.802,81 (di cui € 1.325,80 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, cui si aggiungono € 71.023,05 oltre IVA al 10% per compensazione prezzi ex d.l. n. 50/2022 sulla base del Prezzario Regione Toscana 2023/1, per complessivi € 321.008,45;

2. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Punto Impianti S.r.l., Antonio Bendato, dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori;

3. di sub impegnare la somma complessiva di € 324.788,51, di cui € 321.008,45 a favore dell'operatore economico Punto Impianti S.r.l. ed € 3.780,06 per ulteriore incentivo funzioni tecniche, assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione nei diversi codici opera di bilancio straordinario:

CODICE OPERA 210308, impegno 2023/4461:

- il sub impegno di € 36.720,00 per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a favore dell'impresa Punto Impianti S.r.l. (codice beneficiario 71467);

CODICE OPERA 210309, impegno 2023/3322:

- il sub impegno di € 10.026,84 per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a favore dell'impresa Punto Impianti S.r.l. (codice beneficiario 71467);

CODICE OPERA 210310:

- dall'impegno 2023/275/3, di complessivi € 6.748,07, sub impegnare quota parte di € 3.780,06 per maggiore quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (codice beneficiario 2882);

- sub impegnare la somma complessiva di € 245.079,02 a favore della ditta Punto Impianti S.r.l. (codice beneficiario 71467) per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente

provvedimento e per quota parte della compensazione prezzi a valere sugli impegni 2023/275/3, 2023/275/4, 2023/275/5 e 2023/275/6. Si dà atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 2,60 sull'impegno 2023/275/6;

CODICE OPERA 210319:

- sub impegnare la somma complessiva di € 29.182,59 a favore della ditta Punto Impianti S.r.l. (codice beneficiario 71467) per gli importi dell'IVA delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento e della compensazione prezzi a valere sugli impegni 2023/5286, 2023/5287 e 2023/5288. Si dà atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 13.407,59 sull'impegno 2023/5286;

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento L1411/2021 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1411-21 1 V01E Relazione_signed_signed.pdf - 24b7761d0c8715434887861a6796d09dab62bd959726a9486420c0702b1d4ba1
L1411-21 2 V01D Atto di sottomissione firmato-signed_signed_signed.pdf - 1871595f474cfb7fecf653033d87387884d4f97b907fa7985a3596cc01598080
L1411-21 3a V01C CME prezzi appalto_signed_signed_signed.pdf - d2f209472a9bba0bb2195e1c7fe1a93f8af957c9106b62b0995ea6f5c8c9d36a
L1411-21 3b V01C CME prezzi 2023-1_signed_signed_signed.pdf - c99d8c453c8c6b76c727e49a51f5b30b8ec138129f0475a4a071f373f51cfbe3
L1411-21 4 V01C QCC_signed_signed_signed.pdf - 3292db0b04e0f8f1b51c81dca5830373aeba3a71d491849deb81cfae8afefc80

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59864		2023/275	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59864		2023/275	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	59864		2023/275	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	59864		2023/275	6	€ 2,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	59864		2023/275	7	€ 245.079,02	71467 - PUNTO IMPIANTI S.R.L.
6)	U	2023	59864		2023/275	8	€ 3.780,06	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2023	59864	6	2023/3322	1	€ 10.026,84	71467 - PUNTO IMPIANTI S.R.L.
8)	U	2023	59864	2	2023/4461	1	€ 36.720,00	71467 - PUNTO IMPIANTI S.R.L.
9)	U	2023	59821	2	2023/5286		€ 13.407,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	59821	2	2023/5287		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2023	59821	2	2023/5288		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	59821	2	2023/8507		€ 29.182,59	71467 - PUNTO IMPIANTI S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.