

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/07039

Del: 01/09/2023

Esecutivo Da: 01/09/2023

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Progetto L1640/2022 "Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)" codice opera 220325 CIG: 963H5260E - CUP: H12H22000540001, CPV 45454000-4, CUI L01307110484202200173 Approvazione variante suppletiva, variata distribuzione di spesa, concordamento 8 NP, proroga tempi contrattuali Ditta C.B.F. edilimpianti di Fibbi Fabio e C . SNC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 29 Marzo 2023 ha approvato la Deliberazione n. 14/C/2023 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023-2025, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 202/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;

- con Decreto del Sindaco n. 75 del 10/10/2019 e n. 76 del 30/09/2022 è stato conferito al sottoscritto incarico dirigenziale;

Richiamate:

- la DD n. 6602/2022 con cui la Direzione Corpo Polizia Municipale accertava ed impegnava vari fondi, fra cui i fondi del Ministero dell'Interno, per finanziare il progetto afferente a *“Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 giugno 2021 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Triennio 2021-2023. Art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018* “ il quale, ammontante per l'anno 2022 ad € 586.500,00, risultava gravare per € 551.364,00 sulla parte investimenti di bilancio di questo Ente e per € 35.156,00 sulla parte corrente;

- la DD n. 10342/2022 con cui la Direzione Servizi Tecnici precisava che quota parte di suddetto finanziamento ministeriale, gravante sulla parte investimenti, contraddistinta dai cc.oo 220327 – 220329 – 220325, sarebbe stata accorpata, in variazione di assestamento di bilancio 2022, in unica previsione di spesa sul codice opera 220325 per complessivi € 153.110,00. Si dava inoltre atto, da parte del RUP, della costituzione del gruppo di progettazione formato da personale interno della Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione del progetto denominato “Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)” - Codice Opera 220325 – C.U.P. H12H22000540001;

- la Deliberazione di Giunta n. 18/2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1640/2022, denominato “Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)” - Codice Opera 220325 - C.U.P. H12H22000540001 – CUI L01307110484202200173, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, interamente finanziato con contributo ministeriale ed ammontante a complessivi € 153.110,00;

- la DD n. 1368/2023 con cui il RUP stabiliva:

- di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'intervento denominato L1640/2022 "Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)" Codice Opera 220325 – CUP H12H22000540001, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), applicando il criterio del minor prezzo;
- di approvare il verbale di gara;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, il lavoro in commento alla ditta C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio e C. S.n.c., P.IVA. 03036170482, (codice beneficiario 6552) sulla base dell'offerta di ribasso del 29,52% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto di lavori affidabili di € 92.807,75, di cui € 6.170,75 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, per complessivi € 102.088,51, sulla base del CIG 963115260E impegnandone contestualmente l'importo di € 153.110,00;

Il quadro economico determinatosi al codice opera 220325 risulta il seguente:

L1640/2022	
Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)	
Codice opera 220325- CIG 963115260E	
CUP H12H22000540001 – CUI L01307110484202200173	
Importo lavori netti (ribasso 29,52% applicato su € 122.924,17)	€ 86.636,95
Oneri della sicurezza	€ 6.170,80

Lavori netti + oneri	€ 92.807,75
Iva al 10%	€ 9.280,78
Lavori netti+ oneri+iva	€ 102.088,51
Polizza progettisti	€ 150,00
Incarichi professionali esterni	€ 10.000,00
Imprevisti	€ 955,53
Accordo bonario	€ 4.260,13
Minore spesa da ribasso d'asta	€ 35.655,83
Totale quadro economico	€ 153.110,00

Richiamato, l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023, che dispone che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Vista la relazione tecnica di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa in corso d'opera, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, sottoscritta dal Direttore lavori Arch. Carmelo Fodale, dal RUP Ing. Filippo Cioni, dal CSE Ing. Elena Facchini e dall'esecutore Sig. Fabio Fibbi, nella quale si evidenzia che:

1. i lavori in commento iniziati il giorno 10/05/2023 sono da ultimarsi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
2. i lavori sono stati sospesi il giorno 11/07/2023 come da verbale di sospensione conservato agli atti presso la Direzione scrivente;

3. i lavori sono ripresi il giorno 24/07/2023 con da verbale di ripresa, conservato agli atti, che certificava il nuovo termine di ultimazione ovvero il giorno 18/08/2023;

4. durante il corso dei lavori si è reso necessario programmare un numero di interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità tali da richiedere un ampliamento dell'importo contrattuale, senza aumento di costo per l'opera pubblica, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. e) del D.lgs 50/2016;

5. in data 2 agosto 2023 è stata concessa dal RUP una proroga contrattuale di 28 giorni per il termine dei lavori suppletivi fissando tale data al giorno 15 settembre 2023;

6. il quadro economico del codice opera 220325 presenta le seguenti voci: € 955,53 per 'imprevisti' sull'impegno 2023/2892/4; € 10.000,00 per 'incarichi professionali esterni' sull'impegno 2023/2892/3; € 4.260,13 per 'accordo bonario' sull'impegno 2023/2892/5; € 35.655,83 per 'minore spesa derivante da ribasso d'asta' sull'impegno 2023/2892/6;

7. la somma disponibile su menzionata può essere destinata a finanziare l'esecuzione delle maggiori opere in argomento;

8. è stato elaborato un progetto di intervento tramite la redazione di una perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa in corso d'opera ai sensi dell' art. 106, c. 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 e concordati 8 (otto) nuovi prezzi per la contabilizzazione dei suppletivi lavori confermando la stessa percentuale di ribasso d'asta applicata ai lavori principali del 29,52% per un totale di € 50.847,15 iva inclusa;

Dato atto che è stato sottoscritto, il giorno 2 agosto 2023, dal Direttore dei lavori Arch. Carmelo Fodale, dal RUP Ing. Filippo Cioni, dal CSE Ing. Elena Facchini e dall'esecutore Sig. Fabio Fibbi il documento 'Atto di sottomissione', allegato integrante al presente atto cui si rimanda *per relationem*, in cui si dichiara che:

- l'importo dei lavori suppletivi individuati dalla perizia di variante ammonta ad €

47.569,28 al netto del ribasso applicato dall'Esecutore C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC del 29,52%;

- l'importo per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, inclusi nell'importo lordo di progetto dei lavori, ammonta a € 4.826,20 anziché ad € 6.170,80;
- l'importo contrattuale dei lavori (inclusi oneri sicurezza ed iva) passa da € 102.088,51 ad € 152.935,66;
- l'impresa esecutrice dichiara che non intende apporre riserve nei successivi atti contabili rinunciando pertanto all'accesso alle somme previste per "accordo bonario";
- vengono espressamente concordati 8 (otto) NP per la contabilizzazione dei lavori suppletivi assoggettati alla percentuale di ribasso del 29,52%;
- i lavori indicati saranno portati a termine entro 28 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

Vista la dichiarazione sottoscritta dal RUP Ing. Filippo Cioni, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, con la quale si precisa che è stata concessa una proroga contrattuale di 28 giorni per il termine dei lavori suppletivi fissando tale data al giorno 15 settembre 2023;

Il quadro economico riformulato alla luce della presente perizia di variante e variata distribuzione risulta pertanto come da tabella sottostante:

L1640/2022

Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)

Codice opera 220325- CIG 963115260E

CUP H12H22000540001 – CUI L01307110484202200173

Importo lavori netti (ribasso 29,52% applicato su € 122.924,17)	€ 86.636,95
Oneri della sicurezza	€ 6.170,80
Lavori netti + oneri	€ 92.807,75
Iva al 10%	€ 9.280,78
Lavori netti+ oneri+iva	€ 102.088,51
Importo lavori suppletivi al netto del ribasso 29,52%	€ 47.569,28
Oneri della sicurezza	- € 1.344,60
Lavori netti suppletivi inclusi oneri	€ 46.224,68
Iva 10%	€ 4.622,46
Lavori suppletivi +oneri +iva	€ 50.847,15
Polizza progettisti	€ 150,00
Incarichi professionali esterni	0
Imprevisti	€ 24,34
Accordo bonario	0
Minore spesa da ribasso d'asta	0
Totale quadro economico	€ 153.110,00

Visti, pertanto, la perizia di variante e variata distribuzione, il verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, il quadro comparativo, l'atto di sottomissione e il CME di variante, sottoscritti dal RUP, allegati quale parte integrante cui si rimanda *per relationem*;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di approvare, come da disposizione del Responsabile Unico del Procedimento:

1. l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett.a) e c) del D.lgs 50/2016, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria per i lavori suppletivi in argomento ammontanti ad € 50.847,15 iva inclusa;
2. il concordamento di n. 8 (otto) NP omogenei con quelli contrattuali per la contabilizzazione delle maggiori opere;
3. che il termine per l'esecuzione della presente variante è fissato entro 28 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale, come da proroga concessa dal RUP, ovvero al 15 settembre 2023;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 226 c. 2, del D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l' art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa redatto dal progettista incaricato e sottoscritto dal RUP, relativo all'intervento L1640/2022 denominato "Control room e cella di sicurezza P.M.: interventi di sistemazione e adeguamento (contributi ministeriali)" Codice Opera 220325 – CUP H12H22000540001 approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa con approvazione nuovi prezzi e proroga dei tempi contrattuali, CPV 45454000-4, CIG 963115260E, progetto ammontante ad € 50.847,15 e costituito dagli elaborati integranti elencati dettagliatamente in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta essere il secondo riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

3. di approvare il concordamento di n. 8 nuovi prezzi omogenei con quelli contrattuali;

4. di prendere atto della proroga dei tempi contrattuali concessa dal RUP, in data 2 agosto 2023, che fissa il termine dei lavori suppletivi entro 28 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale ovvero al 15 settembre 2023;

4. di sub-impegnare la spesa complessiva di € 50.847,15 assumendo il relativo sub-impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto e come di seguito specificato:

- € 50.847,15 (lavori suppletivi IVA inclusa) a favore della Ditta appaltatrice C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC, sede legale Piani della Rugginosa 230/C4, loc. Piani della Rugginosa, Reggello (FI) P.IVA. 03036170482 (codice beneficiario 6552) a valere sui seguenti impegni del codice opera 220325 suddivisi come da specifica sottostante:

- quota parte € 10.000,00 sull'impegno 2023/2892/3 'incarichi professionali esterni';

- quota parte € 931,20 sull'impegno 2023/2892/4 'imprevisti' sul quale residuano €

24,34;

- quota parte € 4.260,13 sull'impegno 2023/2892/5 'accordo bonario';

- quota parte € 35.655,83 sull'impegno 2023/2892/6 'minore spesa a disposizione';

5. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l'Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione L1640.22.pdf - 1053234da3ca737713b393aee9a536b3c02d5a6bdde800ff9d75a80db3116d8c
CME variante_signed_signed_signed (2).pdf - 995c4726aea659b587c2a7a75b31027e343e36e4237fdd79fa4fc8a72e92d51
Dichiarazione RUP_signed.pdf - 8c05f52d661722bdb09562457f75e24f080b49f6569b39a302663501e557d678
Relazione Tecnica2_signed.pdf - c0b8d40a2c0cb747e029979bb060c50f9949d470fe7b00174ab5c3fc20f6c19e
quadro comparativo progetto-variante_signed_signed_signed (2).pdf - 0a97d561ad99d4ac3d6cb7da85ac1bb269ffc095a6a4a2ab70ab7ecf45cf9af7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	51436	2	2023/2892	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2023	51436	2	2023/2892	4	€ 24,34	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	51436	2	2023/2892	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	51436	2	2023/2892	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	51436	2	2023/2892	7	€ 50.847,15	6552 - C.B.F. EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO & C.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 01/09/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 01/09/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 01/09/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 29/09/2023