

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06149

Del: 24/07/2023

Esecutivo Da: 24/07/2023

Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

“Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò” (Prog. L1399/2021) - Codice Opera 190056 - C.U.P. H13G18000240004 - CIG 8979502776 - Approvazione perizia di variante in corso d'opera, dei verbali concordamento nuovi prezzi e proroga contrattuale del lavoro L1399/2021 ed assunzione impegno di spesa a favore dell'aggiudicataria Ariete S.r.l.

IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Considerato che:

- con delibera di Giunta comunale n. 263/2021 del 15 giugno 2021 è stato approvato il progetto definitivo L1399/2021, denominato “Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro

paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò” (Codice Opera 190056 - CUP H13G18000240004), predisposto dal Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 300.000,00 e finanziato a mutuo;

- con determinazione dirigenziale n. 8035/2021 del 10 dicembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo L1399/2021 di cui sopra e il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., applicando il criterio del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 874/2022 del 18 febbraio 2022 l’esecuzione dei lavori relativi al progetto L1399/2021 sono stati aggiudicati all’operatore economico ARIETE S.r.l. per un importo netto di € 211.671,93, oltre IVA al 10%, procedendo all’assunzione degli impegni di spesa a favore dell’aggiudicataria a valere sul codice opera 190056;

- con determinazione dirigenziale n. 4983/2022 del 15 luglio 2022, nell’ambito Accordo Quadro identificato con CIG 8996175675, è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura consistente in coordinamento sicurezza in esecuzione e Direzione operativa relativamente alle opere strutturali del progetto “Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro” (Codice Opera 190056 - CUP H13G18000240004) al RTP tra Fabbricanove Studio Associato (in qualità di mandatario) e Ing. Michele Fagnani – CMA S.r.l.u. - Geuro Geoambiente - Arch. Marco Corridori (in qualità di mandanti), per complessivi € 9.174,40;

- con delibera di Giunta n. 618/2022 del 13 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo fra il Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici e l’Università di Firenze, allo scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per lo svolgimento congiunto di attività di studio e ricerca per il raccoglimento delle informazioni utili alle lavorazioni già previste e che si riterranno necessarie, una volta ricevuti gli esiti e i risultati delle indagini programmate dal Dipartimento Scienze della Terra all’interno del presente accordo, per l’appalto “Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò” (CUP H13G18000240004). In tale Accordo di Ricerca ex art. 15 L. n. 241/1990 è stato stabilito che per le attività da effettuare sarebbe stata corrisposta la somma complessiva di € 15.000,00 all’Università, impegno assunto sul codice opera 190059 con successiva determinazione dirigenziale n. 10217/2022 del 27 dicembre 2022;

- con determinazione dirigenziale n. 9942/2022 del 19 dicembre 2022 è stato affidato all’ing. Leonardo Paolini il servizio di progettazione e direzione lavori delle opere strutturali ed il progetto concernente le opere di consolidamento di merlature e beccatelli nell’ambito dell’intervento “Mura cittadine, porte e torri - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S.Niccolò” (CUP H13G18000240004) per complessivi € 5.582,72, assumendo il relativo impegno di spesa sul codice opera 190059;

Rilevato che il quadro economico della spesa è il seguente:

L1399/2021
“Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò”

Codice Opera 190056 - C.U.P. H13G18000240004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori netti	€ 122.959,07
Oneri sicurezza	€ 88.712,86
Totale lavori + Oneri	€ 211.671,93
IVA 10%	€ 21.167,19
Totale lavori + IVA	€ 232.839,12
Incentivo funzioni tecniche	€ 3.677,67
Polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00
Impegno di spesa a favore dell'Università di Firenze	€ 15.000,00
Incarico a RTP Fabbricianove e altri (DD/2022/04983)	€ 9.174,40
Incarico a Ing. Leonardo Paolini (PDD/2022/09942)	€ 5.582,72
Imprevisti	€ 268,03
Accordo bonario	€ 7.984,42
Minore spesa	€ 25.323,64
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 300.000,00

Considerato che, nel corso delle lavorazioni relative al lavoro L1399/2021 in oggetto, a seguito di valutazioni effettuate dalla Direzione Lavori in esito alle indagini diagnostiche e strumentali effettuate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dal Dipartimento di Architettura nell'ambito dell'accordo siglato tra Comune e Università di Firenze, si è manifestata la necessità di modificare alcune lavorazioni rispetto alle previsioni del progetto approvato con DD/2021/08035, introducendo nuove lavorazioni di restauro e variando la quantità di quelle già previste. Tali ulteriori, nuove e diverse lavorazioni sono da considerarsi modifiche del contratto ex artt. 106, co. 1, lett a) d.lgs. n. 50/2016 e 12 co. 2 bis CSA di cui al progetto esecutivo;

Vista l'allegata relazione tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Costanza

Stramaccioni e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che, durante l'esecuzione di suddetti lavori, si è reso necessario provvedere ad alcune modifiche conformi agli strumenti urbanistici adottati, tenuto conto che la tipologia di intervento di restauro conservativo e consolidamento previsto alla Torre è già stato autorizzato dalla SABAP (Nulla Osta n. 22102 del primo settembre 2021 e n. 2738 del 3 febbraio 2023), che la disponibilità delle aree è sempre del Comune di Firenze e che l'inquadramento urbanistico rimane invariato rispetto al progetto esecutivo approvato;

Tenuto conto che, per la particolarità di progettazione ed esecuzione di alcune lavorazioni, si è reso necessario ed indispensabile:

- redigere un progetto di variante, costituito, oltre alla citata “Relazione tecnica illustrativa di perizia”, dai seguenti elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

1. Tav. 002-a Mappatura dei giunti di malta;
2. Tav. 002-b Mappatura bozze con fenomeni di esfoliazione e scagliatura;
3. Tav. 002-c Mappatura elementi delle orditure lignee soggetti a degrado;
4. Computo metrico di perizia prezzi di contratto;
5. Computo metrico di perizia con adeguamento prezzi;
6. Computo metrico di perizia – Sicurezza;
7. Computo metrico di perizia – Sicurezza, con adeguamento prezzi;
8. Quadro comparativo;
9. Elenco prezzi di perizia ed analisi prezzi di contratto;
10. Elenco prezzi di perizia ed analisi , con adeguamento prezzi;
11. Quadro economico di perizia e di raffronto;
12. Verbale di concordamento nuovi prezzi (VPN n.1);
13. Verbale di concordamento nuovi prezzi (VPN n.2);

- le diverse lavorazioni sono state economicamente quantificate nella tabella 2 del “Quadro economico di perizia e di raffronto”, ove si desume che è necessaria una variazione in diminuzione pari ad € 26.236,68, oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L1399/2021 passa da netti € 122.959,07 (di cui € 88.712,86 quali costi per la sicurezza) a netti € 117.967,36 (di cui € 67.467,89 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore esecutore delle lavorazioni aggiuntive previste nel progetto di variante;

- l'impresa ARIETE S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, accettando di eseguire le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto, nonché secondo i nuovi prezzi (n. 10) che si intendono approvare con il presente provvedimento;

Visti e richiamati:

- l'art. 26, d.l. n. 50/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022 e s.m.i.;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 828/2022 con la quale, in attuazione di quanto previsto

dall'art. 26 co. 2 d.l. n. 50/2022, è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici 2022 – luglio;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 878/2022 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto “Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L. n. 50/2022”;

Rilevato che secondo quanto previsto dal summenzionato art. 26 dl n. 50/2022, si è proceduto contestualmente alla redazione della perizia di variante e variata distribuzione di spesa ad individuare l'entità dell'importo da riconoscere a favore dell'aggiudicataria ARIETE S.r.l. per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023;

Dato atto che, come riportato nelle Tabelle 3 e 4 del “Quadro economico di perizia e di raffronto”, l'importo da riconoscere ad ARIETE S.r.l. per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022 è pari ad € 48.858,07 oltre IVA al 10%;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ARIETE, Vincenzo Cammelli, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari ed a corpo dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale, integrato con gli importi delle nuove voci relative a nuovi prezzi di cui si allega verbale di concordamento n.1 e il verbale di concordamento n.2, per i quali sono stati applicati i prezzi unitari del Prezzario Regionale della Toscana anno 2023 oltre che del Prezzario della Direzione Servizi Tecnici approvato con DD 5984/2022, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è prevista una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2023, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 4 settembre 2023;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico risultante dalla presente variante è il seguente:

L1399/2021			
“Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò”			
Codice Opera 190056 - C.U.P. H13G18000240004			
DESCRIZIONE	IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO	IMPORTI DI VARIANTE	TOTALE VARIANTE
Lavori netti	€ 122.959,07	(€ 4.991,71)	€ 117.967,36
Oneri sicurezza	€ 88.712,86	(€ 21.244,97)	€ 67.467,89

Totale lavori + Oneri	€ 211.671,93	(€ 26.236,68)	€ 185.435,25
IVA 10%	€ 21.167,19	(€ 2.623,67)	€ 18.543,52
Totale lavori + IVA	€ 232.839,12	(€28.860,35)	€ 203.978,77
Compensazione prezzi di cui al presente atto a favore di ARIETE S.r.l.		€ 48.858,07	€ 48.858,07
IVA su compensazione prezzi		€ 4.885,80	€ 4.885,80
Compensazione prezzi di cui al presente atto a favore di ARIETE S.r.l. + IVA		€ 53.743,87	€ 53.743,87
Totale lavori + compensazione prezzi + IVA	€ 232.839,12	€ 24.883,52	€ 257.722,64
Incentivo funzioni tecniche	€ 3.677,67		€ 3.677,67
Polizza assicurativa progettisti interni	€ 150,00		€ 150,00
Impegno di spesa a favore dell'Università di Firenze	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Incarico a RTP Fabbricianove e altri (DD/2022/04983)	€ 9.174,40		€ 9.174,40
Incarico a Ing. Leonardo Paolini (PDD/2022/09942)	€ 5.582,72		€ 5.582,72
Imprevisti	€ 268,03		€ 268,03
Accordo bonario	€ 7.984,42		€ 7.984,42
Minore spesa	€ 25.323,64	(€ 24.883,52)	€ 440,12

TOTALE ECONOMICO	QUADRO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
---------------------	--------	--------------	--------	--------------

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la relazione tecnica di variante e relativi allegati parti integranti del presente provvedimento, dell'intervento denominato "Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò" (Prog. L1399/2021) - Codice Opera 190056 - C.U.P. H13G18000240004 - CIG 8979502776. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Costanza Stramaccioni e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, è possibile evincere che è necessaria una variazione in diminuzione pari ad € 26.236,68, oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L1399/2021 passa da € 122.959,07 (di cui € 88.712,86 quali costi per la sicurezza) ad € 117.967,36 (di cui € 67.467,89 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%. A tale importo deve essere aggiunta la maggiore somma da riconoscere ad ARIETE S.r.l. per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022, pari ad € 48.858,07 oltre IVA al 10%, per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023. Pertanto, il nuovo importo contrattuale netto è pari ad € 234.293,32 (di cui € 67.467,89 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;

- di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ARIETE, Vincenzo Cammelli, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è prevista una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2023, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 4 settembre 2023;

- di approvare n. 10 nuovi prezzi, come è possibile desumere dai verbali concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2, allegati al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, subimpegnare la somma complessiva di € 24.883,53 a favore dell'impresa ARIETE S.r.l. (codice beneficiario 28263) a valere sull'impegno 2023/3908 del codice opera 190059 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, sul quale vi residueranno € 440,12;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il DM n. 49/2018
- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la relazione tecnica di variante e relativi allegati parti integranti del presente provvedimento, dell'intervento denominato "Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò" (Prog. L1399/2021) - Codice Opera 190056 - C.U.P. H13G18000240004 - CIG 8979502776. Da tale relazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Costanza Stramaccioni e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, è possibile evincere che è necessaria una variazione in diminuzione pari ad € 26.236,68, oltre IVA al 10%. In particolare, la quantificazione delle prestazioni lavorative concernente il lavoro L1399/2021 passa da € 122.959,07 (di cui € 88.712,86 quali costi per la sicurezza) ad € 117.967,36 (di cui € 67.467,89 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%. A tale importo deve essere aggiunta la maggiore somma da riconoscere ad ARIETE S.r.l. per compensazione prezzi ex art. 26, d.l. n. 50/2022, pari ad € 48.858,07 oltre IVA al 10%, per l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2023. Pertanto, il nuovo importo contrattuale netto è pari ad € 234.293,32 (di cui € 67.467,89 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%;
2. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ARIETE, Vincenzo Cammelli, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, in merito alla variante in parola, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è prevista una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2023, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 4 settembre 2023;
3. di approvare n. 10 nuovi prezzi, come è possibile desumere dai verbali concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2, allegati al presente provvedimento;
4. di subimpegnare la somma complessiva di € 24.883,53 a favore dell'impresa ARIETE S.r.l. (codice

beneficiario 28263) a valere sull'impegno 2023/3908 del codice opera 190059 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, su quale vi residueranno € 440,12 quali "Somme a disposizione";

5. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento L1399/2021 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

6. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Arch. Giorgio Caselli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione_Atto sottomissione_co190056_TSN_Rev01_signed_signed.pdf -
2ca4d2f3138350a393814981c3de3b5a7650dc3506830887650172dab528f5f6

Perizia di variante_002A_TAV - MAPPATURA DEI GIUNTI DI MALTA_signed_signed.pdf -
8e58020a0b56c4dd36ae89a441ca3f7a389f43d18a23380ff1e82c00d39e583f

Perizia di variante_002B_TAV- MAPPATURA PARAMENTO_signed_signed.pdf -
270a837084cc04f02b03145dcdc68007e4758972f3d989ad716f26a5dd040766

Perizia di variante_002C_TAV - ELEMENTI LIGNEI_signed.pdf.p7m.p7m -
e3ec0b67bb5a09c371c4d9064efd07124dd5be53bbf8074eb5421413848b59b7

Perizia di variante_DOC005_A1_signed_signed.pdf -
627883d1bb67303b72906fe00a563407d3f7a7c3e70f9f652a7f59c33fe25001

Perizia di variante_DOC005_A_signed_signed.pdf -
e5de12497ed31b72042613340a844168af2475c883df99dac0634a427597b1a2

Perizia di variante_DOC005_B1_signed_signed.pdf -
f47469e039e74c5395b0d07942884e62aee7c06c68d5f05351f888aa6fd6f3e0

Perizia di variante_DOC005_B_signed_signed.pdf -
c909f34565fc7935629869dd9658cbb4271b3d6a700e1bc94f498f22e9a48a02

Perizia di variante_DOC005_C_signed_signed.pdf -
907140ced5eb4f023a7ec77ee57720ea3243e6afb08a83ee1e19544756189977

Perizia di variante_DOC006_A_signed.pdf.p7m.p7m -
a302beda269b0cf4e2b465637559b088357e9a9154b048714a36a1fb970413b7

Perizia di variante_DOC006_B_signed_signed.pdf -
622fe5e9cc0b38186b69f5c0a5700649a12705c0e055b57017f15a0916018231

Quadro comparativo di variante_DOC007_BIS_signed_signed.pdf -
00b1ecb5074586a9518c018052e4e23d660527dd7f3ec80ef4341c2a786615a2

Relazione tecnica di variante_DOC003_BIS_signed.pdf.p7m.p7m -
f442f1875e5ffeb71ce0d79108f174374fb771350a142efb92bcb7dfcdfb8bdd

Verbale nuovi prezzi_Verbale_NP1_TSN_ariete1.pdf.p7m.p7m -

0acaa9f999898c525eeb00fdb1952f8022a22b2cef5ad2fcdb78994de79f3abc

Verbale nuovi prezzi_Verbale_NP2_TSN2_signed_signed.pdf -
e58d550d8ebf2af735bf35b4bf697f198214759b04283e2c74f9987c028cc04a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54613	2	2023/3904		€ 57.410,95	28263 - ARIETE SRL
2)	U	2023	54613	2	2023/3908		€ 440,12	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54613	2	2023/7607		€ 53.743,87	28263 - ARIETE SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.