



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08935

Del: 03/11/2023

Esecutivo Da: 03/11/2023

Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

“RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007) – Approvazione variante e variata distribuzione di spesa, concordamento nuovi prezzi e proroga contrattuale dei lavori L1065/2019 affidati all'impresa Cellini S.r.l. (CIG 933216060D) ed incremento importo contrattuale dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione affidato all'Arch. Barbi (CIG Z533834FB0), con assunzione dei relativi impegni di spesa

IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 3590/2022 del 24 maggio 2022, recante “AT 12.12 Ex Telecom

Masaccio. Accertamento di entrata di € 1.241.995,20 per monetizzazione aree a standard non cedute”;

- la deliberazione di Giunta n. 340/2022 del 19 luglio 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1065/2019, denominato “RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (Codice opera 180277 - CUP H13G18000050007), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – EQ (ex-PO) Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini, ammontante a complessivi € 350.000,00 e finanziato con trasferimenti di capitale da privati per monetizzazione della mancata concessione di standard da destinare alla riqualificazione di spazi pubblici;

- la determinazione dirigenziale n. 6182/2022 del 2 settembre 2022 (esecutiva il 5 settembre 2022), con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del predetto lavoro L1065/2019, all'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, applicando il criterio del minor prezzo. Al contempo i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Cellini S.r.l. (P.IVA. 00394740484), per un importo netto di € 124.000,62 (di cui € 49.182,12 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, per un totale di € 136.400,68, sulla base del CIG 933216060D;

- la determinazione dirigenziale n. 8657/2022 del 21 novembre 2022, con la quale è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento denominato “RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” (Codice opera 180277 - CUP H13G18000050007) all'Arch. Alessandro Barbi per un importo complessivo di € 4.542,30 (di cui € 3.580,00 per compenso netto, € 143,20 per oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 819,10 per IVA al 22 %) sulla base del CIG Z533834FB0;

- la determinazione dirigenziale n. 910/2023 del 10 febbraio 2023, con la quale, nell'ambito del lavoro L 1065/2019, denominato “RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)”, la ditta Cellini S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare i lavori di installazione ponteggi afferenti alla Categoria OG1 alla ditta SIPE S.r.l. (P.IVA 06902200481) per un importo presunto di € 46.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 4305/2023 del 23 maggio 2023, con la quale è stata approvata la relazione per compensazione prezzi del 3 maggio 2023, redatta ex art. 26 dl n. 50/2022 dal Direttore Lavori, firmata altresì dal RUP, dalla quale emerge che risulta un credito a favore della ditta Cellini S.r.l. pari ad € 3.890,25 oltre IVA al 10%, per complessivi € 4.279,28, per lavorazioni eseguite e contabilizzate fino a maggio 2023 relative al predetto lavoro L 1065/2019 (CUP H13G18000050007), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera Codice opera 180277;

- la determinazione dirigenziale n. 6673/2023 del 16 agosto 2023, con la quale è stato approvato il progetto L1694/2023, denominato “RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) - opere di impiantistica elettrica e speciale categoria OS30” (Codice opera 180277 - CUP H13G18000050007) ed al contempo, a seguito di procedimento di affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 con applicazione del criterio del minor prezzo, i suddetti lavori L1694/2023 sono stati affidati alla ditta Masi S.p.a. (P.IVA 03876980487) per l'importo netto di € 48.613,85 (inclusi €

4.951,40 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, per complessivi € 53.475,23, sulla base del CIG 995292772F;

Rilevato che il quadro economico della spesa è il seguente:

L1065/2019 "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori netti	€ 74.818,50
Oneri per la sicurezza	€ 49.182,12
Lavori netti + Oneri per la sicurezza	€ 124.000,62
Iva al 10%	€ 12.400,06
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA affidati a Cellini S.r.l. (DD/2022/06182)	€ 136.400,68
Compensazione prezzi a favore di Cellini S.r.l. (DD/2023/04305)	€ 4.279,28 (di cui € 3.890,25 + € 389,03 per IVA al 10%)
Imprevisti	€12.140,82
Opere di lattoneria	€ 43.069,73
Opere di lastricatura esterna	€ 51.698,31
Residuo incarichi professionali esterni	€ 13.457,70
Incarico a Arch. Barbi (DD/2022/08657)	€ 4.542,30
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 2.388,38
Somme a disposizione (20% del 2%)	€ 597,10

Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 4.926,03
Minore spesa sui lavori L1065/2019	€ 22.874,44
Lavori a Masi S.p.a. (DD/2023/06673) opere impiantistica elettrica presente atto, inclusi 4.951,40 euro di oneri per la sicurezza	€ 53.475,23 (di cui € 48.613,85 per lavori ed € 4.861,38 per IVA al 10%)
Totali	€ 350.000,00

Dato atto che:

- in data 19 dicembre 2022 è stata effettuata la consegna dei predetti lavori L1065/2019, denominati "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007), come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, così stabilendo la data per la loro ultimazione nel giorno 16 giugno 2023;
- in data 23 dicembre 2022 e fino al 12 febbraio 2023 i lavori L1065/2019 sono stati sospesi come emerge dai relativi verbali conservati agli atti, così rideterminando la data per la loro ultimazione nel giorno 7 agosto 2023;
- in data 4 agosto 2023 i lavori L1065/2019 sono stati sospesi, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti;

Considerato che durante l'esecuzione del succitato lavoro L1065/2019 si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, in quanto si è palesata la necessità di modifiche (cd varianti in corso d'opera) determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come descritte nella relazione tecnica alla perizia di variante, allegata alla presente determinazione, comunque tali da non alterare gli elementi del contratto originariamente pattuiti;

Vista l'allegata "Relazione Tecnica" del 18 ottobre 2023 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Silvia Vezzosi, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tommaso Muccini, nella quale si provvede:

- a identificare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett c) d.lgs. n. 50/2016;
- a quantificare economicamente le predette diverse lavorazioni, come evidenziato anche nella tabella

recante il quadro economico di raffronto (ul. pag. del documento “Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva”) cui si rinvia per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 59.039,11 (di cui € 18.474,38 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1065/2019. Pertanto, è stato stimato che l’importo netto dell’appalto in oggetto aumenti da netti € 124.000,62 (di cui € 49.182,12 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%, a netti € 183.039,73 (di cui € 67.656,50 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 10%, ai quali devono essere anche aggiunti € 3.890,25 oltre IVA al 10% per compensazione prezzi ex d.l. n. 50/2022 già riconosciuti a Cellini S.r.l. con DD/2023/04305 del 23 maggio 2023;

Tenuto conto che, al fine di valutare l’importo economico della presente variante è stato redatto il documento denominato “Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva”, allegato quale parte integrante e sostanziale che si intende approvare con il presente provvedimento;

Dato atto che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l’appaltatore;
- l’impresa Cellini S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l’atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Cellini S.r.l., Andrea Cellini, dal Direttore Lavori e dal RUP, Arch. Tommaso Muccini, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all’appaltatore saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l’applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;
- per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 28 (ventotto) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 25,25%, specificamente elencati nel Verbale concordamento nuovi prezzi, documento che si intende altresì approvare con il presente provvedimento, prezzi che sono stati dichiarati congrui dal Direttore Lavori, come da relativa attestazione allegata al presente provvedimento;
- i nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all’art. 17 quinquies del C.S.A, ovvero desumendoli dai prezzari di cui all’art. 23 co. 7 del Codice;
- per l’esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 60 (sessanta) giorni;

Tenuto conto altresì che conseguentemente all’approvazione di suddetta variante è stato necessario incrementare di € 2.758,88 l’importo dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento in oggetto ed affidato con la citata DD/2022/08657 all’Arch. Alessandro Barbi. Tale importo contrattuale passa da € 4.542,30 ad € 7.301,18. L’aumento è stato calcolato proporzionalmente all’aumento della quota lavori;

Visto l'atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal professionista, Arch. Alessandro Barbi, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che per effetto dei lavori suppletivi e di variante e del conseguente aumento del servizio di architettura ed ingegneria a lui affidato con DD/2022/06182, oltre all'incremento contrattuale di cui sopra è prevista una proroga dei termini contrattuali di 60 (sessanta) giorni, correlativamente alla proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori principali L1065/2019;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione delle surriportate modifiche ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, è il seguente:

L1065/2019 "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007			
DESCRIZIONE	Importi a seguito DD/2023/06673	Importi di Variante	Totale
Lavori netti	€ 74.818,50	€ 40.564,73	€ 115.383,23
Oneri per la sicurezza	€ 49.182,12	€ 18.474,38	€ 67.656,50
Lavori netti + Oneri per la sicurezza	€ 124.000,62	€ 59.039,11	€ 183.039,73
Iva al 10%	€ 12.400,06	€ 5.903,91	€ 18.303,97
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA affidati a Cellini S.r.l. (DD/2022/06182)	€ 136.400,68	€ 64.943,02	€ 201.343,70
Compensazione prezzi a favore di Cellini S.r.l. (DD/2023/04305)	€ 4.279,28 (di cui € 3.890,25 + € 389,03 per IVA al 10%)		€ 4.279,28 (di cui € 3.890,25 + € 389,03 per IVA al 10%)
Imprevisti	€ 12.140,82	(€ 12.140,82)	€ 0,00
Opere di lattoneria	€ 43.069,73	(€ 43.069,73)	€ 0,00
Opere di lastricatura esterna	€ 51.698,31	(€ 9.135,37)	€ 42.562,94
Residuo incarichi professionali esterni	€ 13.457,70	(€ 2.758,88)	€ 10.698,82

Incarico a Arch. Barbi (DD/2022/08657)	€ 4.542,30	€ 2.758,88	€ 7.301,18
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 2.388,38		€ 2.388,38
Somme a disposizione (20% del 2%)	€ 597,10	(€ 597,10)	€ 0,00
Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Accordo bonario	€ 4.926,03		€ 4.926,03
Minore spesa sui lavori L1065/2019	€ 22.874,44		€ 22.874,44
Lavori a Masi S.p.a. (DD/2023/06673) opere impiantistica elettrica presente atto, inclusi 4.951,40 euro di oneri per la sicurezza	€ 53.475,23 (di cui € 48.613,85 per lavori ed € 4.861,38 per IVA al 10%)		€ 53.475,23 (di cui € 48.613,85 per lavori ed € 4.861,38 per IVA al 10%)
Totali	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare la relazione tecnica e gli elaborati di variante allegati integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007), per un importo complessivo di € 59.039,11 (di cui € 18.474,38 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%;

- approvare l'atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Cellini S.r.l., Andrea Cellini, dal Direttore Lavori, Arch. Silvia Vezzosi e dal RUP, Arch. Tommaso Muccini, da cui emerge che per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 28 (ventotto) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 25,25%, specificamente elencati nel Verbale concordamento nuovi prezzi, e che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 60 (sessanta) giorni;

- approvare l'atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal professionista, Arch. Alessandro Barbi, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che per effetto dei lavori suppletivi e di variante e del conseguente aumento del servizio di architettura ed ingegneria a lui affidato con DD/2022/06182, oltre all'incremento contrattuale pari a complessivi € 2.758,88 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa all'intervento in oggetto, è prevista una proroga dei termini contrattuali di 60 (sessanta) giorni, correlativamente alla proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori principali L1065/2019;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, subimpegnare la somma complessiva di € 67.701,90, di cui € 64.943,02 a favore dell'impresa Cellini S.r.l. (codice beneficiario 8323) ed € 2.758,88 a favore dell'Arch. Alessandro Barbi (codice beneficiario 50257), assumendo i relativi sub-impegni di spesa a valere sul codice opera 180277 come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione conservata agli atti;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli art. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la relazione tecnica e gli elaborati di variante allegati integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007), per un importo complessivo di € 59.039,11 (di cui € 18.474,38 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%;

2. di approvare l'atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Cellini S.r.l., Andrea Cellini, dal Direttore Lavori, Arch. Silvia Vezzosi e dal RUP, Arch. Tommaso Muccini, da cui emerge che per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 28 (ventotto) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 25,25%, specificamente elencati nel Verbale concordamento nuovi prezzi, documento, e che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 60 (sessanta) giorni;

3. di approvare l'atto di sottomissione del 18 ottobre 2023, sottoscritto dal professionista, Arch. Alessandro Barbi, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che per effetto dei lavori suppletivi e di variante e del conseguente aumento del servizio di architettura ed ingegneria a lui affidato con DD/2022/06182, oltre all'incremento contrattuale pari a complessivi € 2.758,88 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa all'intervento in oggetto, è prevista una proroga dei termini contrattuali di 60 (sessanta) giorni, correlativamente alla proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori L1065/2019;

4. di sub-impegnare la somma complessiva di € 67.701,90, di cui € 64.943,02 a favore dell'impresa Cellini S.r.l. ed € 2.758,88 a favore dell'Arch. Alessandro Barbi, assumendo i relativi sub-impegni di spesa a valere sul codice opera 180277 come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- sub-impegnare la somma complessiva di € 64.943,02 a favore dell'impresa Cellini S.r.l. (codice beneficiario 8323) per le maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a valere sugli impegni 2023/5104, 2023/5108 e 2023/5102 (CIG 933216060D). Di dare atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 42.562,94 sull'impegno 2023/5102 da destinare a somme a disposizione per "Opere di lastricatura esterna";

- sub-impegnare la somma complessiva di € 2.758,88 a favore dell'Arch. Alessandro Barbi (codice beneficiario 50257) per l'incremento della prestazione per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al presente provvedimento a valere sull'impegno 2023/5103 (CIG Z533834FB0). Di dare atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 10.698,82 sul predetto l'impegno 2023/5103 da destinare a somme a disposizione per "Residuo Incarichi professionali esterni";

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento denominato "RESTAURO DELL'ARCO DEI LORENA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" (Codice opera 180277 – CUP H13G18000050007) è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Arch. Tommaso Muccini, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e del professionista e dell'oggetto della suddetta variante.

ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione Barbi.pdf - 38237d5ff02a6578f6d5def9ad5406578dfa1c28111c4229aeb724dd21484ff4
Atto di sottomissione_Atto sottomissione_IMPRESA.pdf - 320bdb7fa5fc6d90102f9d56008efe15cdfa4b479e7a8aa723feb3bca2f8a8a8
Perizia di variante_Raffronto_VARIANTE.pdf - 9b1ea8c7fb2cb7961631438fbad750d61e7045434b88dbe66cf113fa2a080691
Relazione del RUP_RAPPORTO_variante_Arcone.pdf - e53c8881cb523fcea86bd5e4b8aa972f4219d920f7699730e7431a6e2e2d5f25
Relazione tecnica di variante_Dich_NP.pdf - a2e70e1f740e56ea4516c35f8758a08efdae50123be4b96aac205c5577ac77c8
Relazione tecnica di variante_Dich_regolarità.pdf - 33e34e9f520aac7020a52f88f572c35f49eaca5bc3d5587036be2095a6ed337a
Verbale nuovi prezzi_Verbale_NP.pdf - aad0c900e972f63118afee36b8e16b593377621bafbc56984eb67fae62c83d74

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	53605	2	2023/5102		€ 42.562,94	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	53605	2	2023/5103		€ 10.698,82	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	53605	2	2023/5104		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	53605	2	2023/5108		€ 0,00	-
5)	U	2023	53605	2	2023/9070		€ 64.943,02	8323 - CELLINI S.R.L
6)	U	2023	53605	2	2023/9071		€ 2.758,88	50257 - BARBI ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.