



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09706

Del: 24/11/2023

Esecutivo Da: 24/11/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

### OGGETTO:

“STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor” (Prog. L1645/2022) - Codici Opera 220550 e 220551 - CUP H12H22000800004 - CIG 96114313C6 - Approvazione variante e variata distribuzione di spesa, concordamento nuovi prezzi e proroga contrattuale dei lavori L1645/2022 affidati all’impresa Tagliapietra S.r.l.

## IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

### Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

### Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 10381/2022 del 29 dicembre 2022, recante “*Stadio Luigi Ridolfi - rifacimento pista indoor – c.o.- 220550 e 220551- Nomina del gruppo di progettazione interna e prenotazioni di spesa*”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 11/2023 del 17 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1645/2022, denominato "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor" (Codici Opera 220550 e 220551 – CUP H12H22000800004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. (ex P.O. Impianti sportivi), ammontante a complessivi € 250.000,00 e finanziato per € 213.328,99 con trasferimenti da privati (cod. fin.8) come da codice opera 220550 e per € 36.671,01 con alienazioni (cod. fin. 14) come da codice opera 220551;

- la determinazione dirigenziale n. 368/2023 del 20 gennaio 2023 (poi integrata con determinazione dirigenziale n. 1156/2023 del 22 febbraio 2023), con la quale si è stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del summenzionato intervento L1645/2022, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 3661/2023 del 5 maggio 2023, con la quale i citati lavori L1645/2022 sono stati aggiudicati all'operatore economico Tagliapietra S.r.l. (C.F. e P.IVA 01548280302), sulla base dell'offerta di ribasso del 26,55% sull'importo posto a base di gara, affidandogli lavorazioni per un importo netto di € 128.373,52, di cui € 3.500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre imposta di legge, sulla base del CIG 96114313C6;

**Rilevato che** il quadro economico della spesa è il seguente:

<b>L1645/2022</b>  "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor"  C.U.P. H12H22000800004 – CUI L01307110484202200200			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE OPERA  220550</b>	<b>CODICE OPERA  220551</b>	<b>IMPORTO complessivo</b>
Lavori al netto del ribasso del 26,550%	€ 110.175,00	€ 14.698,52	€ 124.873,52
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00
Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 113.175,00	€ 15.198,52	€ 128.373,52
I.V.A. 22%	€ 24.898,50	€ 3.343,67	€ 28.242,17
Lavori netti + o.s. + IVA	€ 138.073,50	€ 18.542,19	€ 156.615,69
Incentivo funzioni tecniche (1,90%)		€ 3.296,72	€ 3.296,72

Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Imprevisti	€ 21.168,42		€ 21.168,42
Visite di controllo, collaudo FIDAL e acquisizioni pareri	€ 12.000,00		€ 12.000,00
Attrezzature sportive	€ 6.353,14	€ 11.646,86	€ 18.000,00
Minore spesa	€ 32.287,21	€ 131,44	€ 32.418,65
Accordo Bonario	€ 3.296,72	€ 3.053,80	€ 6.350,52
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 213.328,99</b>	<b>€ 36.671,01</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**Dato atto che:**

- in data 12 giugno 2023 è stata effettuata la consegna in via d'urgenza dei predetti lavori L1645/2022, denominati "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor" (Codici Opera 220550 e 220551 – CUP H12H22000800004), come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, così stabilendo la data per la loro ultimazione nel giorno 11 agosto 2023;
- in data 14 giugno 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario dei suddetti lavori ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016;
- in data 4 agosto 2023 i lavori L1645/2022 sono stati sospesi, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti;

**Considerato che** durante l'esecuzione del succitato lavoro L1645/2022 in oggetto si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto:

- ex art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ovverosia modifiche previste nei documenti di gara iniziali (artt. 2 e 12 CSA approvato con DD/2023/01156) che non alterano la natura generale del contratto;
- ex art. 106, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, in quanto si è al contempo palesata la necessità di modifiche (cd varianti in corso d'opera) determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come meglio descritte nella relazione tecnica alla perizia suppletiva e di variante n. 1, allegata alla presente determinazione, comunque tali da non alterare gli elementi del contratto originariamente pattuiti;

**Vista** l'allegata "Relazione Tecnica" del 3 ottobre 2023 redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Serena Olivari, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, nella quale si provvede:

- a identificare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016;

- a quantificare economicamente le predette diverse lavorazioni, come evidenziato anche nella tabella recante il quadro economico di raffronto (ul. pag. della Relazione tecnica) cui si rinvia per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 72.209,60 (di cui € 3.790,92 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22% la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1645/2022. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da netti € 128.373,52 (di cui € 3.500,00 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 22%, a netti € 200.583,12 (di cui € 7.290,92 quali costi per la sicurezza), oltre IVA al 22%;

**Dato atto che** per mero errore materiale, nel quadro economico riprodotto nell'ultima pagina della relazione tecnica si indica che la voce di spesa "Incentivo funzioni tecniche" viene calcolata con l'aliquota del 2%;

**Ritenuto opportuno** precisare che, in continuità con l'impegno di spesa assunto con DD/2023/03661, l'incentivo è imputato sul codice opera 220551 con l'aliquota all'1,9%, in forza dell'art. 3 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019. Con la stessa aliquota dell'1,9% viene calcolata la maggiore quota per la variante di cui al presente provvedimento;

**Tenuto conto che**, al fine di valutare l'importo economico della presente variante è stato redatto il documento denominato "Perizia di variante n. 1", allegato quale parte integrante e sostanziale e che si intende approvare con il presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'impresa Tagliapietra S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

**Visto** l'atto di sottomissione del 9 ottobre 2023, sottoscritto dal Procuratore Speciale dell'impresa Tagliapietra S.r.l., Enrico Pozzobon, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;
- per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 3 (tre) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 26,55%, specificamente elencati nell'atto di sottomissione e che si intende approvare con il presente provvedimento;
- i nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del C.S.A, ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei

lavori di 30 (trenta) giorni;

**Rilevato, pertanto,** alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione delle surriportate modifiche ex art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016, è il seguente:

<b>L1645/2022</b> <b>“STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor”</b> <b>C.U.P. H12H22000800004 – CUI L01307110484202200200</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI A SEGUITO AFFIDAMENTO (DD/2023/03661)</b>	<b>IMPORTI DI VARIANTE</b>	<b>TOTALE STANZIAMENT O</b>
Lavori al netto del ribasso del 26,550%	€ 124.873,52	€ 68.418,68	€ 193.292,20
Oneri della sicurezza	€ 3.500,00	€ 3.790,92	€ 7.290,92
Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 128.373,52	€ 72.209,60	€ 200.583,12
I.V.A. 22%	€ 28.242,17	€ 15.886,11	€ 44.128,28
Lavori netti + o.s. + IVA	€ 156.615,69	€ 88.095,71	€ 244.711,40
Incentivo funzioni tecniche (1,90%)	€ 3.296,72	€ 1.841,88	€ 5.138,60
Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Imprevisti	€ 21.168,42	(€ 21.168,42)	€ 0,00
Visite di controllo, collaudo FIDAL e acquisizioni pareri	€ 12.000,00	(€ 12.000,00)	€ 0,00
Attrezzature sportive	€ 18.000,00	(€ 18.000,00)	€ 0,00
Minore spesa	€ 32.418,65	(€ 32.418,65)	€ 0,00
Accordo Bonario	€ 6.350,52	(€ 6.350,52)	€ 0,00
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

--	--	--	--

**Dato atto che** il quadro economico della spesa, con suddivisione per singolo codice opera, è il seguente:

<b>L1645/2022</b>  <b>“STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor”</b>  <b>C.U.P. H12H22000800004 – CUI L01307110484202200200</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE OPERA  220550</b>	<b>CODICE OPERA  220551</b>	<b>IMPORTO complessivo</b>
Lavori al netto del ribasso del 26,550% (compresi importi di variante)	€ 168.945,96	€ 24.346,24	€ 193.292,20
Oneri della sicurezza (compresi importi di variante)	€ 5.790,92	€ 1.500,00	€ 7.290,92
Lavori netti + o.s. (compresi importi di variante)	€ 174.736,88	€ 25.846,24	€ 200.583,12
I.V.A. 22% (compresi importi di variante)	€ 38.442,11	€ 5.686,17	€ 44.128,28
Lavori netti + o.s. + IVA (compresi importi di variante)	€ 213.178,99	€ 31.532,41	€ 244.711,40
Incentivo funzioni tecniche (1,90%)		€ 5.138,60	€ 5.138,60
Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Imprevisti	€ 0,00		€ 0,00
Visite di controllo, collaudo FIDAL e acquisizioni pareri	€ 0,00		€ 0,00
Attrezzature sportive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minore spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accordo Bonario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 213.328,99</b>	<b>€ 36.671,01</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**Ritenuto opportuno**, con il presente atto:

- approvare la relazione tecnica e la perizia di variante, allegati integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor" (Prog. L1645/2022) (Codici Opera 220550 e 220551 – CUP H12H22000800004), per un importo di lavorazioni ulteriori da affidare all'appaltatore di complessivi € 72.209,60 (di cui € 3.790,92 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%;

- approvare l'atto di sottomissione del 9 ottobre 2023, sottoscritto dal Procuratore Speciale dell'impresa Tagliapietra S.r.l., Enrico Pozzobon, dal Direttore Lavori, Geom. Serena Olivari, e dal RUP, Ing. Nicola Azzurrini, da cui emerge che per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 3 (tre) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 26,55%, specificamente elencati nell'atto di sottomissione, e che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 30 (trenta) giorni;

**Ritenuto inoltre opportuno**, per quanto sopra, sub impegnare la somma complessiva di € 89.937,59, di cui € 88.095,71 a favore dell'impresa Tagliapietra S.r.l. (codice beneficiario 76574) ed € 1.841,88 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), assumendo i relativi sub-impegni di spesa a valere sui codici opera 220550 e 220551 come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione indicata nella parte dispositiva;

**Dato atto che** è possibile attingere quota parte della somma necessaria a coprire la compensazione prezzi, in particolare € 6.350,52 (di cui € 3.296,72 dall'impegno 2023/2303/2 del codice opera 220550 ed € 3.053,80 dall'impegno 2023/2304/6 del codice opera 220551) accantonato per accordo bonario perché è conservata in atti la dichiarazione dell'appaltatore di non apporre riserve sulla contabilità futura, tenuto conto che l'appalto è nella sua fase conclusiva e che fino ad ora non è stata iscritta alcuna riserva sulla contabilità, come possibile evincere altresì dalla relazione allegata al presente provvedimento;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.

2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto come da dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio;

**Visti:**

- gli art. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la relazione tecnica del ottobre 2023 redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Serena Olivari, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché la perizia di variante, allegati integranti al presente provvedimento, dell'intervento denominato "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor" (Prog. L1645/2022) (Codici Opera 220550 e 220551 – CUP H12H22000800004), da cui si evince che l'importo complessivo delle lavorazioni di variante è pari ad € 72.209,60 (di cui € 3.790,92 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%;
2. approvare l'atto di sottomissione del 9 ottobre 2023, sottoscritto dal Procuratore Speciale dell'impresa Tagliapietra S.r.l., Enrico Pozzobon, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che per quanto concerne le nuove opere inserite ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016, sono stati redatti n. 3 (tre) nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale del 26,55%, specificamente elencati nell'atto di sottomissione, e che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 30 (trenta) giorni;
3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 89.937,59, di cui € 88.095,71 a favore dell'impresa Tagliapietra S.r.l. ed € 1.841,88 per ulteriore incentivo funzioni tecniche, assumendo i relativi sub-impegni di spesa a valere sui codici opera 220550 e 220551 come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

**- CODICE OPERA 220550:**

- sub impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 75.105,49 a favore dell'operatore Tagliapietra S.r.l. (codice beneficiario 76574) per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a valere sugli impegni 2023/2303/2, 2023/2303/3, 2023/2303/4, 2023/2303/5 e 2023/2303/6;

**- CODICE OPERA 220551:**



- sub impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 1.841,88 per maggiore quota incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2023/2304/6;

- sub impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 12.990,22 a favore dell'operatore Tagliapietra S.r.l. (codice beneficiario 76574) per quota parte delle maggiori lavorazioni di variante di cui al presente provvedimento a valere sugli impegni 2023/2304/4, 2023/2304/5 e 2023/2304/6;

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento denominato "STADIO LUIGI RIDOLFI - Rifacimento pista indoor" (Prog. L1645/2022) (Codici Opera 220550 e 220551 – CUP H12H22000800004) è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Ing. Nicola Azzurrini, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta variante.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissioneFirm_signed_signed.pdf - 734ab3d610d9011faa447af3cb172bec37968fc4890402e3479793cb72f4b9c4
Perizia di varianteFirm_signed.pdf - 303e76d279402ed52386136f4624ef66a524c5d58614674a5a5cf4bb7bfde67c
Relazione tecnica variante_signed_signed.pdf - d4d81123834caad6d508f306566963d65e8907d2cfe1b102d1178154a8642c34

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Francesco Bargellini**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59856	2	2023/2303	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59856	2	2023/2303	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
3)	U	2023	59856	2	2023/2303	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	59856	2	2023/2303	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	59856	2	2023/2303	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	59856	2	2023/2303	8	€ 75.105,49	76574 - Tagliapietra S.r.l.
7)	U	2023	59819	2	2023/2304	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	59819	2	2023/2304	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	59819	2	2023/2304	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	59819	2	2023/2304	7	€ 12.990,22	76574 - Tagliapietra S.r.l.
11)	U	2023	59819	2	2023/2304	8	€ 1.473,50	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2023	59819	2	2023/2304	9	€ 368,38	76588 - QUOTA 20% INCENTIVO

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.