

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01452

Del: 29/02/2024

Esecutivo Da: 01/03/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176 e 230333 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell’ambito dell’intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Approvazione modifica contrattuale del servizio S0539/2023 ed assunzione impegno di spesa a favore di Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone a valere sul codice opera 230333; approvazione del cronoprogramma aggiornato della realizzazione dell’opera con CUP H12F23000040006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 138/2023 del 28 marzo 2023, recante “PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego” (Prog. L1669/2023) - C.U.P. H12F23000040006 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento nei documenti di programmazione dell'Ente”;

- la deliberazione di Giunta n. 153/2023 del 6 aprile 2023, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Comune di Firenze e Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.) quale strumento idoneo a delineare il percorso finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo relativo all'insediamento, in porzione del complesso immobiliare posto in Via Assisi 20, del Centro per l'Impiego, al termine della ristrutturazione dello stesso;

Tenuto conto che:

- alla formalizzazione del rapporto di collaborazione istituzionale fra il Comune di Firenze e l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.) si è addivenuti con la firma dell'Accordo dal Sindaco del Comune di Firenze e dalla direttrice di ARTI, dott.ssa Simonetta Cannoni, in data 27 aprile 2023;

- per dare sviluppo all'opera pubblica in argomento il successivo adempimento amministrativo veniva ad essere rappresentato dalla sottoscrizione da parte dei due Enti della convenzione prevista all'art. 5 del Protocollo d'Intesa di cui sopra ove si disciplina il “cronoprogramma” e si recita: le parti concordano la definizione, entro il 30 giugno 23, di una convenzione nella quale saranno esplicitati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di trasferimento delle risorse all'Amministrazione Comunale, al fine di determinare le obbligazioni reciproche” ;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 5378/2023 del 26 giugno 2023, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione e relativi allegati dal quale, ravvisando il reciproco interesse pubblico delle parti ad attivare la collaborazione per la realizzazione del potenziamento del Centro per l'Impiego in porzione del complesso immobiliare posto in Via Assisi 20, con fondi PNRR (M5, C.1, I 1.1), nel quale sono stati delineati impegni e obblighi del Soggetto Attuatore (A.R.T.I.) e del soggetto delegato (Comune);

- il decreto n. 511/2023 del 30 giugno 2023 con il quale A.R.T.I., nel contempo, ha approvato la bozza della convenzione come già approvata dal Comune di Firenze, definendo l'importo del finanziamento e la liquidazione della spesa di € 1.550.000,00 per l'intervento di realizzazione di una nuova sede del Centro per l'Impiego in Firenze, Via Assisi 20, come segue:

- anno 2023: € 511.500,00;
- anno 2024: € 511.500,00;
- anno 2025: € 527.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 6672/2023 del 21 agosto 2023, recante “Accertamento e impegno del finanziamento finalizzato alla realizzazione dei lavori in porzione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Firenze, sito in Firenze, Via Assisi 20 per all'insediamento del Centro per

l'Impiego, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. – C.U.P. H12F23000040006 - fondi PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) - c.o. 230176”;

- la determinazione dirigenziale n. 7633/2023 del 22 settembre 2023, recante “*Direzione Servizi Tecnici: nomina/modifica RUP relativi ad interventi della Direzione Servizi Tecnici inseriti nel Programma Triennale LLPP 2023/25*”, con la quale è stata disposta la variazione RUP dell'intervento con CUP H12F23000040006 dall'Ing. Pietro Geroni all'Ing. Filippo Cioni;

- la determinazione dirigenziale n. 7682/2023 del 28 settembre 2023, con la quale sono stati affidati allo Studio Associato Paci i servizi di progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, in opzione, la Stazione Appaltante si riserva di affidare anche la Direzione operativa (strutture e impianti) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per complessivi € 119.838,16, procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 230176;

- la determinazione dirigenziale n. 10221/2023 del 6 dicembre 2023, recante “*Accertamento e impegno del finanziamento finalizzato alla realizzazione dei lavori in porzione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Firenze, sito in Firenze, Via Assisi 20 per insediamento del Centro per l'Impiego, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. – CUP H12F23000040006 – fondi PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – c.o. 230333 e 230334 esercizi 2024 e 2025*”;

- la determinazione dirigenziale n. 10732/2023 del 15 dicembre 2023, recante “*PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Approvazione servizio S0539/2023, decisione a contrarre, affidamento a Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone (CIG A02E44A8B7) ed assunzione impegni di spesa*”. Al contempo è stato altresì approvato il cronoprogramma aggiornato della realizzazione dell'opera, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto delle *milestone* e dei *target* associati all'intervento con CUP H12F23000040006;

- la determinazione dirigenziale n. 10774/2023 del 15 dicembre 2023, recante “*PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Rettifica ed integrazione della DD/2023/10732 per approvazione verbale con esito procedura di affidamento diretto*”;

Dato atto altresì che:

- con nota del 7 febbraio 2024, recante “*Missione 5 – Inclusione e Coesione Componente 1 – Politiche del lavoro Investimento 1.1: “Potenziamento dei centri per l'impiego” - Prog. L1669/2023 CUP H12F23000040006 - Aggiornamento del cronoprogramma*”, l'Amministrazione comunale ha inoltrato ad ARTI un ulteriore aggiornamento del cronoprogramma di massima della realizzazione

dell'opera con CUP H12F23000040006 al fine di individuare il tempo presunto per la messa in esercizio dell'opera (Protocollo generale n. 46634 dell'8 febbraio 2024);

- con nota del 13 febbraio 2024 ARTI ha accolto la modifica delle tempistiche delle fasi dei lavori, come rappresentate nel cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine ultimo previsto per il collaudo (CRE) (ricevuta al Protocollo generale n. 52398 del 14 febbraio 2024);

Ritenuto opportuno, pertanto, in questa sede, approvare il succitato cronoprogramma aggiornato dell'intervento con CUP H12F23000040006, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che:

- in data 15 gennaio 2024 il Direttore dell'esecuzione del Servizio ed il RUP, a seguito di convocazione dell'aggiudicataria del servizio S0539/2023, hanno provveduto a dare inizio al servizio così stabilendo la data di ultimazione nel giorno 14 febbraio 2024, come risulta dal relativo verbale;

- in data 22 gennaio 2024 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria del servizio S0539/2023, Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone, ex art. 18 d.lgs. 36/2023;

- in data 13 febbraio 2024 il servizio è stato sospeso per il tempo necessario alla redazione ed approvazione di una modifica contrattuale, come risulta dal relativo verbale;

Considerato che durante l'esecuzione del servizio S0539/2023 in oggetto, in particolare a seguito delle risultanze delle prime prove effettuate, è emersa la necessità di eseguire ulteriori prove penetrometriche sul sito oggetto di progettazione del Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto e dell'art. 120 co. 5 d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di modifiche non sostanziali, comunque con un aumento delle prestazioni richieste nei limiti del comma 9 del succitato articolo 120;

Vista l'allegata "Relazione di modifica dell'affidamento" del 9 febbraio 2024, redatta dalla progettista, Ing. Elena Facchini, e firmata dal Responsabile Unico del Progetto, il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, nella quale si provvede:

- ad individuare le ulteriori prove da effettuare da considerarsi modifiche del contratto ex art. 120 co. 5 e 9 d.lgs. n. 36/2023;

- a quantificare economicamente le predette nuove lavorazioni, come evidenziato anche nella tabella "Quadro economico dell'incremento", tabella cui si rinvia per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 1.000,00 (di cui € 284,60 per costi della manodopera ed € 81,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% la maggiore somma delle prestazioni concernenti il servizio S0539/2023. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da netti € 6.150,00 (di cui € 1.750,00 per costi della manodopera ed € 500,00 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, a netti € 7.150,00 (di cui € 2.034,60 per costi della manodopera ed € 581,30 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%;

Dato atto che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'operatore economico Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori prestazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione del 14 febbraio 2024, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, Lorenzo Batti e dal sottoscritto RUP, da quale si evince altresì che per l'esecuzione delle indagini aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ripresa del servizio;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra, che il quadro economico della spesa del servizio in oggetto, alla luce dell'approvazione della surriportata modifica contrattuale, è il seguente:

PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1)			
Servizio S0539/2023			
“Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego di via Assisi 20”			
CIG A02E44A8B7 - CUP H12F23000040006			
Descrizione	Importi a seguito affidamento (DD/2023/10732) CODICE OPERA 230176	Importi di variante CODICE OPERA 230333	Totale stanziamento
Servizio al netto del ribasso del 2,22843 %	€ 3.900,00	€ 634,10	€ 4.534,10
Costi della manodopera	€ 1.750,00	€ 284,60	€ 2.034,60
Oneri della sicurezza	€ 500,00	€ 81,30	€ 581,30
Servizio netto + costi della manodopera + oneri della sicurezza	€ 6.150,00	€ 1.000,00	€ 7.150,00
IVA al 22%	€ 1.353,00	€ 220,00	€ 1.573,00
Totale	€ 7.503,00	€ 1.220,00	€ 8.723,00

Ritenuto opportuno, con il presente atto:

- approvare la “Relazione di modifica dell’affidamento”, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, dell’intervento denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego di via Assisi 20” (Prog. S0539/2023) (codice opera 230176 e 230333 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell’ambito dell’intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1);

- di dare atto che l’importo delle prestazioni afferenti alla modifica contrattuale del servizio S0539/2023 è pari ad € 1.000,00 (di cui € 284,60 per costi della manodopera ed € 81,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%. Pertanto, l’importo netto dell’appalto in oggetto aumenta da netti € 6.150,00 (di cui € 1.750,00 per costi della manodopera ed € 500,00 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, a netti € 7.150,00 (di cui € 2.034,60 per costi della manodopera ed € 581,30 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%;

- di approvare l’atto di sottomissione del 14 febbraio 2024, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, Lorenzo Batti, e dal sottoscritto RUP, da quale si evince altresì che per l’esecuzione delle indagini aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ripresa del servizio;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, impegnare la somma complessiva di € 1.220,00 a favore di Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone (codice beneficiario 78549), assumendo il relativo sub-impegno di spesa a valere sull’impegno 2024/1558 del codice opera 230333 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che l’impegno di spesa del servizio S0539/2023 approvato ed aggiudicato con la citata DD/2023/10732 è stato assunto sul codice opera 230176 inserito nell’annualità 2023, i cui impegni con somme disponibili non sono stati oggetto di variazione di cronoprogramma. Per tale ragione le somme necessarie per finanziare la modifica contrattuale di cui al presente provvedimento sono state impegnate sul codice opera 230333, inserito nell’annualità 2024, trattandosi di codice opera associato al medesimo intervento con CUP H12F23000040006;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

- l’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.

2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Visti

- il d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. approvare il cronoprogramma di massima della realizzazione dell'opera con CUP H12F23000040006 concernente la "Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU a valere sul PNRR (Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.1) di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. approvare la "Relazione di modifica dell'affidamento", allegata quale parte integrante al presente provvedimento, dell'intervento denominato "Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego di via Assisi 20" (Prog. S0539/2023) (codice opera 230176 e 230333 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H12F23000040006 concernente la "Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1);
3. di dare atto che l'importo delle prestazioni afferenti alla modifica contrattuale del servizio S0539/2023 è pari ad € 1.000,00 (di cui € 284,60 per costi della manodopera ed € 81,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%. Pertanto, l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenta da netti € 6.150,00 (di cui € 1.750,00 per costi della manodopera ed € 500,00 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, a netti € 7.150,00 (di cui € 2.034,60 per costi della manodopera ed € 581,30 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%;
4. di approvare l'atto di sottomissione del 14 febbraio 2024, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, Lorenzo Batti, e dal sottoscritto RUP, da quale si evince altresì che per l'esecuzione delle indagini aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori pari a 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di ripresa;

5. di impegnare la somma complessiva di € 1.220,00 a favore di Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone (codice beneficiario 78549) per le maggiori indagini richieste di cui al presente provvedimento, assumendo il relativo sub-impegno di spesa a valere sull'impegno 2024/1558 del codice opera 230333 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che, a seguito di tale movimento contabile, residuano € 510.280,00 sull'impegno 2024/1558;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto della suddetta variante ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

2024-02-09_Atto di sottomissione incremento prove geologiche Assisi-signed.pdf - 0c278e501305c7207824cba9bd38ccda4a6f87d5f7d88cb2658d3cea89e7b90c
2024-02-09_Relazione incremento prove geologiche Assisi_signed.pdf - 49eb3ba63432f9ae3e167b8075f313374f577c257e46cea32821bad9d2d7cb19
2024_02_7_Cronoprogr_Aggiornato_signed.pdf - 61bd9eef14c60d46193ada23faa980464af5ca7ac39c15d33beb207eafeb24bf

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	53262		2024/1558		€ 510.280,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2024	53262		2024/2935		€ 1.220,00	78549 - Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.