

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01722

Del: 08/03/2024

Esecutivo Da: 08/03/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

“Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” (Prog. AQ0675/2022 - LT0731/2022) Codice opera 190031 - CUP H15B18004920004 - CIG 9200305BDB - Approvazione proroga contrattuale del contratto attuativo 1 (CIG 92590623AD) e del contratto attuativo 4 (CIG 9259566397)

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;-

#### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 310/2016 del 13 giugno 2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici: complesso Montagnola, elementare Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, Media Verdi, nido Palloncino, complesso Colombo, materna Pilati ed altri- FASE 1 anno 2019” (CUP

H15B18004920004), dell'importo complessivo di € 2.164.529,46 e finanziato a mutuo come da codice opera 190031;

- la determinazione dirigenziale n. 5110/2019 del 5 luglio 2019, recante “*Banca europea per gli Investimenti (BEI)- Contratto di apertura di credito denominato "Ambiente Urbano and Smart Firenze"- 5a erogazione per euro 13.183.653,10= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI42" - Assunzione di impegni e accertamenti*”;

- la determinazione dirigenziale n. 9682/2019 del 13 dicembre 2019, con la quale, nell'ambito dell'investimento con CUP H15B18004920004 di cui al codice opera 190031, sono stati affidati i seguenti incarichi:

1. l'incarico di progettazione esecutiva di numero 7 edifici scolastici dell'intervento denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici: complesso Montagnola, elementare Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, Media Verdi, nido Palloncino, complesso Colombo, materna Pilati ed altri - anno 2019”, al Gruppo Tecnico Associato S.r.l. per l'importo complessivo di € 70.731,61
2. il servizio per l'esecuzione di indagini e accertamenti *in situ* e in laboratorio a supporto della progettazione per l'eventuale approfondimento della generale campagna di indagine eseguita in sede di valutazione statica e sismica degli edifici scolastici alla ditta IGETECMA S.n.c. per l'importo complessivo di € 19.204,40;

- la determinazione dirigenziale n. 5408/2020 del 18 settembre 2020, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15B18004920004, è stato affidato l'incarico di consulenza geologica al dott. Daniele Degli Innocenti per l'importo complessivo di € 816,00;

- la determinazione dirigenziale n. 6025/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15B18004920004, è stato affidato il servizio di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo alla Società Open Ingegneria S.r.l. per l'importo complessivo di € 7.272,13;

- la determinazione dirigenziale n. 11622/2020 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1050/2019, denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici: complesso Montagnola, elementare Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, Media Verdi, nido Palloncino, complesso Colombo, materna Pilati ed altri- FASE 1 - anno 2019” (CUP H15B18004920004), dell'importo complessivo di € 2.164.529,46, finanziato a mutuo come da codice opera 190031. Al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei lavori L1050/2019, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei predetti lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 2830/2021 del 10 maggio 2021, con la quale i suddetti lavori L1050/2019 sono stati affidati all'operatore economico COSTRUZIONI GENERALI SUD S.r.l. per l'importo netto di € 1.380.612,57 oltre IVA al 10%, per complessivi € 1.518.673,83;

- i succitati lavori L1050/2019, iniziati nell'estate 2021, sono stati poi interrotti con la riapertura dell'attività didattica 2021/2022 e successivamente, in data 9 novembre 2021, è stata richiesta dalla ditta affidataria COSTRUZIONI GENERALI SUD S.r.l. la rescissione consensuale del contratto;

- la determinazione dirigenziale n. 3300/2021 del 28 maggio 2021, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15B18004920004, sono stati affidati i seguenti servizi:

1. il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Lorenzo Bessi per complessivi € 15.801,63;
2. il servizio di supporto al RUP all'Ing. Claudia Chioatero per complessivi € 25.174,24;

- la determinazione dirigenziale n. 3997/2021 del 29 giugno 2021, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15B18004920004, è stato approvato il progetto definitivo ad Accordo quadro AQ0563/2021 – LT0624/2021, denominato “*Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici. OPERE URGENTI*”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici ed ammontante a complessivi € 188.577,17. Al contempo, a seguito di procedura di affidamento diretto (ex art. 1, co. 1 e 2 lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020), il predetto accordo quadro è stato aggiudicato alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l., per l'importo netto di € 149.950,00 oltre IVA al 22%;

- la determinazione dirigenziale n. 7831/2021 del 3 dicembre 2021 (esecutiva il 7 dicembre 2021), con la quale si è preso atto del giustificativo di pagamento del servizio affidato con la citata DD/2019/09682 alla ditta IGETECMA S.n.c., dalla quale si desume che le prestazioni eseguite risultano pari ad € 15.738,78 oltre IVA al 22%, per complessivi € 19.201,31;

- la determinazione dirigenziale n. 1117/2022 del 28 febbraio 2022, con la quale si è preso atto del CRE dei lavori affidati con la citata DD/2021/03997 alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l., dalla quale si desume che i lavori a consuntivo ammontano a netti € 149.734,30 oltre IVA al 22%, per complessivi € 182.675,85;

- la determinazione dirigenziale n. 813/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15B18004920004, sono stati affidati alcuni servizi di architettura ed ingegneria alla Società Città Futura S.C. per complessivi € 3.205,53;

- la determinazione dirigenziale n. 2584/2022 del 21 aprile 2022, con la quale sono stati approvati in linea tecnica tre distinti progetti, appaltabili sotto forma di Accordo Quadro, contenenti nella loro totalità tutte le lavorazioni mancanti per chiudere l'intervento con CUP H15B18004920004, ed in particolare: 1. AQ0675/2022 – LT0731/2022, denominato “*Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri*”, 2. AQ0676/2022 – LT0732/2022 denominato *Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri*”, 3. AQ0677/2022 - LT0733/2022, denominato “*Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - criticità urgenti*”. Al contempo il RUP ha statuito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dei suddetti tre interventi, alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per i progetti AQ0675/2022 - LT0731/2022 e AQ0676/2022 - LT0732/2022, ed alla procedura di affidamento diretto per il progetto AQ0677/2022 - LT0733/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 2983/2022 del 4 maggio 2022 (esecutiva il 5 maggio 2022), recante “*Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici: complesso Montagnola, elementare Anna Frank, media Calvino, nido Catia Franci, Media Verdi, nido Palloncino, complesso Colombo, materna Pilati ed altri- FASE 1 - anno 2019, L1050/2019 , Codice Opera n. 190031 , CUP n° H15B18004920004,- CIG 8579324A20 – CPV 45454000-4 – Ditta Costruzioni Generali Sud Srl – Rescissione consensuale del contratto, Approvazione e Liquidazione*”

CRE”;

- la determinazione dirigenziale n. 3947/2022 dell'8 giugno 2022, con la quale i progetti approvati con la citata DD/2022/02983 sono stati aggiudicati ai seguenti operatori economici:

1. AQ0675/2022 – LT0731/2022, denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” all’operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. (CIG 9200305BDB). L’Accordo Quadro è stato, inoltre, suddiviso in n. 4 contratti attuativi, ciascuno dell’importo netto pari rispettivamente ad € 300.756,48, € 160.814,91, € 62.500,00 ed € 70.928,61, le cui lavorazioni sono state affidati alla ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
2. AQ0676/2022 – LT0732/2022 denominato Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri” all’operatore economico REF DI ANTONIO TURTORA E C. S.A.S. (CIG 9200366E31). L’Accordo Quadro è stato, inoltre, suddiviso in n. 4 contratti attuativi, ciascuno dell’importo netto pari rispettivamente ad € 250.000,00, € 68.403,89, € 62.500,00 ed € 70.928,61, le cui lavorazioni sono state affidati alla ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
3. AQ0677/2022 - LT0733/2022, denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - criticità urgenti” all’operatore economico Montefalchi S.r.l. (CIG 9200422C68). Nell’ambito del presente Accordo quadro è stato predisposto un contratto attuativo, dell’importo netto di € 144.350,00, le cui lavorazioni sono state affidati alla ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro di cui trattasi;

- la determinazione dirigenziale n. 5210/2022 del 29 luglio 2022, recante “Codice opera 190031 - C.U.P. H15B18004920004 - C.P.V. 45454000-4 – C.I.G. 9200305BDB (C.I.G. derivato - CA1 n. 92590623AD; C.I.G. derivato - CA2 n. 9259526295; C.I.G. derivato - CA3 n. 925954958F; C.I.G. derivato – CA4 n. 9259566397) - AQ0675/2022-LT031/2022, denominato "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri", affidato alla ditta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL. - Rettifica della DD n. 2022/03947 in ordine al codice beneficiario della ditta affidataria”;

- la determinazione dirigenziale n. 7626/2022 del 20 ottobre 2022, con la quale si è preso atto del CRE dei lavori affidati con la citata DD/2022/03947 alla ditta Montefalchi S.r.l., dalla quale si desume che i lavori a consuntivo ammontano a netti € 142.370,53 oltre IVA al 10%, per complessivi € 156.607,58;

- la determinazione dirigenziale n. 7633/2022 del 20 ottobre 2022, con la quale, nell’ambito dell’intervento AQ0675/2022-LT031/2022, denominato Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” (CIG 9200305BDB), è stata approvata la relazione di variante per variata distribuzione di spesa ex art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 concernente il contratto attuativo n. 3 (CIG 925954958F);

- la determinazione dirigenziale n. 8469/2022 del 15 novembre 2022, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 relativa al contratto stipulato tra questa Amministrazione e il Gruppo Tecnico Associato S.r.l. (affidamento con DD/2019/09682) e si è proceduto all’assunzione del maggior impegno di spesa per le ulteriori prestazioni per l’importo complessivo di € 8.089,10;

- la determinazione dirigenziale n. 8476/2023 del 23 ottobre 2023, con la quale, nell'ambito dell'intervento AQ0675/2022-LT031/2022, denominato "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri" (CIG 9200305BDB), è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 del contratto attuativo n. 2 (CIG 9259526295), con contestuale presa d'atto della proroga di 365 giorni del relativo termine di ultimazione lavori;

**Rilevato che** il Quadro economico dell'intervento con CUP H15B18004920004 è il seguente:

Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici	
Codice opera 190031 – CUP H15B18004920004	
Descrizione voci di spesa	Importi
AQ0675/2022 – LT0731/2022	
“Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” affidato a <b><u>Edilizia San Giorgio S.r.l.</u></b>	
Contratto attuativo 1 – Lavori netti	€ 261.076,59
Contratto attuativo 1 – Oneri della sicurezza	€ 39.679,89
Contratto attuativo 1 – Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 300.756,48
Contratto attuativo 1 - IVA 10%	€ 30.075,65
Contratto attuativo 1 - Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 330.832,13
Contratto attuativo 2 – Lavori netti	€ 156.014,26
Contratto attuativo 2 – Oneri della sicurezza	€ 40.049,75
Contratto attuativo 2 – Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 196.064,01
Contratto attuativo 2 - IVA 10%	€ 19.606,40
Contratto attuativo 2 - Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 215.670,41
Contratto attuativo 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 669,53

TOT. QE Contratto attuativo 2	€ 216.339,94
Contratto attuativo 3 – Lavori netti	€ 59.348,90
Contratto attuativo 3 – Oneri della sicurezza	€ 3.151,10
Contratto attuativo 3 – Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 62.500,00
Contratto attuativo 3 – IVA 10%	€ 6.250,00
Contratto attuativo 3 – Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 68.750,00
Contratto attuativo 4 – Lavori netti	€ 63.928,61
Contratto attuativo 4 – Oneri della sicurezza	€ 7.000,00
Contratto attuativo 4 - Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 70.928,61
Contratto attuativo 4 - IVA 10%	€ 7.092,86
Contratto attuativo 4 - Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 78.021,47
Assicurazione progettisti	€ 249,90
Totale AQ0675/2022 – LT0731/2022	€ <b>694.193,44</b>
AQ0676/2022 – LT0732/2022	
“Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q3, Q4, Q5, altri” all’operatore economico <b><u>REF DI ANTONIO TURTORA E C. S.A.S.</u></b>	
Contratto attuativo 1 – Lavori netti	€ 223.700,00
Contratto attuativo 1 – Oneri della sicurezza	€ 26.300,00
Contratto attuativo 1 – Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 250.000,00

Contratto attuativo 1 – IVA 10%	€ 25.000,00
Contratto attuativo 1 – Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 275.000,00
Contratto attuativo 2 – Lavori netti	€ 64.683,35
Contratto attuativo 2 – Oneri della sicurezza	€ 3.720,54
Contratto attuativo 2 – Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 68.403,89
Contratto attuativo 2 – IVA 10%	€ 6.840,39
Contratto attuativo 2 – Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 75.244,28
Contratto attuativo 3 – Lavori netti	€ 142.326,32
Contratto attuativo 3 – Oneri della sicurezza	€ 4.269,79
Contratto attuativo 3 – Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 146.596,11
Contratto attuativo 3 – IVA 10%	€ 14.659,61
Contratto attuativo 3 – Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 161.255,72
Assicurazione progettisti	€ 195,30
Somme a disposizione (ex accordo bonario)	€ 19.481,59
<b>Totale AQ0676/2022 – LT0732/2022</b>	<b>€ 531.176,89</b>
AQ0677/2022 – LT0733/2022: lavori a consuntivo Montefalchi S.r.l.	€ 158.449,11
Affidamento a OPEN INGEGNERIA S.r.l. (DD/2020/6025)	€ 7.272,13
Affidamento a IGETECMA s.n.c. a consuntivo (DD/2021/07831)	€ 19.201,31
Affidamento a Degli Innocenti (DD/2020/5408)	€ 816,00

AQ0563/2021 – LT0624/2021: lavori a consuntivo Edilizia San Giorgio S.r.l. (DD/2022/01117)	€ 182.675,85
Affidamento a Gruppo Tecnico Associato Srl (DD/2019/09682) + incremento contrattuale con DD/2022/8469	€ 78.820,71
Affidamento a Città Futura S.C (DD/2022/00813)	€ 3.205,53
Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Lorenzo Bessi (DD/2021/03300)	€ 15.801,63
Incarico di supporto al RUP Ing. Chioatero Claudia (DD/2021/3300)	€ 25.174,24
Lavori a consuntivo Costruzioni Generali Sud Srl (DD/2022/02983)	€ 421.559,34
Incentivo funzioni tecniche	€ 25.920,13
Somma a disposizione/Economie da C.R.E. AQ0563/2021 - LT0624/2021	€ 263,15
<b>Importo complessivo del codice opera 190031</b>	<b>€ 2.164.529,46</b>

**Dato atto che** l'Accordo Quadro AQ0675/2022 – LT0731/2022, denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” (Codice opera 190031 - CUP H15B18004920004 – CIG 9200305BDB), affidato con la citata DD/2022/03947 a Edilizia San Giorgio S.r.l., si sviluppa nei seguenti contratti attuativi:

1. Contratto attuativo 1, concernente lavorazioni da effettuare sulla scuola Montagnola (CIG derivato 92590623AD);
2. Contratto attuativo 2, concernente lavorazioni da effettuare sulla palestra della Scuola Montagnola (CIG derivato 9259526295);
3. Contratto attuativo 3, concernente lavorazioni da effettuare sulla Scuola Pinolo-Pilati (CIG derivato 925954958F);
4. Contratto attuativo 4, concernente lavorazioni da effettuare sugli altri edifici scolastici comprese nell'appalto (CIG derivato 9259566397);

**Dato atto altresì che:**

- in data 17 giugno 2022 è stato stipulato il contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta aggiudicataria ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016;
- in data 20 giugno 2022 sono state consegnate le lavorazioni afferenti ai quattro contratti attuativi approvati nell'ambito del suddetto Accordo quadro, fissando come termine di scadenza il 20 giugno 2023 per tutti e quattro;



- dal 20 novembre 2022 al 31 maggio 2023 le lavorazioni afferenti ai contratti attuativi 1, 2 e 4 sono state sospese, come emerge dai relativi verbali conservati agli atti dell'Ufficio scrivente, fissando come nuovo termine di scadenza il 30 dicembre 2023;
- in data 18 giugno 2023 le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 3 sono state ultimate, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti dell'Ufficio scrivente;
- con la citata DD/2023/08476, oltre all'approvazione della modifica contrattuale afferente al contratto attuativo 2, il termine per l'ultimazione delle relative lavorazioni è stato prorogato fino al 30 dicembre 2024;
- dal 30 novembre 2023 al primo gennaio 2024 le lavorazioni afferenti ai contratti attuativi 1 e 4 sono state sospese, come emerge dai relativi verbali conservati agli atti dell'Ufficio scrivente, fissando come nuovo termine di scadenza il primo febbraio 2024;

**Considerato che:**

- in data 8 gennaio 2024, Antonio Palazzolo, quale legale rappresentante della ditta Edilizia San Giorgio S.r.l., ha presentato una richiesta di proroga per l'ultimazione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 92590623AD) e al contratto attuativo 4 (CIG 9259566397) dell'AQ0675/2022 - LT0731/2022 denominato "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri" (Codice opera 190031) per limitare al massimo lo svolgimento delle opere più impattanti con le normali attività scolastiche;
- in particolare, l'appaltatore adduce quale motivazione la necessità di dover organizzare i lavori previsti negli edifici oggetto d'intervento durante l'attività scolastica, organizzazione che richiede inevitabilmente l'autorizzazione non solo della Direzione lavori ma altresì della Direzione Scolastica;

**Vista** l'allegata richiesta di una proroga di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi presentata dalla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l. per l'ultimazione dei lavori del contratto attuativo 1 e 4, per i motivi ivi meglio dettagliati cui si rimanda *per relationem*, inoltrata in tempo utile;

**Vista altresì** la Relazione Tecnica per Proroga contrattuale del primo febbraio 2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, predisposta dal Direttore lavori, Ing. Riccardo Ricci e firmata altresì dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, nella quale, in considerazione delle problematiche esposte nell'istanza presentata, motivazioni non imputabili all'appaltatore, si concede la suddetta proroga di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori del contratto attuativo 1, concernente lavorazioni da effettuare sulla scuola Montagnola (CIG 92590623AD), e del contratto attuativo 4, concernente lavorazioni da effettuare su diversi edifici scolastici compresi nell'appalto (CIG 9259566397), da realizzare nell'ambito dell'AQ0675/2022 - LT0731/2022 denominato "Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri" (Codice opera 190031 - CUP H15B18004920004 - CIG 9200305BDB), fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per entrambi i contratti esecutivi nel giorno 30 giugno 2024;

**Preso atto che** la concessione di proroga viene accordata su richiesta dell'Esecutore dei lavori, che non potrà presentare richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari;

**Ritenuto**, pertanto, con il presente provvedimento:

- di approvare la Relazione Tecnica per Proroga contrattuale del primo febbraio 2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, predisposta dal Direttore lavori, Ing. Riccardo Ricci e firmata altresì dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, nella quale, in considerazione delle problematiche esposte nell'istanza presentata dall'appaltatore in data 8 gennaio 2024, motivazioni a lui non imputabili, si concede la proroga di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG 92590623AD) e del contratto attuativo 4 (CIG 9259566397) da realizzare nell'ambito dell'AQ0675/2022 – LT0731/2022 denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” (Codice opera 190031 - CUP H15B18004920004 – CIG 9200305BDB), fissando per entrambi i contratti il nuovo termine di ultimazione nel giorno 30 giugno 2024;

- dall'autorizzazione di suddetta proroga non possono essere presentare richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'esecutore;

### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione conservata agli atti;

### **Dato altresì atto che:**

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza i sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

- la copia informatica del documento allegata alla presente determinazione è conforme all'originale analogico da cui è estratta, conservato agli atti dell'Ufficio scrivente;

### **Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016;

- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- l'art. 107 d.lgs n. 267/2000;

- l'art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa,

1. di approvare la Relazione Tecnica per Proroga contrattuale del primo febbraio 2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, predisposta dal Direttore lavori, Ing. Riccardo Ricci e firmata altresì dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nella quale, in considerazione delle problematiche esposte nell'istanza presentata dall'appaltatore in data 8 gennaio 2024, motivazioni a lui non imputabili, si concede la proroga di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori del contratto attuativo 1, concernente lavorazioni da effettuare sulla scuola Montagnola (CIG 92590623AD), e al contratto attuativo 4, concernete lavorazioni da effettuare su diversi edifici scolastici compresi nell'appalto (CIG 9259566397), da realizzare nell'ambito dell'AQ0675/2022 – LT0731/2022 denominato “Adeguamento normativo sicurezza statica e sismica edifici scolastici - Q2, Q4, altri” (Codice opera 190031 - CUP H15B18004920004 – CIG 9200305BDB), fissando per entrambi i contratti il nuovo termine di ultimazione nel giorno 30 giugno 2024;
2. di dare atto che l'operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l., aggiudicatario dell'Accordo Quadro AQ0675/2022 – LT0731/2022 in oggetto, rinuncia sin d'ora ad avanzare contro la Stazione appaltante, ed a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo determinate dall'accoglimento della stessa istanza;
3. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni e che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

### ALLEGATI INTEGRANTI

Istanza proroga.pdf - 958064fb8f3be08540f9f9e7ce06a47bfaaf469eea65ba6af85ac71a2d1a2b38

Relazione tecnica per proroga.pdf - 03a0d9aff1f9e244f2f8f01216566ec31da3ac301822e1a2e1cac430d2c18527

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.