

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10937 Del: 20/12/2023 Esecutivo Da: 21/12/2023 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

Progetto L1590/2022 "Fortezza da Basso – restauro bastioni Imperiale e Strozzi UMI 4 e 2" CIG: 9040137D0A - CUP: H19D22000250004 CPV 45454100-5, codice opera 220151. Approvazione progetto esecutivo, variante contrattuale in corso d'opera per esecuzioni lavori suppletivi ad ATI Ram snc e Giuseppe Bartoli srl

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 29 Marzo 2023 ha approvato la Deliberazione n. 14/C/2023 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2023-2025, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/G/00203, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione ”;
- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Considerato che:

- in data 21 ottobre 2015 veniva sottoscritto tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze un Protocollo d'Intesa finalizzato alla revisione della concessione in essere tra gli stessi Enti e Firenze Fiera spa, e alla redazione della progettazione preliminare del Piano di recupero del Complesso da parte del Comune di Firenze, al finanziamento dello stesso, ed alla definizione delle modalità relative alle successive fasi di progettazione ed attuazione del Piano di recupero;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00378 del 16/10/2015 veniva adottato il Piano di recupero Fortezza da Basso riguardante l'intero complesso monumentale, poi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00512 del 18/12/2015;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00577 del 31/12/2015 veniva approvato il progetto preliminare del "Piano di recupero della Fortezza da Basso" contenente parere espresso della Soprintendenza;
- con Deliberazione di Giunta n. 331 del 26/07/2016 veniva approvato lo schema di Accordo procedimentale con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Firenze finalizzato al "Recupero e valorizzazione del compendio immobiliare Fortezza da Basso di Firenze", Accordo successivamente sottoscritto in data 21/10/2016;
- il 5 novembre 2016 veniva siglato il "Patto per la Città Metropolitana di Firenze", che ha previsto per il rilancio internazionale della Fortezza da Basso un finanziamento di Euro 20.100.000,00 a valere sulle Risorse FSC 2014-2020;
- con Accordo sottoscritto il 5/09/2018 da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze (approvato in schema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 13.08.2018) che sostituisce integralmente quello precedentemente sottoscritto in data 21/10/2016, le parti definivano le attività da porre in essere ai fini, tra l'altro, della realizzazione del Piano di recupero;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/59 del 19/02/19 l'Amministrazione

Comunale di Firenze approvava lo schema Accordo di Programma sopra richiamato in cui il Comune di Firenze è stato individuato come soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti”, Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e Camera di Commercio sottoscritto successivamente dalle parti in data 25/3/2019;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/G/559 del 30/12/2020 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1348/2020 denominato “ FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO E AMPLIAMENTO PADIGLIONE CAVANIGLIA RESTAURO MURA: INTERVENTO SULLE CORTINE MURARIE E MASTIO” finanziato ai codici opera 190172, 190173, ammontante a complessivi € 2.709.495,04;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/G/527 del 11/11/2022 con cui veniva approvato il progetto definitivo L1590/2022 predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici —P.O. PALAZZI, VILLE E MONUMENTI CITTADINI denominato “FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO BASTIONI IMPERIALE E STROZZI UMI 4 E 2” ammontante a complessivi € 1.206.666,70 gravanti sui CAP-E 55400 (accertamento 2022/2665) e CAP-U 54613 (impegno 2022/9366) annualità 2022 di cui al codice opera 220151 finanziato a mutuo BEI 509 come da provvedimento dirigenziale 10003/DD/2022 il cui quadro economico risulta il seguente:

FORTEZZA DA BASSO- RESTAURO BASTIONI IMPERIALE E STROZZI UMI 4 E 2	
Codice opera 220151	
Lavori di restauro dei bastioni- cat. OG2 soggetti a ribasso d’asta	€ 774.236,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 196.018,03
Totale importo lavori	€ 970.254,05
Iva 10%	€ 97.025,41

Totale	€ 1.067.279,46
imprevisti	€ 106.727,95
Incarichi professionali esterni (inclusi iva ed oneri previdenziali 4%)	€ 12.934,03
Incentivo alla progettazione pari all'80%	€ 15.524,06
Somme a disposizione pari al 20%	€ 3.881,02
Polizza progettisti	€ 320,18
Totale Quadro economico	€ 1.206.666,70

- la DD n. 6961/2022 del 28/09/2022 con cui, a seguito di procedura aperta svolta su piattaforma telematica, venivano affidati i lavori relativi all'intervento denominato L1348/2020 "FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO E AMPLIAMENTO PADIGLIONE CAVANIGLIA RESTAURO MURA: INTERVENTO SULLE CORTINE MURARIE E MASTIO" codici opera 190172, 190173, 210345 CUP H13G19000060004 al costituendo RTI (codice beneficiario 70882) fra l'Impresa RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI Fabio Mannucci Snc, C.F sulla base del CIG 9040137D0A sub-impegnando contestualmente la spesa di € 2.676.062,16;

- la DD n. 6578/2023 del 09/08/2023 con cui:

- venivano rettificata le DD 06961/2022 e DD 04225/23 in relazione al CUP ivi trascritto e dato atto che per l'intervento 'progetto mura' con DD 2021/4877 era stato assunto un nuovo CUP H15F21000600006;

- veniva approvata la relazione per adeguamento prezzi, sottoscritta dal RUP Arch. Giorgio

Caselli redatta alla luce delle nuove disposizioni legislative ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022 convertito in L. 91/2022 e contestualmente subimpegnata in favore dell' A.T.I. Restauri Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci snc/Giuseppe Bartoli s.r.l. (codice beneficiario 70882) la somma complessiva di € 20.347,05 iva inclusa, di cui ai codici opera 190172 e 190173;

Dato atto che nel Piano Investimenti 2022 al codice opera 220151è previsto un intervento relativo a “ Fortezza da Basso – restauro bastioni Imperiale e Strozzi UMI 4 e 2” approvato con DG 527/2022 e sviluppato a livello esecutivo costituito dai seguenti elaborati integranti:

- Relazione generale
- Quadro economico
- Elenco dei prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Elaborato grafico tav 1
- Elaborato grafico tav 2
- Elaborato grafico tav 3
- Elaborato grafico tav 4
- Elaborato grafico tav 5
- Elaborato grafico tav 6

Visto pertanto il progetto L1590/2022 denominato “ Fortezza da Basso – restauro bastioni Imperiale e Strozzi UMI 4 e 2” finanziato con fondo pluriennale vincolato (mutui e boc) e ammontante ad € 1.206.666,70 iva 10% inclusa;

Dato atto che i lavori di cui all'intervento L1590/2022 interessano le cortine murarie ed i bastioni Imperiale e Strozzi adiacenti all'attuale cantierizzazione in corso di esecuzione, ('Fortezza da Basso- restauro ed ampliamento padiglione Cavaniglia restauro mura: intervento sulle Cortine Murarie e Mastio') lavori per i quali sono stati realizzati importanti apprestamenti ai fini della sicurezza (oltre che provvedimenti di occupazione del suolo pubblico) che possono essere vantaggiosamente utilizzati per eseguire le lavorazioni necessarie all'intervento in argomento nel rispetto delle disposizioni di pubblica incolumità e sicurezza precedentemente concordate con gli enti preposti;

Dato atto che la contestuale esecuzione dei progetti in argomento, L1348/2020 ed L1590/2022, rileva anche sul piano del cronoprogramma progettuale complessivo consentendo il normale svolgimento degli eventi previsti presso il polo fieristico, in particolare per gli aspetti legati alle interferenze sugli accessi all'immobile, gestito da Firenze Fiera, che non dovrà mai sospendere le proprie attività durante l'esecuzione di tutti i lavori ;

Vista, la relazione tecnica con estensione contrattuale di variante in corso d'opera relativa a lavori supplementari rispetto al contratto originario, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che:

1. il cambio del contraente originario comporterebbe per l'Amministrazione Comunale uno svantaggio economico e tecnico-autorizzativo oltre che l'insorgere di significativi disguidi nel rispetto della tempistica definita per il completamento dell'opera determinando al contempo una duplicazione dei costi;
2. una nuova procedura di gara difficilmente consentirebbe la fine dei lavori nei tempi dettati dalle parti considerato anche che la cantierizzazione di spazi di tale valore storico ed artistico presuppone la presenza in cantiere di imprese già formate e verificate onde procedere con modalità di economicità e speditezza;
3. è stato elaborato un progetto di intervento tramite la redazione di una perizia di variante e

suppletiva in corso d'opera ai sensi dell' art. 106, c. 1, lett. b) del D.lgs 50/2016 e nei limiti stabiliti dall'art. 106 comma 7, pari ad € 970.254,05 al lordo del ribasso, inclusi € 196.018,03 per oneri della sicurezza estrapolati dalle opere afferenti il progetto in argomento L1590 interventi compendati nel computo metrico estimativo del progetto definitivo approvato con DG/2022/00527;

4. con verbale di sottomissione, allegato integrante al presente atto, sottoscritto dal D.L. Arch. Tommaso Muccini e dal RUP Arch. Giorgio Caselli, la A.T.I. Restauri artistici e monumentali e Impresa Giuseppe Bartoli srl (aggiudicatasi i lavori con DD n. 6961/2022) formulava la propria migliore offerta per i lavori stimata in € 970.254,05 lordi di cui € 196.018,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e concordava per la contabilizzazione dei nuovi lavori un'ulteriore miglioria dello 0,8900% sulla percentuale di ribasso d'asta applicata ai lavori principali portando il ribasso complessivo al 33,1000%;

5. il tempo fissato per l'esecuzione dei lavori suppletivi in argomento di cui alla presente variante, viene fissato in giorni 320 (trecentoventi) naturali e consecutivi;

Dato atto che, a tale scopo, è stato redatto e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, un progetto di variante in corso d'opera per lavori supplementari a quelli del contratto originario;

Dato atto che con lettera n. di protocollo 322625 del 11/10/2023 la A.T.I. aggiudicataria dei lavori principali rispondeva alla richiesta di offerta formulata dalla Direzione scrivente, protocollo n. 321354 del 10/10/2023, rendendosi disponibile ad eseguire le lavorazioni in argomento con applicazione del ribasso percentuale pari ad € 33,1000%;

Dato atto che in conseguenza del ribasso applicato del 33,1000% l'importo netto dei lavori assomma ad € 713.981,93, inclusi € 196.018,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.lgs 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023, che dispone che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso"

- l'art. 106, commi 7 e 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016;

Il quadro economico di affidamento, riformulato alla luce della presente variante in corso d'opera, risulta pertanto articolato come da seconda tabella sottostante:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (approvato con DG 527/2022) FORTEZZA DA BASSO-RESTAURO BASTIONI IMPERIALE E STROZZI UMI 4 E 2	
Codice opera 220151	
Lavori di restauro dei bastioni- cat. OG2 soggetti a ribasso d'asta	€ 774.236,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 196.018,03
Totale importo lavori	€ 970.254,05
Iva 10%	€ 97.025,41
Totale	€ 1.067.279,46
imprevisti	€ 106.640,62
Incarichi professionali esterni (inclusi iva ed oneri previdenziali 4%)	€ 12.934,03
Incentivo alla progettazione pari all'80%	€ 15.524,06
Somme a disposizione pari al 20%	€ 3.881,02
Polizza progettisti	€ 407,51

Totale Quadro economico	€ 1.206.666,70
-------------------------	----------------

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO (con la presente variante) FORTEZZA DA BASSO-RESTAURO BASTIONI IMPERIALE E STROZZI UMI 4 E 2	
Codice opera 220151	
Importo al netto del ribasso del 33,10%	€ 517.963,90
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 196.018,03
Totale importo lavori	€ 713.981,93
Iva 10%	€ 71.398,90
Totale lavori da affidare ad A.T.I Ram snc e Bartoli srl	€ 785.380,12
imprevisti	€ 78.538,01
Incarichi professionali esterni	€ 12.934,03
Incentivo alla progettazione pari all'80% del 2%	€ 15.524,06
Somme a disposizione pari al 20% del 2%	€ 3.881,02
Totale dei lavori	€ 896.257,24
Polizza progettisti	€ 407,51
Somma residuale a disposizione per ulteriori lavori	€ 310.001,95
Totale intervento	€ 1.206.666,70

Visto che la spesa complessiva per il progetto di cui alla tabella sovrastante trova copertura sull'impegno 2023/5523 del codice opera 220151 finanziato con fondo pluriennale vincolato

(mutuo BEI 509);

Preso atto che la quota afferente ad incentivo, accantonata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche, viene calcolata nella misura massima del 2% e che si provvederà successivamente, in base al disposto del nuovo regolamento, ad adeguare l'impegno al valore corretto;

Visti l'offerta della ditta aggiudicataria, la relazione d'affido e l'atto di sottomissione sottoscritti dal RUP e dall'A.T.I. aggiudicataria, allegati quale parte integrante cui si rimanda *per relationem*;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di approvare, come da disposizione del Responsabile Unico del Procedimento:

1. l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per la variante suppletiva in corso d'opera ammontanti ad € 785.380,12 oneri sicurezza e iva 10% inclusi;
2. il tempo fissato per l'esecuzione dei lavori suppletivi in argomento di cui alla presente variante, viene fissato in giorni 320 (trecentoventi) naturali e consecutivi;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fine dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Vista la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP dell'intervento, agli atti dell'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto il D. lgs. n. 50/2016 in particolare l'art. 106, c.1 e c.7;
- Visto l'art. 107, l'art. 183 e l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 1 della L. 190/2012;
- Visto l'art. 119 del D.lgs 104/2010;
- Visto l'art. 81, comma 3 e l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale;
- Visto l'art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo L1590/2022 denominato "Fortezza da Basso – restauro bastioni Imperiale e Strozzi UMI 4 e 2" CUPH19D22000250004, CPV 45454100-5, CIG 9040137D0A finanziato al codice opera 220151 costituito dagli elaborati dettagliatamente elencati nella parte descrittiva del presente provvedimento (allegati parte integrante) che qui si intendono integralmente richiamati ed ammontante

ad € 1.206.666,70;

2. di dare atto che alla luce della presente modifica di variante in corso d'opera del contratto in essere, il nuovo quadro economico d'affidamento per l'esecuzione dei lavori suppletivi relativi al progetto esecutivo L1590/2022 è il secondo riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
3. che il tempo fissato per l'esecuzione dei lavori suppletivi in argomento di cui alla presente variante, viene fissato in giorni 320 (trecentoventi) naturali e consecutivi;
4. di sub-impegnare, ai fini di quanto sopra esposto, l'importo totale lordo, pari a € 1.206.666,70 di cui al codice opera 220151 sull'impegno 2023/5523 come da aspetti contabili del presente provvedimento specificati in narrativa e suddivisi nel modo seguente:

- € 785.380,12 (lavori inclusa iva 10%) a favore di ATI fra l'Impresa RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI Fabio Mannucci Snc, C.F. e partita iva 00955050489 (mandataria) sede legale via Mannelli 3, 50136 Firenze e l'Impresa GIUSEPPE BARTOLI SRL UNIPERSONALE C.F. e partita iva 03264430483 (mandante) (codice beneficiario 70882) sulla base del CIG9040137D0A a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 78.538,01 per imprevisti a valere sull'impegno 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 12.934,03 per incarichi professionali esterni a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 15.524,06 per incentivo (80% del 2%) a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 3.881,02 per somma a disposizione a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 407,51 per polizza progettisti a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

- € 310.001,95 per somma residuale a valere sull'impegno n. 2023/5523 del codice opera 220151;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. del D.lgs. 104/2010;
6. di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico dei procedimenti in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto degli affidamenti;
7. di dare atto che il Responsabile Unico dei Procedimenti è l'Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

AttoSottomissione_220151.pdf - a51c4f4da33debc6ca8424018552279b1b4d236a1d8ecd0754be06dcbfedaeb2
Offerta_RAM_220151.pdf - f3c88f4bc84591837aeb01420ffe93ad877f85bfa17769ffae7196f75485c12c
RelazioneAffidamento_220151.pdf - 904badba00345716cb1a1bbed6564a30a38eb37e3f9dadbd0538a79db0c1009e6
elaborati progetto L1590_2022.zip - 8050ab4b3a3dff90cb04d461da79067a211e6b091e6a2bee830d5313ef0d0fb5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54613	2	2023/5523	1	€ 785.380,12	70882 - ATI Restauri artistici e monumentali snc-Bartoli srl

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2023	54613	2	2023/5523	2	€ 15.524,06	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	54613	2	2023/5523	3	€ 407,51	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2023	54613	2	2023/5523	4	€ 12.934,03	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54613	2	2023/5523	5	€ 3.881,02	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54613	2	2023/5523	6	€ 78.538,01	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	54613	2	2023/5523	7	€ 310.001,95	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 21/12/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 20/12/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 21/12/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 15 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 08/07/2024