

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05455

Del: 11/07/2024

Esecutivo Da: 11/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 - CIG 9554438BA7 - Approvazione proroga termini contrattuali del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9950167191) a favore di Donati e Damiani S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*";
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019, n. 76/2022 e n. 23/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 504/2022 del 2 novembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore, dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” denominato “Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinate al 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati”, CUP H12C22000010006, per € 585.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 8193/2022 del 7 novembre 2022 recante “*Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006*”;
- la determinazione dirigenziale n. 9423/2022 del 7 dicembre 2022 con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE, nonché la redazione della relazione geologica, al RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) per complessivi € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);
- la determinazione dirigenziale n. 9823/2022 del 15 dicembre 2022 (esecutiva il 16 dicembre 2022), recante “*Accertamento ed impegno ulteriore quota di finanziamento PNRR ex DPCM del 28/07/2022 – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006*”;
- la delibera di Giunta n. 648/2022 del 13 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” - Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 – CUI L01307110484202200098, ammontante a complessivi € 667.327,26 e finanziato interamente con risorse del PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2” del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- la determinazione dirigenziale n. 10306/2022 del 27 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro AQ0772/2022, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52/2023 del 2 marzo 2023, con il quale, tra le varie, è stato approvato l’Allegato 3, contenente l’elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni

statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37/2022 del 9 novembre 2022. Per gli indicati interventi è stata specificata l'assegnazione definitiva delle risorse FOI 2022 ed in particolare, per l'intervento con in oggetto con CUP H12C22000010006, è stata confermata l'assegnazione di € 664.562,03 (€ 585.000,00 quale importo originariamente previsto + € 79.562,03 quale quota aggiuntiva riconosciuta in attuazione dell'art. 26 co. 7 d.l. n. 50/2022, conv. con mod. nella L. n. 91/2022, nonché dell'art. 6 DPCM 28 luglio 2022);

- la determinazione dirigenziale n. 2258/2023 del 23 marzo 2023 con la quale è stato necessario procedere ad una rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto (senza con ciò incidere sull'importo a base d'asta dei lavori principali) preso atto che l'importo complessivo del finanziamento, per come rideterminato a seguito del riconoscimento dell'importo aggiuntivo del FOI 2022, è pari ad € 664.562,03 e non ad € 667.327,26;

- la determinazione dirigenziale n. 3278/2023 del 21 aprile 2023, con la quale è stato necessario ridurre la previsione a bilancio del codice opera 220197 per € 2.765,23, procedendo alla riduzione dell'accertamento e dell'impegno di spesa a seguito della rideterminazione del quadro economico avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2258/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 3774/2023 dell'8 maggio 2023, con la quale il summenzionato Accordo Quadro AQ0772/2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Donati e Damiani S.r.l. (C.F. e P. IVA 02242950976), sulla base dell'offerta di ribasso del 20,670%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 495.739,70, di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9554438BA7;

- la determinazione dirigenziale n. 5795/2023 dell'11 luglio 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo dell'AQ0772/2022, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione" (C.U.P. H12C22000010006), nonché la bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato 9950167191) dell'importo netto di € 389.493,96, di cui € 29.141,70 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 7311/2023 del 14 settembre 2023 (esecutiva il 15 settembre 2023), con la quale sono stati affidati allo Studio Unidea STP S.r.l. gli incarichi di direttore operativo strutturale, eventuali integrazioni alla pratica al Genio Civile, contabilità a misura delle opere strutturali e Assistenza ed attività di supporto ex-post al RUP e/o al Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione e di collaudo per la verifica del rispetto dei vincoli DNSH, in osservanza alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" nell'ambito dell'intervento "Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinate al 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salvati" (Codice opera 220197 - CUP H12C22000010006) per l'importo complessivo di € 9.008,48 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 90/2024 del 10 gennaio 2024, recante "CUP: H12C22000010006

-PNRR- progetto definitivo AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” - Codice Opera 220197 – CUI L01307110484202200098- autorizzazione subappalto a favore dell'impresa Campaldino Legnami Di Vezzosi S.R.L.”;

- la determinazione dirigenziale n. 836/2024 del 9 febbraio 2024, recante “PNRR - AQ0772/2022 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione”, Codice Opera 220197 –CIG 9554438BA7- C.U.P. H12C22000010006- CUI L01307110484202200098 autorizzazione subappalto a favore dell'impresa Romano Donato s.r.l.”;

- la deliberazione di Giunta n. 171/2024 del 16 aprile 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” (Prog. AQ0772/2022) - Codice Opera 220197 e codice opera nuovo inserimento da ex 220054 – CUP H12C22000010006 - Approvazione del progetto definitivo relativo al contratto attuativo 3 dell’AQ0772/2022 (CIG 9554438BA7) e approvazione del quadro economico aggiornato dell’intervento per incremento del finanziamento”;

- la determinazione dirigenziale n. 4447/2024 del 28 maggio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 – Integrazione DG/2024/00166 ed approvazione nota del RUP”;

- la determinazione dirigenziale n. 4378/2024 del 5 giugno 2024, recante “PNRR 4.1.1.2,- autorizzazione subappalto a favore di Edilgrossi srl - AQ0772/2022 denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” (Rif. Prog. AQ0772/2022) - Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 – CUI L01307110484202200098”;

- la determinazione dirigenziale n. 4604/2024 del 17 giugno 2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo contratto attuativo dell’AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” (CUP H12C22000010006), nonché la bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B1E231C751) dell’importo netto di € 9.771,67, di cui € 50,43 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 4956/2024 del 21 giugno 2024, recante “PNRR- AQ0772/2022 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1 -INV.1.2) CIG 9554438BA7 C.U.P. H12C22000010006 -C.A. 01 (CIG derivato 9950167191)- autorizzazione subappalto Idraservice srl”;

- la determinazione dirigenziale n. 4978/2024 del 25 giugno 2024, recante “PNRR (Missione 4,

Componente 1, Investimento 1.2) AQ0772/2022 denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 –CIG 9554438BA7 - CUI L01307110484202200098 -CA01 (CIG derivato 9950167191). Autorizzazione subappalto a favore di GHIORI sas”;

- la determinazione dirigenziale n. 5051/2024 del 27 giugno 2024, con la quale è stata approvata la modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 del contratto di appalto di servizi conferito al RTI con mandataria Studio Unidea con la citata DD/2022/09423 dell'importo complessivo netto di € 14.694,97. Pertanto, l'importo complessivo dell'appalto aumenta da € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA) ad € 66.588,05 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 5278/2024 del 4 luglio 2024, con la quale è stata provata la modifica del contratto normativo dell'AQ0772/2022, prevedendone un incremento di importo nonché includendovi la realizzazione di nuove, ulteriori e migliorative lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto definitivo ad Accordo Quadro approvato con DG/2022/00648 del 13 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett e) d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 CSA dell'intervento. Inoltre, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al terzo contratto attuativo dell'accordo quadro in commento, affidando le ulteriori opere afferenti all'AQ0772/2022 alla ditta Donati e Damiani S.r.l. con la predisposizione della bozza del contratto attuativo 3, con CIG derivato B24B52FEBF, dell'importo netto di € 92.238,84 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;

- la determinazione dirigenziale n. 5354/2024 del 9 luglio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 – CUP H12C22000010006 – Delega di procedura a favore della Direzione Istruzione”;

Dato atto che:

- in data 13 luglio 2023, nelle more della stipula del contratto Quadro, sono state consegnate in via d'urgenza le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9950167191) dell'AQ0772/2022 all'aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l. ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 co. 9 DM n. 49/2018, stabilendo l'inizio delle relative lavorazioni in data 17 luglio 2023 e con termine di scadenza in data 16 luglio 2024;

- in data 18 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta Donati e Damiani S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 238608 del 20 luglio 2023);

- in data 27 giugno 2024 sono state consegnate le lavorazioni afferenti al contratto attuativo 2 (CIG B1E231C751) dell'AQ0772/2022 all'aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l., stabilendo la data di inizio delle relative lavorazioni nel giorno 27 giugno 2024 e con ultimazione fissata in data 25 settembre 2024;

Considerato che:

- in data 3 luglio 2024 Gianfranco Donati, in qualità di legale rappresentante della ditta Donati e Damiani S.r.l., ha formulato una richiesta di proroga per l'ultimazione delle lavorazioni afferenti al

contratto attuativo 1 (CIG 9950167191) dell'AQ0772/2022, denominato “*Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione*”, di 120 (centoventi) giorni;

- in particolare, l'appaltatore adduce quali motivazioni difficoltà connesse all'approvvigionamento dei materiali, alle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il periodo invernale e primaverile con conseguente rallentamento del montaggio delle pareti e dei solai in legno, nonché la necessità di limitare lo svolgimento di alcune opere per evitare interferenze sia con le normali attività scolastiche sia con i seggi per le elezioni Europee e Comunali;

Vista l'allegata istanza di una proroga di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi presentata da Donati e Damiani S.r.l. per l'ultimazione dei lavori afferenti al contratto attuativo 1 dell'AQ0772/2022, per motivi ivi meglio dettagliati, cui si rimanda *per relationem*, inoltrata in tempo utile e ricevuta al protocollo n. 227979 del 3 luglio 2024;

Visto l'art. 107 co. 5 d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori;

Tenuto conto che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, in considerazione delle problematiche esposte nell'istanza presentata dall'appaltatore e sentito il Direttore Lavori, Geom. Filippo Branchi, accoglie la richiesta avanzata dall'appaltatore e concede la suddetta proroga, così rideterminando la data ultimazione dei lavori del contratto attuativo 1 (CIG 9950167191) nel giorno 13 novembre 2024, come possibile evincere dal documento denominato “Concessione di proroga” del 4 luglio 2024, allegato quale parte integrante e che si intende approvare con il presente provvedimento;

Preso atto che la concessione di proroga viene accordata su richiesta dell'Esecutore dei lavori, che non potrà presentare richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari;

Tenuto conto altresì che:

- in materia di contratti pubblici non vi è spazio l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile del perseguimento del preminente interesse pubblico;

- la concessione della proroga a favore dell'appaltatore non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H12C22000010006 nonché il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti al succitato intervento;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento:

- approvare il documento denominato “Concessione di proroga” del 4 luglio 2024, a firma del sottoscritto RUP in pari data, sottoscritto altresì dal Direttore dei lavori, Geom. Filippo Branchi in data 5 luglio 2024, con il quale è stata autorizzata la proroga dei termini di esecuzione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9950167191) dell'AQ0772/2022, denominato “*Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione*” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Codici Opera

220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 - CIG 9554438BA7), avanzata su richiesta dell'appaltatore Donati e Damiani S.r.l. a seguito di istanza ricevuta al protocollo 227979 del 3 luglio 2024 (allegata quale parte integrante e della quale si intende prenderne atto con il presente provvedimento), di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16 luglio 2024, così rideterminando la data di ultimazione dei lavori del suddetto contratto attuativo nel giorno 13 novembre 2024;

- dare atto che dall'autorizzazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'esecutore;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il documento denominato "Concessione di proroga" del 4 luglio 2024, a firma del

sottoscritto RUP in pari data, sottoscritto altresì dal Direttore dei lavori, Geom. Filippo Branchi, in data 5 luglio 2024, con il quale è stata autorizzata la proroga dei termini di esecuzione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9950167191) dell'AQ0772/2022, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 - CIG 9554438BA7), avanzata su richiesta dell'appaltatore Donati e Damiani S.r.l. a seguito di istanza ricevuta al protocollo 227979 del 3 luglio 2024 (allegata quale parte integrante e della quale si intende prenderne atto con il presente provvedimento), di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16 luglio 2024, così rideterminando la data di ultimazione dei lavori del suddetto contratto attuativo nel giorno 13 novembre 2024;

2. di dare atto che dall'approvazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'operatore economico Donati e Damiani S.r.l.;

3. di dare atto che la concessione della proroga a favore dell'appaltatore non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H12C22000010006 nonché il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti al succitato intervento;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

ALLEGATI INTEGRANTI

MODELLO RICHIESTA proroga salviati_signed.pdf -

15ca922843dc0ae8ac26da7d3a08d6e2c7bc9d1810989cc09b38784bab4a2543

concessione proroga CA1_signed_signed.pdf - f2c9f4cdfd16cc2d1b429bf02379c95a20903585f35ffc524c909c4e40507fb1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.