

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05647

Del: 24/07/2024

Esecutivo Da: 24/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (prog. L1308/2020) finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - CUP H15E22000170001 - CIG 958541350A - Approvazione modifica contrattuale, concordamento nuovi prezzi, proroga dei termini contrattuali ed assunzione impegno di spesa in favore di AVC S.r.l.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019, n. 76/2022 e n. 23/2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 592/2022 del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato lo

schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) - Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) - Investimento 1.1 (“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, denominato “*Realizzazione nuovo nido nell’immobile comunale di viale Corsica - Intervento di riconversione di edifici pubblici esistenti*” (CUP H15E22000170001);

- la determinazione dirigenziale n. 9495/2022 del 9 dicembre 2022, avente ad oggetto “*Nuovo nido viale Corsica - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia - Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR M4 C1 I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” CUP H15E22000170001 - (c.o. 220319)*”;

- la determinazione dirigenziale n. 10076/2022 del 21 dicembre 2022, recante “*Affidamento all’ing. Nicola Graniglia del servizio di supporto ai Responsabili del Procedimento in ambito DNSH (PNRR M5 C2 I 3.1CUPH13I22000100006, PNRR M5 C2 I2.1 CUP H18I21001500001 CUP H13D21000410001, M4 C1I1.1CUP H14E22002230006 CUP H15E22000170001, M2 C4 I2.2B CUP H11B20000450001*”, con la quale, nell’ambito dell’intervento con CUP H15E22000170001, è stato affidato all’Ing. Nicola Graniglia il servizio di supporto al RUP in ambito DNSH per l’importo complessivo di € 6.700,01 (di cui € 5.280,60 per la prestazione, € 211,22 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 1.208,20 per IVA al 22%);

- la deliberazione di Giunta n. 713/2022 del 30 dicembre 2022, recante “*Intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (Codici Opera 200253-1, 200254 e 220319; C.U.P. H17B20000450007 e CUI L01307110484202000148) e Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di viale Corsica - consolidamento strutturale” - Approvazione progetto esecutivo n. L1308/2020 e progetto definitivo n. AQ0774/2022*”, con la quale, tra le varie, è stato approvato il progetto esecutivo L1308/2020 (CUP H15E22000170001), ammontante a complessivi € 2.400.000,00 finanziati per € 1.430.000,00 con fondi a valere sul Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (codice opera 220319) e per € 970.000,00 con risorse derivanti da monetizzazione (codici opera 200253-1 e q.p. 200254);

- la determinazione dirigenziale n. 12/2023 del 3 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 142/2023 del 12 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto L1308/2020 in commento, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l’intervento potesse essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 171/2023 del 13 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 610/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori L1308/2020, statuendo di ricorrere, per la sua aggiudicazione, alla procedura negoziata di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG 958541350A;

- la determinazione dirigenziale n. 4410/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l’appalto L1308/2020

in commento è stato affidato all'operatore AVC s.r.l. (P.IVA 12505231006), per l'importo netto pari ad € 1.524.647,44, di cui € 184.742,57 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- la deliberazione di Giunta n. 570/2023 del 21 novembre 2023, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (rif. progetto L1308/2020) - Codici Opera 200253-1, 200254-1 e 220319 – C.U.P. H15E22000170001 – CUI L01307110484202000148 – CIG 958541350A - Approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell’intervento”, con la quale è stato approvato un incremento del finanziamento di € 200.000,00 (mutuo da assumere), l’intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.400.000,00 ad € 2.600.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 10778/2023 del 15 dicembre 2023, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 3a erogazione per euro 9.550.606,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI52" - Assunzione di impegni e accertamenti”;

- la deliberazione di Giunta n. 162/2024 del 16 aprile 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica” (prog. L1308/2020) - Codici Opera 200253- 1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 – C.U.P. H15E22000170001 – CUI L01307110484202000148 – CIG 958541350A - Approvazione in linea contabile degli elaborati progettuali relativi alle modifiche contrattuali ex art. 106, d.lgs. 50/2016”, con la quale è stato approvato un ulteriore incremento del finanziamento di € 250.000,00 (mutuo da assumere), l’intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.600.000,00 ad € 2.850.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti”;

**Rilevato che** il quadro economico dell’intervento con CUP H15E22000170001 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)						
“Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica”						
CUP H15E22000170001						
Voci di spesa	Ripartizione per codici opera					Totali
	200253-1 Monetizzazione	200254-1 Monetizzazione	220319 PNRR	230354 Mutuo	240018 Mutuo	
Lavori al netto del ribasso del 24,475%	€ 539.282,58	€ 44.324,60	€ 756.297,69 (di cui € 109.042,16 per IVA al 4%)			€ 1.339.904,87

Oneri della sicurezza	€ 74.354,87	€ 6.111,36	€ 104.276,34			€ 184.742,57
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 613.637,45	€ 50.435,96	€ 860.574,03			€ 1.524.647,44
IVA 4%	€ 0,00	€ 2.018,36 (impegnati + € 0,92)	€ 4.360,77 (impegnati - € 0,92)			€ 6.379,13
IVA 10%	€ 61.364,36 (impegnati + € 0,61)	€ 0,00	€ 75.152,57 (impegnati - € 0,62)			€ 136.516,93
Totale lavori + IVA affidati a AVC S.r.l. con DD/2023/04410	€ 675.001,81	€ 52.454,32	€ 940.087,37			€ 1.667.543,50
Maggior importo lavori al netto del ribasso del 24,475% da affidare	€ 108.378,37	€ 15.474,32		€ 175.700,00	€ 14.631,31	€ 314.184,00
Maggior importo oneri della sicurezza da affidare	€ 6.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 33.318,86	€ 43.318,86
Maggior importo lavori netti + oneri della sicurezza da affidare ad AVC S.r.l.	€ 114.378,37	€ 16.474,32		€ 178.700,00	€ 47.950,17	€ 357.502,86
Maggiore IVA 4%		€ 658,05 (indicati - € 0,92)	€ 0,92			€ 658,97
Maggiore IVA 10%	€ 11.437,22 (indicati - € 0,61)		€ 0,62	€ 17.870,00	€ 4.795,02	€ 34.102,86
Spese tecniche incarichi		€ 11.871,62	€ 120.388,70			€ 132.260,32
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 2.708,14	€ 3.991,87			€ 6.700,01

Ribasso d'asta incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 420,24	€ 619,43			€ 1.039,67
Incentivo funzioni tecniche (80,00%) (DD/2023/04410)	€ 11.674,94	€ 959,58	€ 16.373,11			€ 29.007,63
Incremento incentivo funzioni tecniche (80,00%)	€ 2.152,80	€ 309,44		€ 3.393,19	€ 758,76	€ 6.614,19
Somma a disposizione	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.091,74			€ 7.250,38
Polizza progettisti	€ 822,72					€ 822,72
Allacciamenti	€ 1.100,00					€ 1.100,00
Imprevisti			€ 48.703,70			€ 48.703,70
Contributo reclutamento personale			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Pubblicità			€ 8.000,00			€ 8.000,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori L1308/2020 (Q.P. fondi PNRR)			€ 267.742,54			€ 267.742,54
Accordo bonario	€ 64.273,86					€ 64.273,86
Somma a disposizione della Stazione Appaltante	€ 66,04	€ 77,89		€ 36,81	€ 196.496,05	€ 196.676,79
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 883.826,50</b>	<b>€ 86.173,50</b>	<b>€ 1.430.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 2.850.000,00</b>

**Dato atto che:**

- in data 25 luglio 2023 è stato stipulato il contratto dei lavori L1308/2020 tra questa Amministrazione e la ditta AVC S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 245911 del 27 luglio 2023);

- in data 14 settembre 2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, fissando il termine di ultimazione in data 5 luglio 2024, come emerge dal relativo verbale, conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

- in data 20 marzo 2023 i succitati lavori sono stati sospesi, per poi essere ripresi in data 12 aprile 2024, come emerge dai relativi verbali conservati agli atti dell'ufficio scrivente, così spostando la data di ultimazione del contratto in data 28 luglio 2023;

**Considerato che** durante l'esecuzione dell'intervento in oggetto, "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020), si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni, da considerarsi modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 2 lett. c) co. 8 e 9 e 12 CSA dell'intervento, ovvero modifiche non sostanziali previste nei documenti di gara iniziali e consistenti principalmente in opere di miglioramento funzionale;

**Vista pertanto** l'allegata relazione denominata "Relazione inerenti maggiori importi da affidare ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016", firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, nella quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett e) d.lgs. n. 50/2016 e artt. 2 lett. c) co. 8 e 9 e 12 CSA;

- a quantificare economicamente le predette diverse lavorazioni in netti € 357.502,86 (di cui € 43.318,86 per oneri della sicurezza) oltre IVA, la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto L1308/2020 in oggetto aumenti da € 1.524.647,44 (di cui € 184.742,57 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA, a € 1.882.150,30 (di cui € 228.061,43 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA;

**Dato atto che:**

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'impresa AVC S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta AVC S.r.l., Lorenzo Vicini, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzari Regionali citati all'art. 6 CSA, con l'applicazione dello stesso ribasso del 24,475% applicato in sede di gara;

- per quanto concerne le ulteriori opere il Direttore dei lavori, geom. Gianluca Caldani, ha altresì predisposto un verbale concordamento nuovi prezzi, firmato dal sottoscritto RUP e che si allega quale parte integrante al presente provvedimento, per n. 10 (dieci) nuovi prezzi e relativa analisi. Tali nuovi prezzi sono stati inseriti altresì all'interno dell'atto di sottomissione, pertanto risultano già accettati dalla ditta esecutrice;

- i nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del CSA, ovvero

desumendoli, nell'ordine, dai prezzi di cui all'art. 23 co. 7 del Codice, nonché ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 luglio 2024. Pertanto, la data di ultimazione dell'appalto risulta spostata al 16 ottobre 2024;

**Vista** la nota del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti*” a firma del direttore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione (prot. 148193 del 29 dicembre 2023);

**Tenuto conto che**, in ottemperanza alla nota di cui sopra, si procede all'approvazione della modifica contrattuale dei lavori L1308/2020 in oggetto in quanto adempimento preliminare all'avanzamento della richiesta di modifica all'Amministrazione Titolare dell'intervento con CUP H15E22000170001, da eseguire attraverso l'apposito sistema informativo (portale FUTURA), sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;

**Rilevato, pertanto**, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto con CUP H15E22000170001, alla luce dell'approvazione della surriportata modifica contrattuale, è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)						
“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica”						
CUP H15E22000170001						
Voci di spesa	Ripartizione per codici opera					Totali
	200253-1 Monetizzazione	200254-1 Monetizzazione	220319 PNRR	230354 Mutuo	240018 Mutuo	
Lavori al netto del ribasso del 24,475% affidati con DD/2023/04410	€ 539.282,58	€ 44.324,60	€ 756.297,69 (di cui € 109.042,16 per IVA al 4%)			€ 1.339.904,87
Maggior importo lavori al netto del ribasso del 24,475% da affidare ad AVC S.r.l. di cui al presente provvedimento	€ 108.378,37	€ 15.474,32		€ 175.700,00	€ 14.631,31	€ 314.184,00

<b>Lavori netti (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)</b>	€ 647.660,95	€ 59.798,92	€ 756.297,69 (di cui € 109.042,16 per IVA al 4%)	€ 175.700,00	€ 14.631,31	€ 1.654.088,87
Oneri della sicurezza	€ 74.354,87	€ 6.111,36	€ 104.276,34			€ 184.742,57
Maggior importo oneri della sicurezza da affidare ad AVC S.r.l. di cui al presente provvedimento	€ 6.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 33.318,86	€ 43.318,86
<b>Oneri della sicurezza (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)</b>	€ 80.354,87	€ 7.111,36	€ 104.276,34	€ 3.000,00	€ 33.318,86	€ 228.061,43
<b>Lavori netti + Oneri della sicurezza (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)</b>	€ 728.015,82	€ 66.910,28	€ 860.574,03	€ 178.700,00	€ 47.950,17	€ 1.882.150,30
IVA 4% (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)		€ 2.676,41	€ 4.361,69			€ 7.038,10
IVA 10% (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)	€ 72.801,58		€ 75.153,19	€ 17.870,00	€ 4.795,02	€ 170.619,79
<b>Totale lavori + IVA affidati a AVC S.r.l. (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)</b>	€ 800.817,40	€ 69.586,69	€ 940.088,91	€ 196.570,00	€ 52.745,19	€ 2.059.808,19

Spese tecniche incarichi		€ 11.871,62	€ 120.388,70			€ 132.260,32
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 2.708,14	€ 3.991,87			€ 6.700,01
Ribasso d'asta incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 420,24	€ 619,43			€ 1.039,67
<b>Incentivo funzioni tecniche (80,00%) (DD/2023/04410 + incremento di cui al presente provvedimento)</b>	€ 13.827,74	€ 1.269,02	€ 16.373,11	€ 3.393,19	€ 758,76	€ 35.621,82
<b>Somma a disposizione</b>	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.091,74			€ 7.250,38
Polizza progettisti	€ 822,72					€ 822,72
Allacciamenti	€ 1.100,00					€ 1.100,00
Imprevisti			€ 48.703,70			€ 48.703,70
Contributo reclutamento personale			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Pubblicità			€ 8.000,00			€ 8.000,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori L1308/2020 (Q.P. fondi PNRR)			€ 267.742,54			€ 267.742,54
Accordo bonario	€ 64.273,86					€ 64.273,86
<b>Somma a disposizione della Stazione Appaltante</b>	€ 66,04	€ 77,89		€ 36,81	€ 196.496,05	€ 196.676,79

Importo complessivo	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 2.850.000,00
---------------------	--------------	-------------	----------------	--------------	--------------	----------------

**Tenuto conto altresì che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, e che pertanto il quadro economico complessivo dell'opera oggetto rimodulato a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente provvedimento prevede l'accantonamento della relativa maggiore quota. In particolare, la quota dell'80% dell'incentivo è calcolato sull'importo di € 44.527,28, come da seguente tabella:

Fondo Incentivo - Calcolo		
BASE D'ASTA	Percentuale di accantonamento	Importo
€ 1.000.000,99	1,90%	€ 19.000,02
€ 1.418.181,42	1,80%	€ 25.527,26
SOMMA		TOTALE
€ 2.418.182,41		€ 44.527,28

**Ritenuto opportuno**, con il presente atto:

- approvare l'allegata relazione denominata "Relazione inerenti maggiori importi da affidare ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016", firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - CUP H15E22000170001 - CIG 958541350A) da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed affidato ad AVC S.r.l. con DD/2023/04410;

- di dare atto che le predette diverse lavorazioni aggiuntive da affidare all'aggiudicataria dell'appalto L1308/2020 ammontano a netti € 357.502,86 (di cui € 43.318,86 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 1.524.647,44 (di cui € 184.742,57 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA, a € 1.882.150,30 (di cui € 228.061,43 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA;

- di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi, predisposto dal Direttore dei lavori, geom. Gianluca Caldani, firmato altresì dal sottoscritto RUP, per n. 10 (dieci) nuovi prezzi e relativa analisi;

- di approvare la bozza di atto di sottomissione, allegata quale parte integrante al presente provvedimento e sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori L1308/2020, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 luglio 2024. Pertanto, la data di ultimazione

dell'appalto risulta spostata al 16 ottobre 2024;

**Ritenuto inoltre opportuno**, per quanto sopra, sub impegnare la somma complessiva di € 595.411,74, come da aspetti contabili del presente atto, a valere sui diversi impegni di spesa dei diversi codici opera di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Dato altresì atto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza i sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

#### **Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

## **DETERMINA**

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare l'allegata relazione denominata "Relazione inerenti maggiori importi da affidare ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016", firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - CUP H15E22000170001 - CIG 958541350A) da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed affidato ad AVC S.r.l. con DD/2023/04410;

2. di dare atto che le predette diverse lavorazioni aggiuntive da affidare all'aggiudicataria dell'appalto L1308/2020 ammontano a netti € 357.502,86 (di cui € 43.318,86 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 1.524.647,44 (di cui € 184.742,57 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA, a € 1.882.150,30 (di cui € 228.061,43 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA;

3. di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi, predisposto dal Direttore dei lavori, geom. Gianluca Caldani, firmata altresì dal sottoscritto RUP, per n. 10 (dieci) nuovi prezzi e relativa analisi;

4. di approvare la bozza di atto di sottomissione, allegata quale parte integrante al presente provvedimento e sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori L1308/2020, da cui si evince altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 luglio 2024. Pertanto, la data di ultimazione dell'appalto risulta spostata al 16 ottobre 2024;

5. di dare atto che l'approvazione della suddetta modifica contrattuale non pregiudica il raggiungimento dei target ed il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti all'intervento con CUP H15E22000170001;

6. di sub impegnare la somma complessiva di € 595.411,74, come da aspetti contabili del presente atto, a valere sui diversi impegni di spesa dei diversi codici opera di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente suddivisione:

**CODICE OPERA 200253-1:**

- il sub-impegno giuridico di € 125.815,59 a favore dell'operatore economico AVC S.r.l. (P. IVA 12505231006 - codice beneficiario 76663) per i lavori aggiuntivi di cui al presente provvedimento (CIG 958541350A) a valere sull'impegno 2024/3411, tenuto conto che con il presente provvedimento si riallineano i valori IVA da impegnare a favore dell'appaltatore rispetto a quelli impegnati con DD/2023/04410;

- il sub-impegno di € 2.152,80 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) a valere quota parte di € 2.148,74 sull'impegno 2024/3411 e quota parte di € 4,06 a valere sull'impegno 2024/3409;

- di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 66,04 a valere sull'impegno 2024/3409 da destinare a somma a disposizione;

**CODICE OPERA 200254-1:**

- il sub-impegno giuridico di € 17.132,37 a favore dell'operatore economico AVC S.r.l. (P. IVA 12505231006 - codice beneficiario 76663) per i lavori aggiuntivi di cui al presente provvedimento (CIG 958541350A) a valere quota parte di € 14.937,68 sull'impegno 2024/3208 e quota parte di € 2.194,69 a valere sull'impegno 2024/3207, tenuto conto che con il presente provvedimento si riallineano i valori IVA da impegnare a favore dell'appaltatore rispetto a quelli impegnati con DD/2023/04410;

- il sub-impegno di € 309,44 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2024/3207;

- di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 77,89 a valere sull'impegno 2024/3407 da destinare a somma a disposizione;

**CODICE OPERA 220319:**

- di incrementare l'impegno 2024/3575 di € 1,54, portandolo da € 940.087,37 a complessivi € 940.088,91 a favore dell'operatore economico AVC S.r.l. (P. IVA 12505231006 - codice beneficiario 76663), per adeguamento importo IVA già impegnato a favore dell'appaltatore con DD/2023/04410 attingendo dalle disponibilità dell'impegno 2024/3577;

- di dare atto che a seguito di tale movimento residuano € 4.091,74 a valere sull'impegno 2024/3577 quale somma a disposizione;

**CODICE OPERA 230354, a valere sull'impegno 2024/5489, impegnare la somma complessiva di € 200.000,00 secondo la seguente suddivisione:**

- il sub-impegno giuridico di € 196.570,00 a favore dell'operatore economico AVC S.r.l. (P. IVA 12505231006 - codice beneficiario 76663) per i lavori aggiuntivi di cui al presente provvedimento (CIG 958541350A);

- il sub-impegno di € 3.393,19 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882);

- il sub-impegno di € 36,81 quale somma a disposizione della Stazione appaltante;

**CODICE OPERA 240018, a valere sull'impegno 2024/7468, impegnare la somma complessiva di € 250.000,00 secondo la seguente suddivisione:**

- il sub-impegno giuridico di € 52.745,19 a favore dell'operatore economico AVC S.r.l. (P. IVA 12505231006 - codice beneficiario 76663) per i lavori aggiuntivi di cui al presente provvedimento (CIG 958541350A);

- il sub-impegno di € 758,76 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882);

- il sub-impegno di € 196.496,05 quale somma a disposizione della Stazione appaltante;

7. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H15E22000170001 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

## ALLEGATI INTEGRANTI

PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA_signed.pdf - 121ff30b194b71626d74211c100f499ed75d956e3037bc0b5e69090c49f7aaaa
Relaz. di variante.pdf.p7m - 65a38202105faf2a66ce847d62e796f9acb74bba1342a30e625f49d8476b0e0c
ScanP1A_20240712130139_signed.pdf - f065ccc0d987e25155ad36c0a15f7b593276ce3bac74aa920b84caaeb347b8a6
atto di sottomissione.pdf.p7m - 6098cd1510973c6058bbd9d349f7ee485010c014392ea4acb3e23e2cbb854cfb
quadro economico variato_signed.pdf - ff896bdebcefc7790e1cfce68f497aeadc12add39b3ad94c9f08e573c10f6c24

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57238	2	2024/3207		€ 77,89	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	57238	2	2024/3207	1	€ 309,44	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	57238	2	2024/3208		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57238	2	2024/3409		€ 66,04	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2024	57238	2	2024/3411		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	57238	2	2024/3411	1	€ 125.815,59	76663 - AVC s.r.l.
7)	U	2024	57238	2	2024/3411	2	€ 2.152,80	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2024	57733	2	2024/3575		€ 940.088,91	76663 - AVC s.r.l.
9)	U	2024	57733	2	2024/3577		€ 4.091,74	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2024	57213	2	2024/5489	1	€ 196.570,00	76663 - AVC s.r.l.
11)	U	2024	57213	2	2024/5489	2	€ 3.393,19	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2024	57213	2	2024/5489	3	€ 36,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2024	57213		2024/7468	1	€ 52.745,19	76663 - AVC s.r.l.
14)	U	2024	57213		2024/7468	2	€ 758,76	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
15)	U	2024	57213		2024/7468	3	€ 196.496,05	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.