



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/09322

Del: 28/11/2024

Esecutivo Da: 28/11/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio” (Prog. L1468/2021) - Codici Opera 170357, 210191, 220396 e 240209 - CUP H11B17000560004 - CIG 974940250B - Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d'opera dei lavori L1468/2021, concordamento nuovi prezzi, proroga dei termini contrattuali ed assunzione del connesso impegno di spesa in favore della ditta CO.E.Live S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici e con Decreto del Sindaco n. 37/2024 del 23 ottobre 2024, per assorbimento, anche il Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 591/2017 del 7 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo L0566/2017, denominato “Piazza Ghiberti - Riqualficazione mercato Sant’Ambrogio e costruzione del nuovo loggiato esterno adibito a mercato” (Codice opera 170357 – CUP H11B17000560004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici e ammontante a complessivi € 900.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 9680/2017 del 29 dicembre 2017, recante “*Cassa Depositi e Prestiti Spa - Contratto di prestito di euro 1.475.502,07= per manutenzione straordinaria dei mercati di S.Ambrogio - Codice Opera 170357 - CUP H11B17000560004 e di Piazza Annigoni - Codice Opera 170358 CUP H11E17000430004 - Assunzione di impegni e accertamenti*”;
- la determinazione dirigenziale n. 9420/2018 del 28 dicembre 2018, con la quale, nell’ambito dell’intervento denominato “Piazza Ghiberti - Riqualficazione mercato Sant’Ambrogio e costruzione del nuovo loggiato esterno adibito a mercato” (CUP H11B17000560004), sono stati affidati alcuni servizi di ingegneria allo Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato per l’importo complessivo di € 29.010,51;
- la determinazione dirigenziale n. 10788/2020 del 9 dicembre 2020, con la quale, nell’ambito dell’intervento con CUP H11B17000560004, sono stati affidati ulteriori servizi di ingegneria allo Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato per l’importo complessivo di € 10.846,39;
- la deliberazione di Giunta n. 594/2021 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo L1468/2021, denominato “Riqualficazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio” (Codici Opera 170357 e 210191 - CUP H11B17000560004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici e ammontante a complessivi € 1.285.480,39;
- la deliberazione di Giunta n. 472/2022 del 18 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1468/2021, denominato “Riqualficazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio” (Codici Opera 170357, 210191 e 220396 - CUP H11B17000560004), redatto dallo Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato con il supporto dalla E.Q. (ex P.O.) Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro patrimonio dell’Ente della Direzione Servizi Tecnici e ammontante a complessivi € 1.595.480,39;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 8405/2022 dell’11 novembre 2022 (poi integrata con determinazione dirigenziale n. 2305/2023 del 24 marzo 2023 per approvazione del CSA aggiornato dell’intervento L1468/2021 e con determinazione dirigenziale n. 2538/2023 del 31 marzo 2023 per acquisizione nuovo CIG), con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- la determinazione dirigenziale n. 5874/2023 del 12 luglio 2023, recante “*Cassa Depositi e Prestiti Spa - Presa atto diverso utilizzo della somma di e. 400.000,00 per il cofinanziamento dei lavori di Riqualficazione dell’area Mercatale di Sant’Ambrogio – CUP H11B17000560004 - codice opera 210191 (posiz. 6051199/02)*”;
- la determinazione dirigenziale n. 8128/2023 del 10 ottobre 2023, con la quale i predetti lavori L1468/2021, denominati “Riqualficazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio” (Codici Opera 170357 e 210191 - CUP H11B17000560004), sono stati affidati alla ditta CO.E.Live. s.r.l. per un importo netto di € 1.045.164,39 (di cui € 36.572,26 per oneri della sicurezza) Oltre IVA al 10%, sulla

base del CIG 974940250B;

- la determinazione dirigenziale n. 661/2024 del 2 febbraio 2024, recante “L1468/2021-
“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI SANT’AMBROGIO” Codici Opera 170357, 210191 e 220396 - C.U.P. H11B17000560004- autorizzazione subappalto a favore di Fioretti Piero e figli Srl”;

- la deliberazione di Giunta n. 146/2024 del 16 aprile 2024, avente ad oggetto ““Riqualficazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio” (Prog. L1468/2021) - Codici Opera 170357, 210191, 220396 e 240209 (nuovo inserimento da ex-220064) - CUP H11B17000560004 – Approvazione in linea contabile degli elaborati relativi alle modifiche contrattuali ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 del progetto L1468/2021 e approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell’intervento”;

- la determinazione dirigenziale n. 3171/2024 del 23 aprile 2024, recante “Progetto esecutivo L1468/2021 denominato “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI SANT’AMBROGIO” Codici Opera 170357, 210191 e 220396 C.U.P. H11B17000560004 CIG 974940250B. Autorizzazione alla ditta CO.E.LIVE S.R.L a subappaltare all’Impresa SOCEM COSTRUZIONI SNC – P.IVA-C.F. 05651790486 - la realizzazione di opere in cemento armato – CAT. OG1.”;

- la determinazione dirigenziale n. 8098/2024 del 23 ottobre 2024, recante “CIG: 974940250B - CUP: H11B17000560004 L.1468/2021 denominato “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI SANT’AMBROGIO”Codici Opera 170357, 210191 e 220396 - Autorizzazione CO.E.LIVE S.R.L a subappaltare all’Impresa SD Contract S.r.l.”;

- la determinazione dirigenziale n. 8492/2024 del 6 novembre 2024, avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI SANT’AMBROGIO – Progetto L1468/2021 - CODICE OPERA 170357,210191,220396,240209 – CUP H11B17000560004 – CPV 45454000-4 – Affidatario: Ditta CO.E.Live SRL - Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi (CIG 974940250B).”;

Rilevato che il quadro economico dell’intervento con CUP H11B17000560004, come delineato a seguito della richiamata DG/2024/00146, è il seguente:

L1468/2021 “Riqualficazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio” CUP H11B17000560004					
Descrizione voci di spesa	Codice opera 170357	Codice opera 210191	Codice opera 220396	Codice opera 240209	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 22,127 %	€ 400.000,00	€ 326.773,94	€ 281.818,19		€ 1.008.592,13
Oneri della sicurezza	€ 36.572,26				€ 36.572,26
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 436.572,26	€ 326.773,94	€ 281.818,19		€ 1.045.164,39

Lavori netti modifica contrattuale				€ 164.737,34	€ 164.737,34
Oneri della sicurezza modifica contrattuale				€ 3.935,71	€ 3.935,71
Lavori netti + Oneri della sicurezza modifica contrattuale				€ 168.673,05	€ 168.673,05
IVA 10%	€ 43.657,22	€ 32.677,40	€ 28.181,81	€ 16.867,31	€ 121.383,74
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA (compresi importi modifica contrattuale da affidare)	€ 480.229,48	€ 359.451,34	€ 310.000,00	€ 185.540,36	€ 1.335.221,18
Imprevisti	€ 146.492,26			€ 1.011,93	€ 147.504,19
Minore spesa	€ 194.118,94	€ 10.548,66			€ 204.667,60
Affidamento a Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato (DD/2018/09420)	€ 29.010,51				€ 29.010,51
Affidamento a Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato (DD/2020/10788)	€ 13.761,90				€ 13.761,90
Spese tecniche		€ 30.000,00		€ 10.000,00	€ 40.000,00
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 21.307,97			€ 3.447,71	€ 24.755,68
Polizza progettisti	€ 559,33				€ 559,33
Totale	€ 885.480,39	€ 400.000,00	€ 310.000,00	€ 200.000,00	€ 1.795.480,39

Dato atto che:

- in data 11 dicembre 2023 è stato stipulato il contratto tra questa Amministrazione e la ditta CO.E.Live S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo 395321/2023 di pari data);
- in data 20 dicembre 2023 venivano consegnati i lavori con data di inizio dei medesimi stabilita a decorrere dal successivo 15 gennaio 2024 in ragione delle necessità relative all'area per le attività degli esercenti e previo concordamento con tutti i soggetti interessati. Al contempo veniva fissato il termine di ultimazione dei lavori nel giorno 15 gennaio 2025;
- durante il corso dell'appalto si sono verificate due sospensioni dei lavori (come risulta dai verbali conservati agli atti dell'ufficio scrivente) di complessivi 62 giorni, rideterminando la data di

ultimazione dell'appalto nel giorno 17 marzo 2025

Considerato che durante l'esecuzione del lavoro L1468/2021 in oggetto, "Riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio", si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni, da considerarsi modifiche del contratto:

- ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come specificatamente previsto nel capitolato Speciale d'Appalto all'art 12 (modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, co. 4 d.lgs. n. 50/2016), lavorazioni che hanno subito delle variazioni quantitative e di tipologia rispetto a quanto stabilito con DG/2024/00146, come possibile evincere dai documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

- ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016, le modifiche essendo state determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, rilevate ed evidenziate solamente durante l'esecuzione dei lavori senza prevedibilità nelle fasi precedenti, modifiche che non alterano la natura generale del contratto;

- ex art. 38 CSA dell'intervento nonché ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 per revisione dei prezzi;

Visto il documento denominato "Variante n°1 - Relazione tecnica - Opere: riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio" del 20 novembre 2024, firmata dal RUP, Ing. Filippo Cioni, nella quale si provvede:

- ad approvare le ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016, nonché ex artt. 12 e 38 CSA del progetto esecutivo L1468/2021;

- a quantificare economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni, come evidenziato anche nella tabella riepilogativa della spesa riportata a pagina 4/5 e cui si rinvia per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 501.034,32 (di cui € 18.783,11 per costi della sicurezza) oltre IVA la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1468/2021. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 1.045.164,39 (di cui € 36.572,26 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, ad € 1.546.198,71 (di cui € 55.355,37 quali costi per la sicurezza), oltre IVA;

Dato atto che per le opere di variante in corso d'opera l'aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, conformemente alla previsione dell'art. 106 co. 7 d.lgs. n. 50/2016. In particolare è stato quantificato in € 10.571,91 oltre Iva l'aumento di prezzo delle lavorazioni rientranti nell'art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 ed in € 490.462,41 l'aumento di prezzo delle opere afferenti all'art. 160 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e che si intendono approvare con il presente provvedimento;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico delle presenti modifiche contrattuali nonché variata distribuzione di spesa sono stati redatti il Computo metrico estimativo di perizia e il Quadro comparativo, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali e che si intendono approvare altresì con il presente provvedimento;

Dato atto che:

- la predisposizione della variante suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'impresa CO.E.Live S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa CO.E.Live S.r.l., Alessio Frizzi, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;

- sono stati altresì concordati n. 2 (due) nuovi prezzi, corredati di relativa analisi, che si intendono approvare con il presente provvedimento. Tali prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del CSA e saranno soggetti al ribasso d'asta contrattuale;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di complessivi 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 17 marzo 2025, così spostando il termine di conclusione dell'appalto nel giorno 3 ottobre 2025;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della surriportate modifiche contrattuali, è il seguente:

L1468/2021 "Riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio" CUP H11B17000560004					
Descrizione voci di spesa	Codice opera 170357	Codice opera 210191	Codice opera 220396	Codice opera 240209	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 22,127 %	€ 400.000,00	€ 326.773,94	€ 281.818,19		€ 1.008.592,13
Incremento lavori di cui al presente provvedimento	€ 289.029,11	€ 27.581,70		€ 165.640,40	€ 482.251,21
Oneri della sicurezza	€ 36.572,26				€ 36.572,26
Incremento oneri della sicurezza di cui al presente provvedimento	€ 14.847,40			€ 3.935,71	€ 18.783,11

Lavori netti + Oneri della sicurezza (DD/2023/08128 + incremento di cui al presente provvedimento)	€ 740.448,77	€ 354.355,64	€ 281.818,19	€ 169.576,11	€ 1.546.198,71
IVA 10%	€ 74.044,88	€ 35.435,57	€ 28.181,81	€ 16.957,61	€ 154.619,87
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA (DD/2023/08128 + incremento di cui al presente provvedimento)	€ 814.493,65	€ 389.791,21	€ 310.000,00	€ 186.533,72	€ 1.700.818,58
Imprevisti	€ 0,00			€ 0,01	€ 0,01
Minore spesa	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Affidamento a Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato (DD/2018/09420)	€ 29.010,51				€ 29.010,51
Affidamento a Studio GTA - Gruppo Tecnico Associato (DD/2020/10788)	€ 13.761,90				€13.761,90
Spese tecniche		€ 9.813,10		€ 10.000,00	€ 19.813,10
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 27.655,00	€ 395,69		€ 3.466,27	€ 31.516,96
Polizza progettisti	€ 559,33				€ 559,33
Totale	€ 885.480,39	€ 400.000,00	€ 310.000,00	€ 200.000,00	€ 1.795.480,39

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, e che pertanto il quadro economico complessivo dell'opera oggetto del presente atto prevede l'accantonamento della relativa quota. In base alla circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. 21799/2020 ed al relativo regolamento riguardante gli incentivi per funzioni tecniche, solo l'80% del fondo può essere destinato a incentivo, mentre il restante 20% (ai sensi dell'art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016) deve essere destinato a spese per innovazione tecnologica. Quest'ultimo accantonamento è previsto solo in caso di fonti di finanziamento non vincolate, mentre nei casi di finanziamenti vincolati andrà a costituire economia di spesa a disposizione dei quadri economici dell'opera. L'importo accantonato per il progetto esecutivo L1468/2021 è stato calcolato non in base all'art. 3 del citato Regolamento, ma con aliquota fissa del 2%, seguendo in tal modo le previsioni del progetto definitivo approvato con DG/2021/00594, salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in fase successiva;

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, sub-impegnare la somma complessiva di € 571.346,76, di cui € 551.137,76 a favore dell'operatore economico CO.E.Live S.r.l. (codice beneficiario 52607 – CIG 974940250B), € 10.208,99 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) ed € 10.000,01 come somme disponibili dall'intervento come da aspetti contabili del presente atto a valere sui diversi impegni disponibili dei codici opera 170357, 210191 e 240209 di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la suddivisione meglio descritta in parte dispositiva;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione del RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto delle suddette modifiche contrattuali, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'allegato documento denominato "Variante n°1 - Relazione tecnica - Opere: riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio" del 20 novembre 2024, firmata dal RUP, Ing. Filippo Cioni, dell'intervento L1468/2021, denominato "Riqualificazione dell'area mercatale di Sant'Ambrogio" (Codici Opera 170357, 210191, 220396 e 240209 - CUP H11B17000560004 – CIG 974940250B) affidato a CO.E.Live S.r.l. con DD/2023/08128 del 10 ottobre 2023, nonché il Computo metrico estimativo di perizia ed il Quadro economico comparativo. In essi si provvede a quantificare in netti € 501.034,32 (di cui € 18.783,11 per costi della sicurezza) oltre IVA la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive ex art. 106 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. n. 50/2016 concernenti il lavoro L1468/2021. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 1.045.164,39 (di cui € 36.572,26 quali costi per la sicurezza), oltre IVA, ad € 1.546.198,71 (di cui € 55.355,37 quali costi per la sicurezza), oltre IVA;

2. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa CO.E.Live S.r.l., Alessio Frizzi, dal Direttore Lavori e dal RUP, da cui emerge altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive sono stati concordati 2 (due) nuovi prezzi, corredati di relativa analisi, che si intendono approvare con il presente provvedimento. Tali prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del CSA e saranno soggetti al ribasso d'asta contrattuale. Inoltre per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata prevista una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di complessivi 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 17 marzo 2025, così spostando il termine di conclusione dell'appalto nel giorno 3 ottobre 2025;

3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 571.346,76, di cui € 551.137,76 a favore dell'operatore economico CO.E.Live S.r.l., € 10.208,99 per ulteriore incentivo funzioni tecniche ed € 10.000,01 come somme disponibili dall'intervento L1468/2021 come da aspetti contabili del presente atto a valere sui diversi impegni disponibili dei codici opera 170357, 210191 e 240209 di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente suddivisione:

Codice opera 170357:

- l'importo di € 334.264,17 per quota parte dei lavori di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento a favore di CO.E.Live S.r.l. (codice beneficiario 52607 - CIG 974940250B) a valere quota parte di € 194.118,94 sull'impegno 2024/4074 e quota parte di € 140.145,23 sull'impegno 2024/4073;

- l'importo di € 6.347,03 quale maggiore quota per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2024/4073;

Codice opera 210191:

- l'importo di € 30.339,87 per quota parte dei lavori di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento a favore di CO.E.Live S.r.l. (codice beneficiario 52607 - CIG 974940250B) a valere quota parte di € 10.548,66 sull'impegno 2024/4173 e quota parte di € 19.791,21 sull'impegno 2024/4172;

- l'importo di € 395,69 quale maggiore quota per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2024/4172;

- si dà atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 9.813,10 a valere sull'impegno 2024/4172 quale residuo "Spese tecniche";

Codice opera 240209 impegno 2024/8032:

- l'importo di € 186.533,72 per quota parte dei lavori di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento a favore di CO.E.Live S.r.l. (codice beneficiario 52607 - CIG 974940250B);
 - l'importo di € 0,01 quale somma a disposizione per "Imprevisti";
 - l'importo di € 10.000,00 per somma a disposizione per "Spese tecniche";
 - l'importo di € 3.466,27 quale maggiore quota per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882);
4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H11B17000560004 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
5. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Ing. Filippo Cioni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto delle suddette modifiche contrattuali.

ALLEGATI INTEGRANTI

20241113_SAmbrogioTettoie_Var01_00_SottomConcNP_R1-signed-signed_signed_signed.pdf - 2ce85443325a8230a6fff4628ce51da4a857b7da4f57f9c05db034070c4655c2
20241113_SAmbrogioTettoie_Var01_01_RelazioneTecnica_R1-signed-signed_signed_signed.pdf - 08e84c505e7632443bc58055c09df108ff53f45502c3c225b4e5b79b4e76c142
20241113_SAmbrogioTettoie_Var01_02_Computo_R1-signed-signed_signed_signed.pdf - 8a2c830fc17798ce5d206defa21f48d81d3bd403c7a8d12978591da503ca9412
20241113_SAmbrogioTettoie_Var01_03_Comparativo_R1-signed-signed_signed_signed.pdf - a4f588d7e9b75335a319553012a175ecea46ec6a0b1f5a1594d5a3d2985cd302

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	58613	2	2024/4073		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	58613	2	2024/4074		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	58613	2	2024/4172		€ 9.813,10	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	58613	2	2024/4173		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	58613		2024/8032	1	€ 186.533,72	52607 - CO.E.LIVE SRL
6)	U	2024	58613		2024/8032	2	€ 3.466,27	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2024	58613		2024/8032	3	€ 10.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2024	58613		2024/8032	4	€ 0,01	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	58613	2	2024/9990		€ 0,00	-
10)	U	2024	58613	2	2024/9990	1	€ 334.264,17	52607 - CO.E.LIVE SRL
11)	U	2024	58613	2	2024/9990	2	€ 6.347,03	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2024	58613	2	2024/9992		€ 0,00	-
13)	U	2024	58613	2	2024/9992	1	€ 30.339,87	52607 - CO.E.LIVE SRL
14)	U	2024	58613	2	2024/9992	2	€ 395,69	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.