

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/10418

Del: 23/12/2024

Esecutivo Da: 23/12/2024

Proponente: Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

### OGGETTO:

"Accordo Quadro per interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi della L. 10/13 (rinverdimento di aree e delle pareti degli edifici, realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)" c.o. 200065 - CIG master 9501797AED - variante in corso d'opera Accordo Quadro e contratto attuativo n. 4 (CIG derivato A05EDCB68C) ex art. 106, comma 1 lett. e) e comma 12, D.Lgs. 50/2016 CUP H19J20000420004

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI

### Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione";
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24, della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.";
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 23 ottobre 2024 con cui è stato attribuito in via

provvisoria alla sottoscritta, Ing. Ilaria Nasti, l'incarico per assorbimento di Responsabile del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

**Dato atto che:**

- a decorrere dall'annualità 2021 del Piano Triennale degli Investimenti 2021/2023, al **C.O. 200065**, è stata inserita la previsione di spesa di € **700.000,00** finalizzata all'esecuzione dell' **“Accordo Quadro per interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi della L. 10/13 (rinverdimento di aree e delle pareti degli edifici, realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)”** - da finanziare mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – capitolo di Uscita n. 56413/2 - CUP H19J20000420004 - CUI: L01307110484202000088;
- con Delibera di Giunta n. 517/21 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento ed il relativo quadro economico;
- con Determina Dirigenziale n. 8751/22 è stato approvato il progetto esecutivo procedendo contestualmente ad una revisione dei prezzi conseguente all'emanazione del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modifiche dalla Legge 91/2022, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* e nello specifico dell'art. 26 sulle Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori ed all'adozione del nuovo Prezzario della Regione Toscana 2022/1 con Delibera regionale n. 828 del 18/07/2022 adeguando il quadro economico di spesa del progetto senza variazioni sostanziali;
- con il succitato provvedimento si è determinato di procedere, per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla procedura di gara negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L.76/2020 previa consultazione di n. 15 (quindici) operatori economici, a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana ed è

stato approvato il quadro economico così come rimodulato:

<b>INTERVENTO C.O. 200065</b>			
<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	€	<b>343.200,00</b>
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.160,00
	Importo lavori a base d'asta	€	<b>360.360,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		<b>339.640,00</b>
	IVA 22%	€	79.279,20
	Imprevisti		3.279,73
	Somme a disposizione ( 20% di 1.90 % dell'importo lavori)		1.369,37
	Allacciamenti		10.000,00
	Incarichi tecnici e specialistici		20.000,00
	Incentivo progettazione ex art. 113 D.lgs. 50/16 (80% di 1,90% dell'importo dei lavori)	€	5.477,47
	Assicurazione progettisti	€	234,23
	Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature ludiche e sportive e relative pavimentazioni antitrauma	€	200.000,00
	Saggi e verifiche	€	20.000,00
	<b>TOTALE Complessivo del progetto (A+B)</b>	€	<b>700.000,00</b>

- a seguito della procedura di gara espletata a cura della Direzione Gare, Appalti e

Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze, mediante la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana con Provvedimento dirigenziale n. 494/2023, integrato l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato per l'importo a base d'asta di € **360.360,00**, di cui costi della sicurezza pari ad € 17.160,00, non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% all'operatore economico SAPORITO GAETANO con sede legale in Casal Di Principe (CE) Via Modena 18 C.F. e P.I. 09967191215 in avvalimento con l'Impresa SPORTECO S.r.l. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE, Codice Fiscale e Partita IVA 04677311211, che ha offerto un ribasso pari al **22,735 %** da applicare sull'importo a base di gara, CIG della procedura **9501797AED**;

**Datto atto che:**

- con provvedimento Dirigenziale n. 10611/2023 è stato approvato il contratto attuativo **n. 1** relativo all'A.Q. in oggetto e contestualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario;
- con provvedimento Dirigenziale n. 2055/2024 è stato approvato il contratto attuativo **n. 2** relativo all'A.Q. in oggetto e contestualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario;
- con provvedimento Dirigenziale n. 4352/2024 è stato approvato il contratto attuativo **n. 3** relativo all'A.Q. in oggetto e contestualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario;
- con provvedimento Dirigenziale n. 5462/2024 è stato approvato il contratto attuativo **n. 4** relativo all'A.Q. in oggetto e contestualmente affidato all'operatore economico aggiudicatario,
- il quadro economico approvato con l'indicata determina è così strutturato:

**C.O. 200065 – Contratto attuativo n. 4**

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 200.432,97
Ribasso <b>22,735%</b>	€ 45.568,44
Totale lavori ribassati	€ 154.864,53
Costi della sicurezza	€ 9.072,42
Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza	€ 163.936,95
IVA 22%	€ 36.066,13
<b>Totale</b>	<b>€ 200.003,08</b>
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,90%)	€ 2.491,84
Assicurazione del progettista	€ 150,00
Accantonamento accordo bonario 3%	€ 7.667,90
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 210.312,82</b>

**Dato atto che:**

- il contratto attuativo n. 4 è stato stipulato in forma digitale e trasmesso completo di firme con Prot. Gen. 260289/2024;
- il medesimo prevedeva una durata di 150 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori avvenuto in via di urgenza in data 17/07/2024;

**Precisato altresì che**

- è in corso di approvazione la proposta di Determina Dirigenziale n. 10290/2024 di affidamento dell'appalto di "Fornitura e posa in opera di arredi nelle aree verdi" C.O. 200065 (CUP H19J20000420004) a Dimcar S.r.l. - CIG B49080EA93 da cui risulta

l'ultimo quadro economico di riepilogo dell'intervento:

<b>Intervento c.o. 200065</b>		
<b>Accordo Quadro per interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi della L. 10/13 (rinverdimento di aree e delle pareti degli edifici, realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 4</b>	<b>Euro</b>	<b>210.312,82</b>
Approvazione con DD 5462/2024		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 200.003,08		
Incentivo funzioni tecniche € 2.491,84		
Accordo Bonario € 7.667,90		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 3</b>	<b>Euro</b>	<b>75.658,14</b>
Approvazione con DD 4352/2024		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 71.851,99		
Incentivo funzioni tecniche € 895,21		

Accordo Bonario € 2.760,94		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 2</b>	<b>Euro</b>	<b>97.382,14</b>
approvazione con DD n. 2055/2024		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 92.539,16		
Incentivo funzioni tecniche € 1.152,95		
Accordo Bonario € 3.540,03		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>Adeguamento CA 2 (lavori, oneri ed IVA)</b>	<b>Euro</b>	<b>12.334,65</b>
Approvazione con DD 5462/2024		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 1</b>	<b>Euro</b>	<b>66.767,99</b>
approvazione con DD n. 10611/2023		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 63.434,49		
Incentivo funzioni tecniche € 790,33		
Accordo Bonario € 2.393,17		

Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>FORNITURA</b> approvazione con DD 3029/2024 Contratto attuativo n. 1 <b>Holzof srl</b> compresa IVA	<b>Euro</b>	<b>157.928,80</b>
<b>Incentivo funzioni tecniche fornitura</b>  <b>CA 1 Holzof</b>	<b>Euro</b>	<b>2.071,20</b>
<b>Delega di procedura Servizi Tecnici</b> Approvazione con DD 4081/2024 Allacciamento Publiacqua S.p.a.  (IVA inclusa)	<b>Euro</b>	<b>5.126,37</b>
<b>Fornitura DIMCAR s.r.l.</b>  oneri ed IVA compresa	<b>Euro</b>	<b>39.263,05</b>
<b>Contributo ANAC fornitura DIMCAR srl</b>	<b>Euro</b>	<b>35,00</b>
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti	Euro	33.119,84
<b>TOTALE GENERALE ACCORDO QUADRO</b>	<b>Euro</b>	<b>700.000,00</b>

**Vista** la Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, allegata quale parte integrante del presente atto, da cui si

rileva che per poter proseguire con l'esecuzione dei lavori in oggetto si rendono necessarie alcune modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali al contratto attuativo n. 4, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), e comma 12 D.Lgs. 50/2016i, al fine di un assestamento delle previsioni progettuali ad alcuni imprevisti rinvenuti nel corso delle lavorazioni oltre ad alcuni aggiustamenti di dettaglio, come meglio specificate nella stessa Relazione Tecnica, che non inficiano la natura del contratto principale;

**Dato atto che:**

- le lavorazioni (come dettagliatamente indicate negli elaborati di variante) sono tali da comportare un aumento di spesa pari ad € 17.035,10, oltre I.V.A.
- la maggiore spesa prevista trova copertura nelle somme a disposizione di cui all'Accordo Quadro;
- - l'approvazione della modifica al contratto attuativo n.4 che si approva con il presente atto determina una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 al contratto di Accordo Quadro di € 7.354,37 (settemilatrecentocinquantaquattro/37) oltre IVA, portando pertanto l'importo di Accordo Quadro ad un totale di € 367.714,37;
- il quadro economico del contratto attuativo n. 4 è variato come segue:

<b>C.O. 200065 – Contratto attuativo n. 4</b>			
	<b>CA 4</b>	<b>Variante</b>	<b>QE definitivo</b>
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 200.432,97	+25.388,46	225.821.43
Ribasso <b>22,735%</b>	€ 45.568,44	5.772.06	51.340.50
Totale lavori ribassati	€ 154.864,53	19.616,40	174.480,93
Costi della sicurezza	€ 9.072,42	-2 581,30	6.491.12
Importo totale lavori al netto del ribasso	€ 163.936,95	+17 035,10	180.972.05

inclusa sicurezza			
IVA 22%	€ 36.066,13	+ 3.747,72	39.813,85
<b>Totale</b>	<b>€ 200.003,08</b>	<b>€ 20.782,82</b>	<b>220.785,90</b>
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,90%)	€ 2.491,84	+ 258,93	€ 2.750,77
Assicurazione del progettista	€ 150,00		€ 150,00
Accantonamento accordo bonario 3%	€ 7.667,90		€ 7.667,90
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 210.312,82</b>	<b>+ 21.041,75</b>	<b>€ 231.354,57</b>

- in considerazione delle variazioni richieste per il contratto attuativo n. 4 la durata dei lavori è aumentata di 60 giorni;

### Visti

- gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, allegati quale parte integrante del presente atto:

- Relazione Tecnica e Q.E. variante;
- Quadro raffronto stima dei costi della sicurezza
- Quadro raffronto lavorazioni
- Perizia costi sicurezza
- Perizia lavorazioni
- Elaborati grafici

- l'atto di sottomissione ex Art. 22 Decreto n.49 del 7 marzo 2018 sottoscritto dal D.L. e dalla Ditta, con cui la medesima si obbliga ad eseguire agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto ed alle norme tecniche di esecuzione le diverse lavorazioni di cui in perizia per l'importo contrattuale di € 180.972,05 (di cui € 6.491,12 per costi della sicurezza) relativamente al contratto attuativo n. 4 e, conseguentemente del contratto di Accordo

Quadro per l'importo contrattuale di € 367.714,37, compresi i costi della sicurezza;

**Tenuto conto che** dalla suddetta Relazione Tecnica si rileva pertanto la necessità di procedere, per l'esecuzione delle suddette prestazioni aggiuntive, ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dal momento che trattasi di modifiche non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario come si può desumere dal quadro economico di raffronto allegato dal quale si evince la sostanziale proporzionalità tra lavorazioni omogenee;
- la modifica non estende l'ambito di applicazione del contratto, infatti la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto restano invariati;

**Richiamato** l'articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'accordo quadro in questione, in base al quale durante l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, possono essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

**Preso atto che** l'affidatario ha sottoscritto l'Atto di sottomissione della variante ed ha accettato l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario;

**Ritenuto**, pertanto, necessario modificare le previsioni progettuali e contrattuali mediante l'approvazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo n. 4, sussistendone i presupposti come risulta dalla suddetta Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori e del RUP dell'intervento in oggetto, in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione;
  - le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la categoria e la classifica dei lavori oggetto dell'appalto;
- in modo da poter procedere con l'esecuzione dei lavori;

**Dato atto che**

- il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

- si provvederà, ai sensi dell'art. 106 comma 14 D.Lgs. 50/2016, alla comunicazione della presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici, sezione regionale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti:**

- il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente il Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale dell'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in particolare l'art. 21;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi riportati in narrativa, in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare la variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 relativa al contratto di Accordo Quadro ed al contratto attuativo n. 4 affidato a Saporito Gaetano - CIG derivato A05EDCB68C – dell'intervento denominato "*Accordo Quadro per interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi della L. 10/13 (rinverdimento di aree e delle pareti degli edifici, realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)*" c.o. 200065, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di € **20.782,82** compresi oneri della sicurezza ed IVA di legge, unitamente ai relativi allegati tecnici indicati in narrativa che la costituiscono nonchè l'atto di sottomissione sottoscritto, tutti allegati parti integranti del presente atto;

2 di approvare il quadro economico di spesa del contratto attuativo n. 4 modificato come nella parte narrativa del presente atto che si richiama integralmente;

3. di assumere sul capitolo Es. 2024 n. 56413/2 Impegno 2024/2169 i seguenti sub-impegni di spesa:

- € **20.782,82** a favore della Ditta individuale **SAPORITO GAETANO**, con sede legale in Casal Di Principe (CE) Via Modena 18 - P.I. 09967191215 (cod. ben. 71835), per la modifica contrattuale relativa all'affidamento del contratto attuativo n. 4;

- € **258,93** incremento per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo n. 4 (cod. Ben. 2882);

4. Di approvare il quadro riepilogativo dell'intervento di Accordo Quadro, rimodulato a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra come segue:

<b>Intervento c.o. 200065</b>		
<b>Accordo Quadro per interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi della L. 10/13 (rinverdimento di aree e delle pareti degli edifici, realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 4</b>	<b>Euro</b>	<b>231.354,57</b>
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 220.785,90		
Incentivo funzioni tecniche € 2.750,77		
Accordo Bonario € 7.667,90		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 3</b>	<b>Euro</b>	<b>75.658,14</b>
Approvazione con DD 4352/2024		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 71.851,99		
Incentivo funzioni tecniche € 895,21		

Accordo Bonario € 2.760,94		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 2</b>	<b>Euro</b>	<b>97.382,14</b>
approvazione con DD n. 2055/2024		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 92.539,16		
Incentivo funzioni tecniche € 1.152,95		
Accordo Bonario € 3.540,03		
Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>Adeguamento CA 2 (lavori, oneri ed IVA)</b>	<b>Euro</b>	<b>12.334,65</b>
Approvazione con DD 5462/2024		
<b>TOTALE CONTRATTO ATTUATIVO 1</b>	<b>Euro</b>	<b>66.767,99</b>
approvazione con DD n. 10611/2023		
di cui		
Lavori oneri e iva inclusa € 63.434,49		
Incentivo funzioni tecniche € 790,33		
Accordo Bonario € 2.393,17		

Assicurazione progettisti € 150,00		
<b>FORNITURA</b> approvazione con DD 3029/2024 Contratto attuativo n. 1 <b>Holzof srl</b> compresa IVA	<b>Euro</b>	<b>157.928,80</b>
<b>Incentivo funzioni tecniche fornitura</b>  <b>CA 1 Holzof</b>	<b>Euro</b>	<b>2.071,20</b>
<b>Delega di procedura Servizi Tecnici</b>  Approvazione con DD 4081/2024 Allacciamento Publiacqua S.p.a.  (IVA inclusa)	<b>Euro</b>	<b>5.126,37</b>
<b>Fornitura DIMCAR s.r.l.</b>  oneri ed IVA compresa	<b>Euro</b>	<b>39.263,05</b>
<b>Contributo ANAC fornitura DIMCAR srl</b>	<b>Euro</b>	<b>35,00</b>
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti	Euro	12.078,09
<b>TOTALE GENERALE ACCORDO QUADRO</b>	<b>Euro</b>	<b>700.000,00</b>

5. di dare atto che RUP della presente procedura di appalto è la Dott.ssa Cecilia Cantini

Dirigente Responsabile bel Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi;

6. di comunicare il presente atto all'affidatario.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione Variante CA4\_AQ 200065\_ok\_signed\_signed.pdf -  
4b66f0538c9d7bdcb7080e20afdbf20f902c9ef16fe9fa6e960b39a36c6242a7

Elaborati Grafici\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
17174e7733b46007ff55cc3cb305e31e123a753cb2cd2336c2fd0b5e858dc996

Perizia costi sicurezza\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
5de42deb886fec93879a2572bd82ea9c2859065f368bbd3e42e1d26692b88745

Perizia lavorazioni\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
2fea017706e9c12834fc9aa7a2c13b23b7daf706f5e629a263da0f40832a9aba

Quadro raffronto lavorazioni\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
2d1a7edf6fe24f46ceb55c32fb815c523f6e90b94f20da013747ef735645f660

Quadro raffronto sicurezza\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
1d23e133bc5ed387321c38c2b5a0c8798f462fe7af0a14545447b98a60c4985e

Relazione tecnica e QE\_Variante\_CA4 AQ200065\_signed\_signed.pdf -  
2072995699e989e4aaa7854325a6db27bd358a50691607a93705176e741051ca

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Ilaria Nasti**

**Elenco Movimenti**

<b>N°</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/ Accertamento</b>	<b>Sub Impegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1)	U	2024	56413	2	2024/2169	13	€ 20.782,82	71835 - Saporito Gaetano
2)	U	2024	56413	2	2024/2169	14	€ 258,93	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 23/12/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Ilaria Nasti il 23/12/2024

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 23/12/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 19 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 23/12/2024