



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01091

Del: 19/02/2025

Esecutivo Da: 19/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Progetto L1607/2022 "SEDE SMART CITY CONTROL ROOM ED UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E VIABILITÀ 'VIALE ROSSELLI' INTERVENTI DI COMPLETAMENTO" CUPH12H22000570004 CPV45454000-4" codici opera 210102-1 e 220226. Approvazione variante in corso d'opera, concordamento NP e proroga contrattuale, Sollazzini srl relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/G/00018, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*";
- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19 dicembre 2024 è stato conferito incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 582/2022 con cui veniva approvato il progetto definitivo L1607/2022 denominato "Opere di completamento per il trasferimento degli uffici della Direzione Infrastrutture di mobilità e viabilità presso i locali ex-Polfer del complesso Stazione Leopolda " C.U.P.H12H22000570004 CPV45454000-4 di competenza della P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali - Servizio Gestione e Manutenzione – della Direzione Servizi Tecnici per un importo complessivo di €100.000,00 finanziato mediante mutuo da assumere e gravante sul codice opera 220226 che, con variazione di bilancio approvata dalla D.CC. 54 del 28/11/2022, è passato dalla Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità alla Direzione Servizi Tecnici;

- la Deliberazione di Giunta n. 537/2021 con cui veniva approvato il progetto definitivo L1607/2022 della Direzione Servizi Tecnici relativo all'intervento denominato "Interventi di completamento del complesso immobiliare sede della smart city control room" CUP H17H21000200004, CUIL01307110484202100148 ed ammontante a complessivi € 500.000,00 finanziati con assunzione di mutuo al codice opera 210102;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10452/2022 con cui veniva approvato il progetto L1607/2022 sviluppato a livello esecutivo e denominato "Interventi di completamento del complesso immobiliare sede della smart city control room" predisposto dai tecnici della E.Q.. Uffici comunali e strutture sociali ammontante ad € 145.222,66 inserito nel PTI 2022/2024 nell'annualità 2022 al codice opera 210102 finanziato tramite assunzione di mutuo approvata con suddetta DG n. 537/2021;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4860/2023 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1607/2022 denominato "SEDE SMART CITY CONTROL ROOM ED UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E VIABILITÀ 'VIALE ROSSELLI' INTERVENTI DI COMPLETAMENTO" CUPH12H22000570004 CPV45454000-4 ammontante ad € 245.222,66 (di cui € 196.253,76 per lavori a base d'asta ed € 8.967,05 per oneri della sicurezza) finanziati ai codici opera 210102-1 e 220226 mediante assunzione di mutuo e contestualmente aggiudicata l'esecuzione dei relativi lavori a seguito di procedura negoziata di cui all'art. 1, c.2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii sulla base del CIG 9863669D25 con criterio del minor prezzo;

- la Determinazione Dirigenziale n. 07711/2023 con cui veniva approvato il verbale di gara del 18 luglio 2023 ed affidata, a seguito di procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico Sollazzini s.r.l sede legale in via Lamarmora, n. 51, Firenze, (FI) c.f./p.iva 02316160486 (codice beneficiario 19826) sulla base del CIG 9863669D25 sub-impegnando contestualmente la spesa complessiva di € 245.222,66 in quota parte di € 145.222,66 sul codice opera 210102-1 ed in quota parte di € 100.000,00 sul codice opera 220226;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10391/2023 con cui si procedeva all'affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura al Geom. Marco Vivoli per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione nell'ambito dell'intervento "Sede smart city control room ed uffici della direzione infrastrutture di mobilità e viabilità *Viale Rosselli* interventi di completamento" impegnando la somma di € 8.967,00;

Il Quadro economico dell'intervento in argomento, finanziato ai codici opera 210102-1 e 220226, risulta pertanto articolato come da tabella sottostante:

Progetto esecutivo L1607/2022	Codice opera 210102-1	Codice opera 220226	Quadro economico finanziamento totale del progetto
"Sede smart city control room ed uffici della direzione infrastrutture di mobilità e viabilità*viale rosselli*interventi di completamento"			
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 107.829,01	€ 79.457,70	€ 187.286,71
Oneri non ribassabili	€ 5.391,45	€ 3.575,60	€ 8.967,05
Importo totale	€ 113.220,46	€ 83.033,30	€ 196.253,76
Iva 10%	€ 11.322,05	€ 8.303,33	€ 19.625,38
Sommano	€ 124.542,51	€ 91.336,63	€ 215.879,14
Importo lavori al netto del ribasso d'asta di 12,013%	€ 94.875,51	€ 69.912,45	€ 164.787,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.391,45	€ 3.575,60	€ 8.967,05
Importo totale dei lavori	€ 100.266,96	€ 73.488,05	€ 173.755,01

incluso oneri al netto del ribasso d'asta di 12,013%			
Iva 10%	€ 10.026,70	€ 7.348,80	€ 17.375,50
Sommano	€ 110.293,66	€ 80.836,85	€ 191.130,51
Incentivo 80% di 1,90%	€ 1.720,95	€ 1.262,11	€ 2.983,06
Imprevisti	€ 4.809,20	€ 2.401,26	€ 7.210,46
incarichi professionali esterni, compreso I.V.A. e oneri 4% (progettazione, antincendio, strutturale, collaudo, verifica, sicurezza, allacciamenti)	€ 5.033,00	0	€ 5.033,00
Affidamento incarico Geom. Marco Vivoli di cui alla DD 10391/23	€ 8.967,00		€ 8.967,00
rilievi, accertamenti e indagini (servizi di pulizia, bonifica e smaltimenti)	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi (Forniture	0	0	0

compreso IVA)			
Polizza progettisti	€ 150,00	0	€ 150,00
Importo totale del quadro economico	€ 130.973,81	€ 89.500,22	€ 220.474,03
Accordo bonario	€ 3.736,27	€ 2.740,10	€ 6.476,37
Minore spesa	€ 10.512,58	€ 7.759,68	€ 18.272,26
Totale dei codici opera	145.222,66	€100.000,00	245.222,66

Richiamato l'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che dispone che *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”*;

Dato atto che la Direzione dei Lavori ha redatto apposita relazione di variata distribuzione di spesa e suppletiva con estensione contrattuale di variante in corso d'opera, raffronto suppletivo, atto di sottomissione e verbale di concordamento NP, ed ulteriori elaborati allegati integranti, a firma del RUP, Ing. Filippo Cioni, in cui si evidenzia che:

1. durante l'esecuzione dei lavori afferenti all'intervento L1607/2022, attualmente in esecuzione, è stata riscontrata la necessità di implementare le lavorazioni preventivate con altre opere aggiuntive specificate nella relazione di variante;
2. il quadro economico dell'opera presenta al codice opera 210102 una somma a disposizione per 'accordo bonario' di € 3.736,27 sull'impegno 2025/2191, una somma a disposizione per 'imprevisti' di € 4.809,20 sull'impegno 2025/2192, una somma a disposizione per 'minore spesa' di € 10.512,58 sull'impegno 2025/2193, una somma a disposizione per 'incarichi professionali esterni' di € 5.033,00 sull'impegno 2025/2190 ed al codice opera 220226 una somma a disposizione per 'accordo bonario' di € 2.740,10 sull'impegno 2025/2183, una somma a disposizione per 'imprevisti' di € 2.401,26 sull'impegno 2025/2184, una somma a disposizione per 'rilievi, accertamenti e indagini' di € 5.000,00

sull'impegno 2025/2182, una somma a disposizione per 'minore spesa' di € 7.759,68 sull'impegno 2025/2185 resesi non più necessarie come evidenziato nella perizia di variante cui si rinvia *per relationem*;

3. le somme disponibili su menzionate possono essere destinate all'esecuzione delle ulteriori lavorazioni resesi necessarie;
4. è stato elaborato un progetto di intervento con la redazione di una perizia di variata, variante e suppletiva finanziato con l'utilizzo delle somme a disposizione sugli impegni di spesa citati attualmente ancora disponibili;
5. l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante sarà portata a termine entro 82 gg. dalla data di ultimazione prevista dal contratto e relativo CSA;
6. per l'esecuzione dei lavori suppletivi si è reso necessario provvedere alla redazione di 7 (sette) nuovi prezzi evidenziati nell'allegato integrante 'approvazione nuovi prezzi';

Preso atto che i lavori descritti nella relazione di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa si sono determinati per cause sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) punti 1 e 2 d.lgs.n 50/2016 ed è stato approvato dal RUP, Ing. Filippo Cioni, un progetto suppletivo di variante (parte integrante del presente provvedimento) per i suppletivi lavori pari a € 36.100,54 (di cui € 17.280,70 per oneri della sicurezza) iva esclusa;

Preso atto che l'Impresa aggiudicatrice SOLLAZZINI SRL ha preso visione della variante ed ha espresso la volontà di accettare l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante alle stesse condizioni e prezzi contenuti nell'appalto originario, si dà atto che l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta passa da € 191.130,51 a € 230.841,10 (iva inclusa);

Tenuto conto che il complessivo finanziamento suppletivo ammonta ad € 40.298,38 (incentivo incluso) si delinea il seguente quadro economico generale dei codici opera 210102-1 e 220226:

Progetto esecutivo L1607/2022	Codice opera 210102-1	Codice opera 220226	Quadro economico finanziamento totale del progetto
"Sede smart city control room ed uffici della direzione infrastrutture di mobilità e viabilità*viale rosselli*interventi di			

completamento”			
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€ 107.829,01	€ 79.457,70	€ 187.286,71
Oneri non ribassabili	€ 5.391,45	€ 3.575,60	€ 8.967,05
Importo totale	€ 113.220,46	€ 83.033,30	€ 196.253,76
Iva 10%	€ 11.322,05	€ 8.303,33	€ 19.625,38
Sommano	€ 124.542,51	€ 91.336,63	€ 215.879,14
Importo lavori al netto del ribasso d’asta di 12,013%	€ 94.875,51	€ 69.912,45	€ 164.787,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.391,45	€ 3.575,60	€ 8.967,05
Importo totale dei lavori incluso oneri al netto del ribasso d’asta di 12,013%	€ 100.266,96	€ 73.488,05	€ 173.755,01
Iva 10%	€ 10.026,70	€ 7.348,80	€ 17.375,50
Sommano	€ 110.293,66	€ 80.836,85	€ 191.130,51
Incentivo 80% di 1,90%	€ 1.720,95	€ 1.262,11	€ 2.983,06
Importo lavori suppletivi soggetto a	€ 4.902,68	€ 16.486,66	€ 21.389,34

ribasso d'asta			
Oneri sicurezza suppletivi non ribassabili	€ 17.280,70	0	€ 17.280,70
Importo lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta di 12,013%	€ 4.313,72	€ 14.506,12	€ 18.819,84
Importo lavori suppletivi inclusi oneri	€ 21.594,42	€ 14.506,12	€ 36.100,54
IVA 10%	€ 2.159,44	€ 1.450,61	€ 3.610,05
Sommano	€ 23.753,86	€ 15.956,73	€ 39.710,60
Incentivo lavori suppletivi 80% di 1,90%	€ 337,19	€ 250,60	€ 587,79
Imprevisti	0	€ 1.693,71	€ 1.693,71
incarichi professionali esterni, compreso I.V.A. e oneri 4% (progettazione, antincendio, strutturale, collaudo, verifica, sicurezza, allacciamenti)	0	0	0
Affidamento incarico Geom. Marco Vivoli di cui alla DD 10391/23	€ 8.967,00		€ 8.967,00
rilievi, accertamenti e indagini (servizi di pulizia, bonifica e	0	0	0

smaltimenti)			
Lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi (Forniture compreso IVA)	0	0	0
Polizza progettisti	€ 150,00	0	€ 150,00
Accordo bonario	0	0	0
Minore spesa	0	0	0
Totale dei codici opera	145.222,66	€100.000,00	245.222,66

Visti, infine, la relazione di variante suppletiva, l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento NP, sottoscritti in data 12/11/2024, dal Direttore dei lavori Ing. Alessio Bucci e dalla Sig.ra Gianna degl'Innocenti in qualità di rappresentante dell'operatore economico Sollazzini SRL;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto, come da disposizione del RUP:

1. dell'incremento dell'importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e c) , del d.lgs. n. 50/2106, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10%;
2. che per la contabilizzazione dei nuovi lavori vengono utilizzati i prezzi contrattuali;
3. dell'approvazione della variante suppletiva relativa all'intervento in argomento;
4. che per l'esecuzione dei lavori suppletivi vengono concordati 7 (sette) nuovi prezzi;
5. che la spesa complessiva ammontante ad € 40.298,38 (incentivo suppletiva incluso) afferente i lavori suppletivi in argomento, trova copertura ai seguenti codici opera:
 - c.o. 210102-1 in quota parte di € 4.809,20 a valere sull'impegno 2025/2192 alla voce 'imprevisti', in quota parte di € 5.033,00 a valere sull'impegno 2025/2190 alla voce 'incarichi professionali esterni', in quota parte di € 3.736,27 a valere sull'impegno 2025/2191 alla voce di spesa 'accordo bonario', in quota parte di € 10.512,58 a valere sull'impegno 2025/2193 alla voce 'minore spesa';
 - c.o. 220226 in quota parte di € 707,55 a valere sull'impegno 2025/2184 alla voce 'imprevisti', in quota parte di € 5.000,00 a valere sull'impegno 2025/2182 alla voce 'rilievi, accertamenti e indagini', in quota parte di € 2.740,10 a valere sull'impegno 2025/2183 alla voce 'accordo bonario', in quota parte

di € 7.759,68 a valere sull'impegno 2025/2185 alla voce 'minore spesa';

5. che sul Quadro economico generale del codice opera 220226 sull'impegno 2025/2184 residueranno € 1.693,71 alla voce 'imprevisti' quale somma a disposizione;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)- sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 107, 147bis e 183 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti gli art. 10 e 22 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 10 del vigente Regolamento generale per attività contrattuale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto del progetto suppletivo di variante, costituito dagli elaborati di cui in premessa, nell'ambito dell'intervento L1607/2022 denominato "SEDE SMART CITY CONTROL ROOM ED UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E VIABILITÀ 'VIALE ROSSELLI' INTERVENTI DI COMPLETAMENTO" CUPH12H22000570004 CPV45454000-4" finanziato ai codici opera 210102-1 e 220226 mediante assunzione di mutuo, (CUI L01307110484202300098) ed ammontante a complessivi € 39.710,59 (di cui € 18.819,84 per lavori suppletivi al netto del ribasso, € 17.280,70 per oneri della sicurezza, € 3.610,05 per iva 10%) oltre ad € 587,78 per incentivo suppletiva;
2. di dare atto che per i lavori suppletivi vengono concordati 7 (sette) nuovi prezzi e che l'esecuzione dei suddetti sarà portata a termine entro 82 gg. dalla data di ultimazione prevista dal contratto originario;
3. di dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa, di cui ai codici opera 210102-1 e 220226, alla luce della presente variante, risulta essere il secondo riportato in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 40.298,38 assumendone i sub-impegni di spesa in quota parte a valere sugli impegni disponibili come di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:
 - al codice opera 210102-1 € 23.753,86 (per lavori suppletivi + iva) a favore dell'impresa appaltatrice SOLLAZZINI SRL p.iva 02316160486 (codice beneficiario 19826):

- in quota parte di € 4.809,20 a valere sull'impegno 2025/2192 alla voce 'imprevisti',

- in quota parte di € 5.033,00 a valere sull'impegno 2025/2190 alla voce 'incarichi professionali esterni',

- in quota parte di € 3.736,27 a valere sull'impegno 2025/2191 alla voce di spesa 'accordo bonario', - in quota parte di € 10.512,58 a valere sull'impegno 2025/2193 alla voce 'minore spesa';

- al codice opera 210102-1 in quota parte € 337,19 per incentivo suppletiva a valere sull'impegno 2025/2193 alla voce 'minore spesa' (codice beneficiario 2882);

- al codice opera 220226 (per lavori suppletivi + iva) a favore dell'impresa appaltatrice SOLLAZZINI SRL p.iva 02316160486 (codice beneficiario 19826):

- in quota parte di € 707,55 a valere sull'impegno 2025/2184 alla voce 'imprevisti',

- in quota parte di € 5.000,00 a valere sull'impegno 2025/2182 alla voce 'rilievi, accertamenti e indagini',

- in quota parte di € 2.740,10 a valere sull'impegno 2025/2183 alla voce 'accordo bonario',

- in quota parte di € 7.758,41 a valere sull'impegno 2025/2185 alla voce 'minore spesa';

- al codice opera 220226 in quota parte € 250,60 per incentivo suppletiva a valere sull'impegno 2025/2185 alla voce 'minore spesa' (codice beneficiario 2882);

5. di dare atto che al codice opera 220226 sull'impegno 2025/2184 alla voce 'imprevisti' residuano € 1.693,71;

6. di dare atto, altresì, che il RUP per la variante suppletiva in questione è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AtSott_ConcNP_v4_signed.pdf.p7m.p7m - db99c9796ed54d2fa7681f9cbba50ab92979580f3de2559e57109e0ba5c13ff0
Computo variante Sollazzini_signed (3).pdf - 0a119d1f6fb72639971f190dd7e57e403fe0e39944265733caa640ec94a91f01
Quadro comparativo_signed.pdf - e1d003d7f48908d7ff15b9abb0324bfda9f1d27f932f24faab1a622d02274e37
Relazione-Tecnica-e-di-Variante_v4_signed.pdf - 9353598afaf27431a0f5b8e51942c0b918c1f3268affa2dfff4beb355248b7ce

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	50413	2	2025/2182		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	50413	2	2025/2183		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	50413	2	2025/2184		€ 1.693,71	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	50413	2	2025/2184	1	€ 15.956,73	19826 - SOLLAZZINI S.R.L
5)	U	2025	50413	2	2025/2184	2	€ 250,60	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2025	50413	2	2025/2185		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	50413	2	2025/2190		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	50413	2	2025/2191		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2025	50413	2	2025/2192		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2025	50413	2	2025/2192	1	€ 23.753,86	19826 - SOLLAZZINI S.R.L
11)	U	2025	50413	2	2025/2192	2	€ 337,19	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2025	50413	2	2025/2193		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 19/02/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 19/02/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 19/02/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 15 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 20/02/2025