



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06899

Del: 26/09/2025

Esecutivo Da: 26/09/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative - Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)” (Prog. L1718/2023) (Codice opera 230175 - CUP H12F23000080001) da realizzare nell’ambito del progetto “FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” (CUP H19I22000650001) finanziato con contributo del “Fondo città UNESCO” di titolarità del Ministero del Turismo - Approvazione variante in corso d’opera a favore di Moscarino S.r.l. (CIG B0DF126C61)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d’atto della avvenuta

verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024”;

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto *“Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;*
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto *“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione”;*
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione”;*
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 559/2023 del 21 novembre 2023, recante *“Approvazione progetti esecutivi appaltabili L1717/2023 - L1719/2023 - L1718/2023 denominati “Bagni Pubblici – Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti Unesco e Comuni appartenenti alla rete delle città creative zona A-B-C”, C.O. 230173 -230174 - 230175- C.U.P. H19I22000650001 e CPV 45454000-4”;*
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1003/2024 del 15 febbraio 2024, recante *“Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)” (Prog. L1718/2023) (Codice opera 230175 – CUP H12F23000080001 – CUI L01307110484202300094 – CPV 45454000-4) mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 da realizzare nell’ambito del progetto “FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” (CUP H19I22000650001) finanziato con contributo del “Fondo città UNESCO” di titolarità del Ministero del Turismo”;*
- la determinazione dirigenziale n. 1293/2024 del 23 febbraio 2024, con la quale, nell’ambito dei tre interventi volti alla realizzazione di *“Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative”* sia della Zona A (CUP H12F23000060001), della Zona B (CUP H12F23000070001) e della zona C (CUP H12F23000080001), è stato affidato a Sicuring S.r.l. il servizio di collaboratore del RUP per l’attività di CSE per l’importo complessivo di € 15.248,73, imputando la relativa spesa sul solo quadro economico del codice opera 230174 (tenuto conto che tutti e tre gli investimenti sono riconducibili all’intervento con CUP generale H19I22000650001);
- la determinazione dirigenziale n. 4492/2024 del 10 giugno 2024 (esecutiva l’11 giugno 2024), con la quale i succitati lavori L1718/2023, denominati *“Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)”* (Codice opera 230175 – CUP H12F23000080001) sono

stati aggiudicati all'operatore economico Moscarino S.r.l. (C.F. e P.IVA 02764431215), sulla base dell'offerta di ribasso del 18,391 %, per un importo netto di € 281.111,75 (di cui € 95.645,06 per costi della manodopera ed € 16.278,36 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 6354/2024 del 26 agosto 2024, con la quale, nell'ambito dei lavori L1718/2023 di cui sopra, Moscarino S.r.l. è stato autorizzato a subappaltare l'esecuzione di lavorazioni riguardanti *“Opere edili rimozioni e demolizioni di ogni genere, realizzazione pareti, murature, controsoffitto, intonaci, opere da pittore, montaggio apparecchi igienico-sanitari, montaggio di porte e/o infissi, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, ed Opere ascrivibili alla categoria OS30 quali, ad esempio, posa in opera di quadri elettrici, cavi elettrici, tubazioni, realizzazione punti luce/punti presa, posa in opera corpi illuminanti”*, per un importo presunto di € 130.000,00 di cui € 44.226,00 per costi della manodopera ed € 6.750,00 per oneri della sicurezza, a favore della ditta Montelupo Luce Engineering S.r.l. (C.F. e P.IVA 06073440486);

- la deliberazione di Giunta n. 500/2024 del 19 novembre 2024, avente ad oggetto *“Bagni pubblici - Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative, da realizzare nell'ambito del progetto “FEEL FLORENCE” - Rimodulazione dei Q.E. della spesa approvati con Del. n. 559 del 21/11/2023, recante “Approvazione progetti esecutivi appaltabili L1717/2023 - L1719/2023 - L1718/2023 denominati “Bagni Pubblici – Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti Unesco e Comuni appartenenti alla rete delle città creative zona A-B-C”, C.O. 230173 -230174 - 230175- CUP H19I22000650001 e CPV 45454000-4”*;

- la determinazione dirigenziale n. 9064/2024 del 22 novembre 2024, recante *“Radiazione accertamenti ed impegni su interventi afferenti ai “Bagni Pubblici – Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti Unesco e Comuni appartenenti alla rete delle città creative zona – cc.oo. 230174 - 230175- rientranti nel finanziamento “Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” - CUP: H19I22000650001 – a seguito rimodulazione Q.E. di cui alla Del. 500/2024”*;

- la determinazione dirigenziale n. 4061/2025 del 3 giugno 2025, recante *““Bagni pubblici - Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)” (Prog. L1718/2023) (Codice opera 230175 – CUP H12F23000080001) da realizzare nell'ambito del progetto “FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” (CUP H19I22000650001) finanziato con contributo del “Fondo città UNESCO” di titolarità del Ministero del Turismo – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e relativa analisi a favore di Moscarino S.r.l. (CIG B0DF126C61)”*;

- la determinazione dirigenziale n. 6619/2025 del 15 settembre 2025, recante *““Bagni pubblici - Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)” (Prog. L1718/2023) (Codice opera 230175 – CUP H12F23000080001) da realizzare nell'ambito del progetto “FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” (CUP H19I22000650001) finanziato con contributo del “Fondo città UNESCO” di titolarità del Ministero del Turismo – Approvazione secondo verbale concordamento nuovi prezzi e relativa analisi a favore di Moscarino S.r.l. (CIG B0DF126C61)”*;

Considerato che:

- in data 11 luglio 2024 è stato stipulato il contratto tra questa Stazione appaltante e la ditta aggiudicataria dell'appalto L1718/2023 di cui sopra, Moscarino S.r.l., ai sensi dell'art. 17 co. 7 e 18 d.lgs. n. 36/2023;
- in data 28 agosto 2024 i succitati lavori L1718/2023 sono stati consegnati parzialmente quanto alle lavorazioni da eseguirsi presso il bagno della Stufa, fissandone quale data di scadenza il giorno 28 agosto 2025. Con note poste a margine del medesimo verbale è stato dato atto che sono stati consegnati in data 13 gennaio 2025 i lavori presso il bagno Filippina e in data 6 maggio 2025 quelli del bagno di Santa Maria Novella;
- ad oggi, per esigenze di mantenimento in essere di pubblico servizio, non è stato possibile verbalizzare la completa consegna dei luoghi oggetto di intervento, i tempi di lavorazione decorrendo parzialmente secondo l'andamento dei cantieri parziali;
- in data 30 giugno 2025 sono stati riconsegnati all'uso pubblico i bagni Filippina e Santa Maria Novella per le opere in essi realizzate e contabilizzate allo stato di avanzamento dei lavori alla stessa data;
- dall'11 luglio 2025 al 22 settembre 2025 sono state sospese le lavorazioni da eseguirsi presso il bagno della Stufa, come risulta dai verbali conservati in atti, fissandone la scadenza nel giorno 19 novembre 2025;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento L1718/2023 in oggetto è il seguente:

| "FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica" (CUP H19I22000650001) "Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)" Codice opera 230175 - CUP H12F23000080001 | |
|---|--------------|
| DESCRIZIONE | IMPORTI |
| Lavori al netto del ribasso del 18,391% (di cui € 95.645,06 per costi manodopera) | € 264.833,39 |
| Costi della sicurezza | € 16.278,36 |
| Lavori netti + costi della sicurezza | € 281.111,75 |

| | |
|---|---------------------|
| IVA al 22% | € 61.844,59 |
| Lavori netti + costi della sicurezza + IVA | € 342.956,34 |
| Incentivo funzioni tecniche (0,80% dell'1,90%) | € 5.180,06 |
| Polizza progettisti | € 150,00 |
| Somme a disposizione | € 1.295,01 |
| Minore spesa (IVA inclusa) | € 72.811,48 |
| Totale | € 422.392,89 |

Considerato che durante l'esecuzione del lavoro L1718/2023 in oggetto, "Bagni pubblici - Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)", si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni, da considerarsi modifiche del contratto:

- ex art. 120 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- ex art. 120 co. 5 d.lgs. n. 36/2025, trattandosi di modifiche che, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;

Vista l'allegata relazione tecnica di modifica contrattuale del direttore dei lavori del 15 settembre 2025, firmata altresì dal sottoscritto RUP, nella quale si provvede:

- a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 120 co. 1 lett. c) e co. 5 d.lgs. n. 36/2023;
- a quantificare economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni, come evidenziate anche nella tabella riepilogativa della spesa riportate a pagina 4 (di 4) e cui si rinvia per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stato quantificato in netti € 58.536,58 oltre IVA la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1718/2023. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 281.111,75 (di cui € 95.645,06 per costi della manodopera ed € 16.278,36 per costi della sicurezza) oltre IVA, ad € 339.648,33 (di cui € 95.645,06 per costi della manodopera ed € 15.330,95 per costi della sicurezza) oltre IVA;

Tenuto conto che:

- al fine di valutare l'importo economico della succitata modifica contrattuale e per quanto concerne le ulteriori opere, è stato redatto altresì il quadro economico comparativo di variante, allegato al presente atto e che si intende altresì approvare;

- l'aumento di prezzo delle opere di variante in corso d'opera di cui al presente provvedimento non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

Dato atto che:

- la predisposizione della perizia suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'impresa Moscarino S.r.l. ha già manifestato la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Moscarino S.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base del Prezzario Regionale della Toscana, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di gara;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata stabilita alcuna proroga dei termini contrattuali;

Tenuto conto che l'incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore all'80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, recante "*Disciplinare incentivi funzioni tecniche*";

Visto altresì il documento "*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023*", allegato alla richiamata DD/2024/04783, disciplinare che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che nel quadro economico sotto illustrato è stato previsto l'accantonamento per incentivo funzioni tecniche per i lavori L1718/2025 nella misura di cui all'art. 11 co. 2 del summenzionato Disciplinare, ovvero nella misura dell'80% del 2%, così rimodulando l'importo accantonato in fase di affidamento;

Visti altresì:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, che, in materia di incentivo funzioni tecniche, ribadisce che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che *“Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”*;
- l'art. 2 d.l. n. 73/2025, conv. con mod. in L. n. 105/2025;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa sede, rimodulare il quadro economico dell'investimento (per come rappresentato altresì nei documenti tecnico-amministrativi allegati) prevedendo la finanziabilità della quota IRAP a carico dell'Ente comunale a valere su risorse disponibili dell'intervento con CUP H12F23000080001, come rappresentato nel quadro economico sotto illustrato;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della surriportate modifiche contrattuali, è il seguente:

| <p>“FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica” (CUP H19I22000650001)</p> <p>“Bagni pubblici - Riqualficazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)”</p> <p>Codice opera 230175 - CUP H12F23000080001</p> | | | |
|---|--|---|--------------|
| Descrizione | Importi come da DD/2025/04492 (con QE ridotto con DG/2024/00500) | Importi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento | Totale |
| Lavori al netto del ribasso del 18,391% (di cui € 95.645,06 | € 264.833,39 | € 59.484,02 | € 324.317,41 |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| per costi manodopera) | | | |
| Costi della sicurezza | € 16.278,36 | (€ 947,44) | € 15.330,92 |
| Lavori netti + costi della sicurezza | € 281.111,75 | € 58.536,58 | € 339.648,33 |
| IVA al 22% | € 61.844,59 | € 12.878,04 | € 74.722,63 |
| Lavori netti + costi della sicurezza + IVA | € 342.956,34 | € 71.414,62 | € 414.370,96 |
| Incentivo funzioni tecniche | € 5.180,06 (80% dell'1,90%) | € 1.423,70 | € 6.603,76 (80% del 2 %) |
| IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche | | € 561,32 | € 561,32 |
| Polizza progettisti | € 150,00 | | € 150,00 |
| Somme a disposizione | € 1.295,01 | (€ 588,16) | € 706,85 |
| Minore spesa (IVA inclusa) | € 72.811,48 | (€ 72.811,48) | € 0,00 |
| Totale | € 422.392,89 | € 0,00 | € 422.392,89 |

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra, sub-impegnare la somma complessiva di € 73.399,64, di cui € 71.414,62 a favore dell'operatore economico Moscarino S.r.l. (codice beneficiario 81961 - CIG B0DF126C61 – P.IVA 02764431215), € 1.423,70 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) ed € 561,32 quale somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742), come da aspetti contabili del presente atto, a valere sugli impegni 2025/3545 e 2025/3547 del codice opera 230175 di bilancio straordinario, impegni che presentano la necessaria disponibilità, secondo la suddivisione meglio indicata in parte dispositiva;

Dato atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 706,85 a valere sull'impegno 2025/3547 quale somma a disposizione dell'intervento;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto:

- che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;
- ancorché nei documenti allegati non siano presenti i loghi del finanziamento Feel Florence, l'intervento è correttamente identificato nell'oggetto dei singoli documenti, riportando il CUP dell'intervento in commento e il CIG relativo alla procedura di gara di interesse;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegata relazione tecnica di modifica contrattuale ex art. 120 co. 1 lett. c) e co. 5 d.lgs. n.

36/2023 del direttore dei lavori del 15 settembre 2025, autorizzata altresì dal sottoscritto RUP, nonché il quadro comparativo di variante, dell'intervento denominato "Bagni pubblici - Riqualificazione dei servizi igienici comunali per siti UNESCO e comuni appartenenti alla rete delle città creative – Zona C (Filippina, Sprone, Stufa, Santa Maria Novella e altri)" (Prog. L1718/2023) (Codice opera 230175 – CUP H12F23000080001) da realizzare nell'ambito del progetto "*FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica*" (CUP H19I22000650001) finanziato con contributo del "Fondo città UNESCO" di titolarità del Ministero del Turismo, affidato a Moscarino S.r.l. con DD/2024/04492 (CIG B0DF126C61). In essa si provvede a dettagliare le nuove ed ulteriori lavorazioni ed a quantificarle economicamente in netti € 58.536,58 oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 281.111,75 (di cui € 95.645,06 per costi della manodopera ed € 16.278,36 per costi della sicurezza) oltre IVA, ad € 339.648,33 (di cui € 95.645,06 per costi della manodopera ed € 15.330,95 per costi della sicurezza) oltre IVA;

2. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Moscarino S.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive non è stata stabilita alcuna proroga contrattuale;

3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 73.399,64 a valere sugli impegni 2025/3545 e 2025/3547 del codice opera 230175 di bilancio straordinario, impegni che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente suddivisione:

- € 71.414,62 a favore dell'operatore economico Moscarino S.r.l. (codice beneficiario 81961 - CIG B0DF126C61 – P.IVA 02764431215) a valere sull'impegno 2025/3545;

- € 1.423,70 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) a valere sull'impegno 2025/3545 per € 1.396,86 e sull'impegno 2025/3547 per € 26,84;

- € 561,32 quale somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742) a valere sull'impegno 2025/3547;

4. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 706,85 a valere sull'impegno 2025/3547 quale somma a disposizione dell'intervento;

5. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'investimento con CUP H12F23000080001 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

6. di dare atto altresì che l'affidamento delle opere di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento non pregiudicano la realizzazione dell'investimento con CUP H12F23000080001;

7. di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

ALLEGATI INTEGRANTI

L-1718-23_ATTO-SOTTOMISSIONE_15092025.pdf -

c658f7e4d9192bbc4d9999c5b6a91a8f48f15ca9af4d8d1a147668a1e30e4bcd

L-1718-23_RTE_VAR_15092025.pdf - dd5935f26532bf5f5cf8f4887b1eb9bc67c49c47ac6861567dd3c77f6e8df140

L-1718-23_VAR_perizia+comparativo+QE.pdf - 949b7f40172b01509bcd620c4f68a01164994c4dfd16f2a48617729b53b41a5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/3545 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 2) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/3547 | | € 706,85 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 3) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/9303 | | € 0,00 | - |
| 4) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/9303 | 1 | € 71.414,62 | 81961 - Moscarino S.r.l. |
| 5) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/9303 | 2 | € 1.423,70 | 2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI |
| 6) | U | 2025 | 50417 | 6 | 2025/9303 | 3 | € 561,32 | 2742 - REGIONE TOSCANA |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.