



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00910

Del: 11/02/2026

Esecutivo Da: 11/02/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

“PNC-MIC - Intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139/2023 – CUP H15F21000630001” – Appalto di lavori per la “Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1” – CUP H15F21000630001 – CIG A0261CFBAF - Approvazione Variante n. 04 al contratto di appalto stipulato in data 12/03/2024 (registrato in data 15/3/2024, Rep. n. 59.689, Racc. n. 29.531)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- le linee programmatiche di mandato 2024-2029, intitolate “Firenze 2029, la città plurale”, illustrate dalla Sindaca al Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2025 del 22 settembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026 – 2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14/03/2025 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027”;

Dato atto che stante l’avvenuta approvazione dei “Documenti di programmazione 2026-2028”, è in corso la predisposizione per la loro approvazione del “Piano Integrato Attività e organizzazione 2026-2028” e del Piano Esecutivo di gestione 2026-2028;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 253 dell’11/08/2020 sono stati forniti gli indirizzi per la riqualificazione dello Stadio Comunale Artemio Franchi di P.L. Nervi, unitamente alla previsione di una riqualificazione complessiva di Campo di Marte, tenendo conto del tracciato della tramvia e

della intermodalità da potenziare, verificando altresì la possibilità di inserire capacità edificatoria da dedicare a servizi/attività economiche;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3786 del 17/06/2021, il Comune di Firenze ha bandito un concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi, approvando la documentazione di gara finalizzata all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3801 del 31/05/2022 è stato individuato il vincitore del concorso e, con Determinazione Dirigenziale n. 5535 del 04/08/2022, è stata confermata la classifica finale, decretando vincente la proposta presentata dal costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria), Arup Italia S.r.l., Mario Cucinella Architects S.U.R.L., Cupelloni Architettura S.r.l. (Mandanti);
- ai sensi degli artt. 152, comma 5, e 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il bando di concorso prevedeva la possibilità, per la Stazione Appaltante, di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63, comma 4, D.Lgs. 50/2016), la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, previa verifica dei requisiti richiesti;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 ha disposto l'abrogazione del D.Lgs. 50/2016 a decorrere dal 1° luglio 2023 e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi successivi a un concorso di progettazione è stata confermata dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che al termine del concorso, il vincitore ha sviluppato e completato il progetto, raggiungendo un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica;

Preso atto che il Progetto di Fattibilità tecnico-economica dell'intervento per la Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 370 del 11/08/2022;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 28/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di *"Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze, Ambito B"*;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 9017 del 7/11/2023, e successiva rettifica con Determinazione Dirigenziale n. 9161 del 10/11/2023, è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

Preso atto che

- con Determinazione Dirigenziale n. 11257 del 29/12/2023 la gara per i lavori di *"Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1"* è stata aggiudicata all'operatore costituendo RTI Cobar S.p.a. (mandataria) – SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.a. (mandante), per un importo di € 90.039.618,36 per lavori (di cui € 4.015.177,480 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.216.544,67 per costi della manodopera al netto dell'IVA), oltre IVA al 10% di € 9.003.961,83;
- in data 12 marzo 2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di *"Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1"* rep. n. 59.689, racc. n. 29.531, registrato in data 15/3/2024 tra il Comune di Firenze e l'RTI affidatario dei lavori;

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2192 del 25/03/2024 sono stati aggiudicati i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di *"Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1"* al costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Cupelloni Architettura Srl, Inpro srl, (Mandanti), con successiva stipula

del contratto in data 05/06/2024 (registrato il 12/06/2024, Rep. n. 60.012 – Racc. n. 29.677);

- con Determinazione Dirigenziale n. 4456 del 07/06/2024 sono stati aggiudicati i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico e rilascio dell'attestato di prestazione energetica per l'intervento di "*Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1*" al RTI con RPA s.r.l. (mandataria) e Bolina Ingegneri s.r.l., Studio Tecnico Chirilli Ingegneri associati, Studio Tecnico Artuso Architetti Associati, Romagnoli Francesca Gaia Restauratrice (mandanti), con successiva stipula del contratto in data 26/02/2025 (Rep. n. 65.899);

Ricordato che:

la convenzione tra il Comune di Firenze e ACF Fiorentina per l'utilizzo dello Stadio Artemio Franchi, più volte prorogata, prevedeva la scadenza al 31/05/2024;

- secondo il cronoprogramma contrattuale, i lavori dovevano iniziare entro il 31/03/2024, pertanto, in data 26/03/2024 è stata effettuata la consegna dell'area di cantiere all'impresa esecutrice, tenendo conto della sovrapposizione con l'attività sportiva fino al 31/05/2024;

Considerato che:

- alla data di consegna dei lavori, non erano ancora state individuate soluzioni alternative per lo svolgimento delle partite della stagione calcistica 2024/2025; pertanto, su impulso della Prefettura e dell'Amministrazione Comunale, è stata condivisa la necessità di una soluzione compatibile con i lavori in corso;

- a seguito di accordo modificativo con ACF Fiorentina, sottoscritto il 24/04/2024, è stato previsto l'uso parziale dello stadio per le partite ufficiali, con una nuova configurazione del cantiere a partire dal 01/06/2024;

- pertanto, in data 05/06/2024 è avvenuta la consegna dell'area secondo il nuovo assetto e, in data 13/12/2024, è stata redatta la Relazione di Variante 01, approvata con determinazione dirigenziale n. 10658 del 30/12/2024, senza incremento dell'importo contrattuale;

Dato atto che:

- a seguito della confermata assenza, a novembre 2024, di soluzioni alternative per la stagione sportiva 2025/2026, nell'incontro svoltosi presso la Prefettura di Firenze in data 03/12/2024 è stata ribadita la necessità di prevedere il proseguimento dell'utilizzo parziale dello stadio Artemio Franchi;

- con nota prot. 0419931 del 10/12/2024 il RUP ha richiesto alla Direzione Lavori un'analisi tecnica per l'aggiornamento del progetto esecutivo e del cronoprogramma, al fine di garantire la coesistenza tra attività sportiva e lavori di riqualificazione anche per la stagione successiva;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2024/00572 del 31/12/2024 è stato preso atto del permanere, anche per la stagione 2025/2026, delle condizioni imprevedibili emerse sin da gennaio 2024, nonché dell'assenza di soluzioni alternative emerse nell'incontro del 03/12/2024, individuando quale unica ipotesi concretamente percorribile la prosecuzione dell'utilizzo dello stadio Artemio Franchi, seppur a capienza ridotta, demandando alle strutture comunali competenti l'adozione degli atti necessari, inclusa l'elaborazione di una variante progettuale idonea a garantire la continuità dell'attività sportiva e il rispetto dei termini previsti dalla normativa relativi agli interventi finanziati del PNC-PNRR;

- in data 4 febbraio 2025 la Direzione Lavori ha trasmesso una proposta tecnica di variante che, ridefinendo l'ordine delle lavorazioni e confinando il cantiere ai settori "Curva Fiesole", parte della "Maratona" e parte della "Tribuna", consente lo svolgimento delle manifestazioni sportive e individua un nuovo stralcio funzionale del progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00202 del 28/04/2023, rendendo altresì necessario l'aggiornamento del progetto definitivo ai fini dell'acquisizione dei pareri degli enti competenti;

- in attuazione degli indirizzi della Giunta, il RUP ha approvato, con Determinazione dirigenziale n. 1919 del 19/03/2025, la variante 01 all'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'RTI Ove Arup & Partners International Limited (mandataria) – Arup Italia Srl, Cupelloni Architettura Srl e Inpro Srl (mandanti), comprensiva dell'aggiornamento del progetto definitivo;

- in data 24/03/2025 l'RTI incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo aggiornato, ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, convocata con nota prot. 0123380 del 24/03/2025 ai sensi

dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona;

- all'esito della Conferenza di Servizi, acquisiti gli assensi degli enti coinvolti, con Determinazione dirigenziale n. DD/2025/04782 del 27/06/2025 il RUP ha preso atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 2103 del 25/03/2025 la Stazione appaltante ha, nel frattempo, approvato la Variante n. 02 al contratto di appalto di lavori, senza incremento dell'importo contrattuale, né modifica ai termini temporali del contratto;

Dato atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 dell'11/08/2025 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo aggiornato dell'intervento di "Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze, ambito B", nonché, in linea tecnica e contabile, la variante al progetto esecutivo dello "Stralcio 1", comprensiva del nuovo quadro economico, demandando al RUP l'adozione dei conseguenti atti gestionali e procedurali;

- la Direzione Lavori ha quindi trasmesso al RUP, con nota prot. 461989 del 04/12/2025, la Perizia di Variante n. 03, corredata della documentazione tecnico-economica e dell'atto di sottomissione dell'appaltatore, elaborata in coerenza con gli indirizzi della Giunta Comunale di cui alle deliberazioni n. 572 del 31/12/2024 e n. 314 dell'11/08/2025;

- con determinazione dirigenziale n. 9176 del 9/12/2025 il RUP ha approvato la variante 03 al al contratto di appalto di lavori e la documentazione tecnico-economica allegata. Detta variante ha comportato una maggiore spesa complessiva di € 12.525.249,01;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 9661 del 22/12/2025 con la quale la Stazione Appaltante ha preso atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 36/2023 e deliberato il relativo impegno di spesa e approvato l'aggiornato quadro economico dell'intervento;

Considerato che in data 27 giugno 2025 l'appaltatore, a seguito della modifica della configurazione delle aree di cantiere, intervenuta per garantire la continuità dello svolgimento degli eventi sportivi della Società ACF Fiorentina, che ha comportato l'impossibilità di accesso al campo di gioco da parte dei mezzi di sollevamento e di movimentazione originariamente previsti, ha inviato alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori una prima proposta tecnico-economica relativa a una soluzione migliorativa a isocosto, finalizzata alla sostituzione delle travi prefabbricate in calcestruzzo armato previste nel Progetto Esecutivo con travi metalliche tipo NPS;

Preso atto che in data 1 dicembre 2025 la Direzione Lavori ha approvato la documentazione tecnico-economica, aggiornata e revisionata a seguito di note recepite dal progetto, relativa alla proposta migliorativa isocosto per la realizzazione della struttura di sostegno delle nuove gradonate della nuova Curva Fiesole costituita da travi porta gradoni, da realizzarsi come travi REP in sostituzione di quelle in elementi prefabbricati.

Considerato che in data 28 gennaio 2026 l'appaltatore ha inviato alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori la proposta migliorativa per la realizzazione della struttura di sostegno delle nuove gradonate della nuova Curva Fiesole, ai fini della formalizzazione della Perizia di Variante n. 04;

Considerato che, con note del 6 e 10 febbraio 2026, la Direzione lavori, preso atto della comunicazione dell'appaltatore e delle esigenze operative rappresentate, ha trasmesso al RUP la Perizia di Variante n. 04, unitamente alla relativa documentazione tecnico-economica allegata;

Visti l'art. 120, comma 7, lett. b), del d.lgs. 36/2023, in materia di modifiche non sostanziali del contratto, e l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, che disciplina le varianti in corso d'opera;

Rilevato che la Variante 04 è da considerarsi non sostanziale, in quanto le modifiche proposte, consistenti in lavorazioni riguardanti la tecnologia di realizzazione della struttura di sostegno delle nuove gradonate della nuova Curva Fiesole costituita da travi porta gradoni, da realizzarsi come travi REP, rispettano la funzionalità dell'opera e realizzano soluzioni migliorative sotto il profilo tecnico, senza determinare incrementi dell'importo contrattuale né modifiche ai termini temporali di esecuzione del contratto, risultando altresì proporzionate e necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico;

Rilevato pertanto che la Variante n. 04 risulta conforme alle previsioni dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 120, comma 7, del d.lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di approvare la Relazione di Perizia di Variante n. 04 (**All. 1**), l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione (All. 1) e la documentazione tecnico-economica allegata alla Perizia e trasmessa dalla Direzione Lavori, comprensiva dei seguenti allegati:

- **All. 1.1:** "Lettera di Trasmissione Appaltatore"
- **All. 1.2:** "Relazione Tecnica"
- **All. 1.3:** "Elenco Prezzi e Tabella Comparativa"
- **All. 1.4:** "Elaborati Progettuali"

Richiamati pertanto:

- l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto;
- l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'art. 225, c. 8 d.lgs. 36/2023;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Dato atto che l'Intervento di "*Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1*" risulta finanziato come segue, come da Quadro Economico da ultimo approvato con la determinazione dirigenziale n. 9661 del 22/12/2025:

- per € **95.000.000,00** con fondi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - assegnazione finanziamento in via definitiva con D.M. del Ministero della cultura n. 139/2023 (disciplinare definitivo sottoscritto in data 18/07/2023) - (c.o. 220166, 220167, 220168);
- per € **28.975.000,00** con risorse a valere sul Fondo opere indifferibili correlate al finanziamento PNC PNRR (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022 ex Articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17/5/2022, n. 50) - assegnazione finanziamento con Decreto RGS n. 52 del 2/03/2023 (c.o. 220539, 220540, 220541);
- per € **15.259.400,90** con risorse a valere sul Fondo opere indifferibili correlate al finanziamento PNRR PUI (ex Articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17/5/2022, n. 50). - Assegnazione finanziamento con Decreto RGS n. 160 del 18/10/2022) – (c.o. 220505, 220506, 220507);
- per € **10.147.810, 29** con entrate derivanti da mutui (c.o. 160229, 200117, 250201, 220527, 230096, 180204 (imp. 2021/1774/2));
- per € **946.067,02** da fondi privati;
- per € **980.287,75** da entrate proprie;

Di seguito la tabella riepilogativa riportante altresì i codici opera connessi all'intervento:

Progetto	Fonte finanziamento	Codici Opera	Capitolo E	Capitolo U	Importo complessivo
Riqualficazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B – stralcio 1	PNC	220166 , 220167, 220168	45464 - 45464/6	57217 – 57217/6 – 57217/2	95.000.000,00
	FOI PNC	220539, 220540, 220541	45499/6 - 45499	59934/6 - 59934	28.975.000,00
	FOI PNRR PUI	220505, 220506, 220507	45496/6 - 45496	59932/6 - 59932	15.259.400,90
	Mutui	160229, 200117, 200327, 220527; 250201; 180204 (imp. 2021/1774/2)	55800	59813/2 - 59816/1	10.147.810,29
	Fondi privati		15680 - 15690	46950-46930- 46920	946.067,02
	Entrate proprie		vari	vari	980.287,75
Importo complessivo del Quadro economico di finanziamento	151.308.565,96				

Visti:

- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'articolo 23 e 24 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 107, 179 e art. 183 d.lgs 267/2000 disciplinanti l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato l'art. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Viste le disposizioni della sezione 2 “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” e nello specifico la sottosezione di programmazione “2.3 – *Rischi corruttivi e trasparenza*” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni (determinazione dirigenziale n. 6281 del 20.08.2024);

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la Relazione di perizia di variante n. 04 (**All. 1**) ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (**All.1.1, 1.2, 1.3 e 1.4**);
2. di dare atto che la Variante 04 in oggetto non è sostanziale, ai sensi dell’art. 120, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e non comporta un aumento dell’importo contrattuale dei lavori appaltati al RTI Cobar s.p.a. – Sac S.p.a., né una modifica dei termini temporali del contratto;
3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento il quadro economico dell’intervento di “Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1” (CUP H15F21000630001) non subisce variazioni, essendo la variante in oggetto a invarianza di spesa;
4. di procedere alla contrattualizzazione dei lavori oggetto della variante 04 mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione il cui schema, già firmato dal RTI appaltatore dei lavori per accettazione, viene allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**All. 1**);
5. di dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012, e che verso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D.Lgs. 104/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI

All. 1 - Perizia di Variante n. 04 + Atto di sottomissione-signed_signed.pdf - a4361b5aae693bafcc506255da88ebd165d20e3c62f444174fe5a6ab4a18f7ea
All. 1.1 - Lettera di Trasmissione Appaltatore-signed (1).pdf - fc0457017a5d1646c410f1fece005b69d20b85b60e50762b022dde72d1fd9360
All. 1.2 - Relazione Tecnica.p7m - 3dd224662904c3ccadb69f6c0ea3330e889810c72600739213ec4aa30bb9cb55
All. 1.3 - Elenco Prezzi e Tabella Comparativa.p7m - 1f690330af0e1afaa4a7c5d51484f203bffb91b530fd98832cec97e4b529a01d
All. 1.4.1 - Schede travi_Fase 1.zip - 8b394af891995de2f2dda4fe4a8635cedbbab6fec3f65ae1e7bc41364b0fd7a6
All. 1.4.2 - Schede travi_Fase 2.zip - 3bce14d3e8f2f22967eebe87da03e3c01ed53b401e8c113ec51ad3649edf93f1
All. 1.4.3 - Elaborati progettuali.zip - 195a2f6ef4acf44d7d8f1a3ca6147722bcd142c1753b53276e9e77e38bba42ab

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.